

«СУТВЕРЖДАЮ»

Министр экологии и
природных ресурсов
Республики Казахстан

Е. Нысанбаев

« 8 » апреля 2024 года

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по строительству промышленного комплекса
по переработке холодильного/климатического оборудования
и термического удаления ОРВ/СОЗ

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители (участники процедур) |
|-------|--|-------------------|--|
| 1. | Подача Рабочего проекта «Строительство промышленного комплекса по переработке холодильного/климатического оборудования и термического удаления ОРВ/СОЗ (далее - Комплекс) на комплексную вневедомственную экспертизу | 31 января 2024 г. | ТОО «ЭкоЛюкс-Ас» (по согласованию) (проектная организация по рабочему проекту (по согласованию), МПС, РГП «Госэкспертиза», акимат Ақмолинской области) |

| | | | |
|----|--|--|---|
| 2. | Рассмотрение и получение заключения государственной экспертизы по проекту Комплекса | 26 марта – 30 мая 2024 г. (45 рабочих дней) | РГП «Госэкспертиза» (ТОО «Эколюкс-Ас» (по согласованию), МПС, акимат Акмолинской области) |
| 3. | Оформление и получение положительной разрешительной документации ГАСК на строительство и эксплуатацию инфраструктурных инженерных коммуникаций | июнь 2024 г. (5 рабочих дней) | ТОО «Эколюкс-Ас» (по согласованию), ГАСК Акмолинской области (акимат Акмолинской области) |
| 4. | Определение организации по строительному надзору по проекту Комплекса и заключение договора | май 2024 г. | ТОО «ЭкоЛюкс-Ас» (по согласованию) (акимат Акмолинской области) |
| 5. | Определение производителя строительных материалов и строительно-монтажных организаций, заключение соответствующих договоров | май 2024 г. | ТОО «ЭкоЛюкс-Ас» (по согласованию) (акимат Акмолинской области) |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 6. | <p>Поэтапное строительство (с нуля, параллельно/позтапно):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. выравнивание площадки; 2. строительство подъездных путей; 3. монтаж внутреннего электроснабжения; 4. обеспечение водоснабжением; 5. возведение ограждения; 6. закладка фундаментов зданий и сооружений, складов; 7. возведение каркасов и стен, монтаж крыш; 8. проведение сантехнических и электромонтажных работ; 9. обеспечение газификацией; 10. отделка фасадов; 11. обустройство рабочих мест. 12. Монтаж промышленного оборудования: <ol style="list-style-type: none"> 1. первая линия промышленного комплекса; 2. вторая линия промышленного комплекса. | <p>с 1 июня по 31 декабря 2024 года. (срок СМР и ПНР составляет 8 месяцев согласно проекту)</p> | <p>ТОО «ЭкоЛюкс-Ас», (по согласованию) (акимат Акмолинской области), ЮНИДО (по согласованию), производитель-поставщик оборудования (по согласованию), ТОО «ЭкоЛюкс-Ас» (по согласованию) (акимат Акмолинской области, МЭПР)</p> |
| 7 | <p>Контроль качества и выдача разрешения на поэтапный ввод зданий и сооружений в эксплуатацию</p> | | <p>Акимат Акмолинской области (ТОО «ЭкоЛюкс-Ас» (по согласованию)</p> |

| | | | |
|----|---|-------------------------------------|----------------------------|
| 8 | <p><i>Параллельно организовывается Акиматом:</i></p> <p>Проведение государственных закупок по определению потенциального поставщика на строительства объекта «Внешнее электроснабжение промышленного комплекса по переработке холодильного/климатического оборудования и термического удаления отходов ОРВ/СОЗ, с.Енбекшилдерское, ул. Абая, участок 33А»</p> | с 1 августа по 5 сентября 2024 года | Акимат Акмолинской области |
| 9 | <p>Заключение договора с потенциальным поставщиком на объекта «Внешнее электроснабжение промышленного комплекса по переработке холодильного/климатического оборудования и термического удаления отходов ОРВ/СОЗ, с.Енбекшилдерское, ул. Абая, участок 33А»</p> | 13 сентября 2024 года | Акимат Акмолинской области |
| 10 | <p>Проведение строительно-монтажных работ объекта «Внешнее электроснабжение промышленного комплекса по переработке холодильного/климатического оборудования и термического удаления</p> | 15 ноября 2024 года | Акимат Акмолинской области |

| | | | |
|----|---|-------------------|------------------------------------|
| | отходов ОРВ/СОЗ, с.Енбекшилдерское, ул. Абая, участок 33А» | | |
| 11 | Запуск Комплекса в эксплуатацию | Декабрь 2024 года | ТОО «ЭкоЛюкс-Ас» (по согласованию) |

МПС – Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан
МЭПР – Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «Госэкспертиза» - РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов»
ГАСК- ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области»