

**Информация Установка водогрейного котла в рамках реконструкции
ПК-1 в городе Кошкетая**

Ген.подрядная организация ТОО «Crystal Construction Group» №179 от
26.10.2020 года на сумму **757 383,346** тыс.тенге.

Выделено: На 2020год - **230 136 020,00** тенге ОБ

390 832 343,45 тенге РБ

На 2021 год - **75 067 289,96** тенге ОБ

Выделено: На 2021год - **61 347 692,59** МБ

На 2020 и 2021 год Освоено **707 650 587,01** тенге

Авторский надзор ТОО «ТАУ ПРОЕКТ» №181 от 30.10.2020 года на сумму
8 482,692-96 тыс.тенге.

Технический надзор ТОО «Korkem TechUnit» №179 от 28.10.2020 года на
сумму **21 910,018** тыс.тенге.

На сегодняшний день подготовлено основание 10,5м на 15 м высота шлашки
0,5. Ведется завод материалов для сборки котла, возведены колонны в полном
объеме, идет монтаж металлоконструкций. Завезен обратный клапан,
регулирующий и дисковый затвор, завод дымоходов. Металл 100% приобретен.
Материалы для эс, горелки, дымоходы приобретены.

СПРАВКА

«Завершение капитального ремонта дворовых территорий в пределах улиц Абая-Ауельбекова-Ташенова-Пушкина города Кокшетау

Общая сумма: 364,0 млн. тенге.

Освоено, 2019- 241,3 млн. тенге

Генеральный подрядчик: РПТ «Енбек-Аршалы» директор Асмагиев
Кайрат Муйтембаевич.

Технический надзор: ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР» - Турбеков Азирхан

Калиханович.

Договор: №115/018 от 26 мая 2020 года.

Общая сумма: 122,6 млн. тенге.

Генеральный подрядчик: ТОО «Кокшаавтодор» директор Бадалин

Рустам Максимович.

Технический надзор: Белеуханов Саяхат Рауианович.

Работы начаты: 30 мая 2020 г.

Выполнены работы: Проводятся: монтаж кабельных сетей дворового

освещения, устройство бортовых камней, монтаж поребриков для устройства

пешеходных дорожек, подготавливается дорожная одежда для укладки

асфальтобетонного покрытия.

Сроки завершения работ:

В 2021 году завершение данного проекта

полностью профинансировано. Работы, полностью будут завершены во третьем

квартале 2021 года.

**Исполнение плана мероприятий
по реализации вопросов поднятых населением в феврале 2021 года на отчетной встрече акима области**

№ п\п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Текущий статус
1	Завершение реконструкции газомазутного котла на РК-1	до 1 октября 2021	ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»	Ген. подрядная организация ТОО «Crystal Construction Group» №179 от 26.10.2020 года на сумму 757 383,346 тыс.тенге. Выделено: На 2020год - 230 136 020,00 тенге ОБ 390 832 343,45 тенге РБ На 2021 год –75 067 289,96 тенге ОБ Выделено: На 2021год – 61 347 692,59 МБ На 2020 и 2021 год Освоено 707 650 587,01 тенге Авторский надзор ТОО «TAU PROJEKT» №181 от 30.10.2020 года на сумму 8 482,692-96 тыс.тенге. Технический надзор ТОО «Korkem TechUnit» №179 от 28.10.2020 года на сумму 21 910,018 тыс.тенге. На сегодняшний день подготовлено основание 10,5м на 15 м высота плашки 0,5. Ведется завоз материалов для сборки котла, возведены колонны в полном объеме, идет монтаж металлоконструкций. Завезен обратный клапан, регулирующий и дисковый затвор, завоз дымососов. Металл 100% приобретен. Материалы для эс, горелки, дымососы приобретены.

2	Проведение капитального ремонта дворовых территорий по ул. Абая-Ташенова-Ауельбекова-Пушкина.	до 01.10.2021	ГУ Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау»	Общая сумма: 364,0 млн. тенге. Освоено, 2019- 241,3 млн. тенге Генеральный подрядчик: РГП «Еңбек-Аршалы» директор Асмагиев Кайрат Муйтенбаевич. Технический надзор: ИП «АЗИЯТЕХНАДЗОР» - Туребеков Азирхан Калиханович. Договор: №115/018 от 26 мая 2020 года. Общая сумма: 122,6 млн. тенге. Генеральный подрядчик: ТОО «Кокшеавтдор» директор Бадалян Рустам Максимович. Технический надзор: Белеуханов Саяхат Рауиянович. Работы начаты: 30 мая 2020 г. Выполнены работы: Проводятся: монтаж кабельных сетей дворового освещения, устройство бортовых камней, монтаж поребриков для устройства пешеходных дорожек, подготовливается дорожная одежда для укладки асфальтобетонного покрытия. Сроки завершения работ: В 2021 году завершение данного проекта полностью профинансировано. Работы, полностью будут завершены во третьем квартале 2021 года.
---	---	---------------	---	--

Аким города Кокшетау

Б.Гайса