

## Отчет о реализации Плана развития города Алматы на 2021-2025 годы

Отчетный период: 2022 год

Утвержден: решением маслихата г. Алматы от 15 января 2021 года №5, скорректирован решением маслихата г. Алматы от 9 декабря 2022 года №194

Государственный орган: Управление экономики г. Алматы

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
<b>Направление 1. Комфортная городская среда</b>										
<b>Цель 1.1. Полицентричное развитие Алматы</b>										
<b>Целевые индикаторы</b>										
<b>Макроиндикаторы</b>										
Ц1	Алматы в TOP 85 the Global Liveability Index, (Программа)	позиция	Economist Intelligence Unit	Абдыкадыров А.Е., ЦРА (по согласованию), УЭ, УОЗ, УК, УО, УГПиУ	100,0	100,0	124,0			<b>Индикатор не достигнут.</b> В 2021 г. Алматы занял 103 позицию из 140 в рейтинге, набрав 57,1 балл. Однако, в 2022 году в рейтинг добавлено 32 новых города (всего 172), Алматы занял 124 позицию, набрав 65,3 балла.
Ц2	Объем вводимых электрических мощностей парогазовых установок, (Нацпроект)	мВт/ч	ВД	Амрин А.К., УЭиВ	-	-	-			С 2024 года
<b>Целевые индикаторы, взаимосвязанные с финансовыми расходами</b>										
Ц3	Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий, (Нацпроект)	тыс. кв.м.	БНС	Амрин А.К., УГПиУ	2 758,0	1 500,0	1 720,5			<b>Индикатор достигнут.</b> В 2022 г. на строительство жилья было направлено 598 003,6 млн. тенге, что на 16,9% больше, чем в 2021 году. Всего было введено 1 720,5 тыс. кв.м. жилья
Ц4	Охват жителей, проживающих на окраинах города дорогами, инженерными сетями и социальными объектами, (Нацпроект)	чел.	ВД	Амрин А.К., УГМ, УС, УЭиВ, УЭиСП, УО, УОЗ	42 303	42 303	52 300			<b>Индикатор достигнут.</b> Средним ремонтом охвачено дорожное покрытие на 213 улицах протяженностью 200 км. Продолжаются работы по строительству дорог в 6 микрорайонах (Альмерек, Кайрат, Алгабас, Акжар и Шугыла) общей протяженностью 127,7 км. Построено новых 153,9 км водопроводных, 118,3 км канализационных сетей. Проведена реконструкция 18,8 км водопроводных, 3,6 км канализационных, 14,2 км тепловых, 102 км электрических сетей. Центрами "Бакытты отбасы", "Активное долголетие" и др. охвачено 26 523 жителя, проживающих на окраинах города
Ц5	Доступность жилья, (продажа нового жилья, квартиры в многоквартирных домах), (НПР)	отнош среднедушевых доходов населения на среднюю стоимость 1 м2	БНС	Амрин А.К., УС, УГПиУ, УРКИ	0,46	0,46	-			<b>Отсутствуют отчетные данные за 2022 г., будут опубликованы в июне 2023 г. (факт за 2021 г. - 0,48)</b>
<b>Мероприятия</b>										
M1	Разработка и корректировка проектов детальных планировок	млн.тенге	карта	УГПиУ	490,0	440,9	440,9	МБ	319002	<b>Исполнено.</b> Разработаны ПДП в Жетысуском районе (1 317,6 га), в границах южнее пр. Аль-Фараби до БАО вдоль р. Большая Алматинка в Бостандыкском районе (796,8 га), в границах западнее ВОАД, южнее ул. Тимирязева, восточнее ул. Жарокова, севернее пр. Аль-Фараби, территории Ботанического сада и трамплинов в Бостандыкском районе (349,9 га), в Медеуском районе (432,6 га)
M2	Мониторинг плана-регламента застройки населенных пунктов	млн.тенге	отчет	УГПиУ	52,7	52,6	52,6	МБ	319002	<b>Исполнено.</b> В 2022 году подготовлены ситуационные схемы на земельную комиссию в количестве 18 432 шт, по 18 259 объектам недвижимости выданы планы-регламенты, выданы расчеты с планами-регламентами на архитектурно-планировочные задания на 14 объектов

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
M3	Формирование и ведение информационной базы данных градостроительной деятельности города Алматы	млн.тенге	отчет	УГПиУ	117,3	117,3	117,3	МБ	319002	<b>Исполнено.</b> В базу данных градостроительной деятельности занесена информация о 16 461 объекту недвижимости, по актам приема в эксплуатацию по 4 148 объектам
M5	Разработка проектов преобразования территорий	млн.тенге	отчет	УГПиУ	587,2	951,6	940,6	МБ	319002	<b>Исполнено.</b> Разработаны проекты преобразования территории (мастер-план) вдоль автомобильной дороги пр. Достык от Аль-Фараби до пограничной академии КНБ РК по ул. Митина, дороги на Коктюбе, ул. Шалова, ул. Саина от ул. Абая до ул. Толе би, ул. Масанчи от ул. Шевченко до ул. Кабанбай батыра, ул. Абая от ул. Жарокова до ул. Момышулы, ул. Жарокова от ул. Абая до ул. Казахфильма, ул. Суянобая от Райымбека до рощи Баума, ул. Толе би от ул. Яссауи до ул. Садовникова, ул. Момышулы от Шалапина до Толе би, ул. Жандосова от р. Б.Алматинка до ул. Саина. За 2022 год выполнено. На 7,0 млн. тенге конкурс отменен по разработке проекта на 2023 год. 4,0 млн.тенге экономия ГЗ
M6	Ведение дежурного плана инженерных сетей города Алматы	млн.тенге	отчет	УГПиУ	45,7	45,7	45,7	МБ	319002	<b>Исполнено.</b> Проведена регистрация технических условий на подключение к источникам инженерного и коммунального обеспечения 1 671 шт, проведен учет инженерных коммуникаций в разрезе всех административных районов количестве 395 шт
M7	Выдача справки по определению адреса объекта недвижимости на территории города Алматы	млн.тенге	отчет	УГПиУ	64,7	64,6	64,6	МБ	319002	<b>Исполнено.</b> Изготовлены информационные справки о подтверждении адреса объекта недвижимости, обработаны данные с их занесением в ИИС "Правительство для граждан" в количестве 20 000 штук
M8	Идентификация объектов недвижимости в дежурном плане АИС ГКК по материалам выдачи справки по определению адреса на территории города Алматы	млн.тенге	отчет	УГПиУ	87,3	87,3	87,3	МБ	319002	<b>Исполнено.</b> Внесено информации о присвоении или подтверждении адреса в дежурный адресный план города Алматы о 20 000 объектах недвижимости
M9	Мониторинг базы транспортной инфраструктуры по городу Алматы	млн.тенге	отчет	УГПиУ	63,6	62,7	62,7	МБ	319002	<b>Исполнено.</b> В базу Monitoring_UDS векторизованы данные по среднему ремонту улиц административных районов, магистральных улиц города 96,8 км. Данные занесены в ГИС- программу с привязкой к местной системе координат города Алматы, с занесением атрибутивных данных.
M12	Корректировка Генерального плана	млн.тенге	отчет	УГПиУ	-	98,3	98,3	МБ	319002	<b>Исполнено.</b> В соответствии с долгосрочным прогнозом развития города (концепцией), выполнена актуализация исходных данных на 1 января 2020 года, а также проведена корректировка мероприятий по разделам, с учетом утвержденных и принятых после 2016 года до настоящего времени государственных программ по городу Алматы и новой утвержденной карты сейсмомикрорайонирования города Алматы
M13	Разработка архитектурно-градостроительных методов для очистки воздушного бассейна города с учетом ветрового режима	млн.тенге	отчет	УГПиУ	-	200,6	140,6	МБ	319002	<b>Частично исполнено.</b> Проведено исследование проблем градостроительной аэродинамики с учетом локальных условий и ветрового режима, создана цифровая карта ветровой нагрузки для оценки и картографирования ветрового режима территории застройки г.Алматы с использованием моделирования. В связи с заключением дополнительного соглашения изменены сроки исполнения договора до 31 марта 2023 года с переносом финансирования 60,0 млн. тенге на 2023 год
M14	Разработка мастер-плана 5 полицентров, (ДК)	млн.тенге	отчет	УГПиУ	-	100,0	100,0	МБ	319002	<b>Исполнено.</b> Проведен предпроектный анализ мастер-плана развития пяти полицентров с перспективным расчетным сроком до 2040 года с учетом экономической специализации.
M18	Замена 352 комплектов лифтового оборудования в 169 жилых домах	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	УРКИ	2 374,0	2 902,8	2 902,8	МБ	511065	<b>Исполнено.</b> Замена 358 комплектов лифтового оборудования в 169 жилых домах
M19	Строительство МЖД в мкр "Калкаман-2" Наурызбайского района	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	УСт	-	1 800,0	-	МБ	373012	<b>Объект переходящий.</b> Финансирование не выделено. Срок исполнения перенесен на 2023 год.

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
M20	Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Туркисбский район, мкр. «Жас-Канат» 6 домов пятна 36-41	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	УСт	10 145,0	6 200,0	5 182,7	МБ	373012	<b>Частично исполнено.</b> Готовность - 85%, в связи с незавершенными СМР подан иск в судебные органы, планируемый срок завершения май месяц 2023 года
M21	Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Туркисбский район, мкр. «Жас-Канат»	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	УСт	-	5 200,0	5 121,1	МБ	373012	<b>Исполнено.</b> Завершены СМР 30 домов из 41, имеются переходящие на 2023 год объекты
M22	Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Туркисбский район, мкр. «Жас-Канат». (Технологический мост)	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	УСт	-	229,5	229,5	МБ	373017	<b>Исполнено.</b> Объект сдан в эксплуатацию
M23	Наружные сети жилых комплексов по сносу ветхого жилья, расположенного севернее пр. Райымбека, западнее ул. Павленко, восточнее ул. Крылова, южнее ул. Казакова в Жетысуском районе г. Алматы» (теплоснабжение и благоустройство). 1 очередь	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	УСт	-	568,0	448,1	МБ	373017	<b>Исполнено.</b> В рамках программы реновации ветхого жилья по г.Алматы ведутся работы по прокладке инженерной коммуникационной инфраструктуры к ЖК «GuL Ana» и «Satay». На сегодняшний день сети (ТС, НВК) проложены, жилые дома подключены к коммуникациям.
M24	Наружные сети жилых комплексов по сносу ветхого жилья, расположенного севернее пр. Райымбека, западнее ул. Павленко, восточнее ул. Крылова, южнее ул. Казакова в Жетысуском районе г. Алматы» (теплоснабжение и благоустройство). 2 очередь	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	УСт	-	175,1	175,1	МБ	373017	<b>Исполнено, объект переходящий.</b> Запланированные на 2022 год работы завершены, срок сдачи в 2023 году.
<b>Разработка ПСД</b>					-	<b>353,0</b>	<b>302,1</b>			
M25	Разработка ПСД на строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения расположенного по адресу: мкр. Калкман-2, Наурызбайский район, г. Алматы	млн.тенге	Акт госкомиссии	УСт	-	176,6	176,6	МБ	373012	<b>Исполнено.</b> Готовность проекта 100%, проект загружен на портал ГЭ. Выход заключения по графику экспертизы - апрель 2023 г.
M26	Разработка ПСД на завершение строительства многоквартирных жилых домов в мкр. "Зердели" Алатауского района (дома № 1/146, 1/147)	млн.тенге	Акт госкомиссии	УСт	-	22,0	-	МБ	373012	<b>Не исполнено.</b> Проект отменен в связи с нецелесообразностью постройки жилых домов в мкр.Зердели
M27	Разработка ПСД на строительство многоквартирных жилых домов с инженерными сетями расположенного по адресу: мкр. Теректи, Алатауский район, г. Алматы	млн.тенге	Акт госкомиссии	УСт	-	120,0	120,0	МБ	373012	<b>Исполнено, объект переходящий.</b> Запланированные на 2022 год работы завершены, срок сдачи в 2023 году.
M28	Разработка ПСД на строительство реабилитационного центра на 150 мест в Кульджинском тракте Медеуского района (применение типового проекта без наружных инженерных сетей)	млн.тенге	Акт госкомиссии	УС, УЗСП	-	5,6	5,6	МБ	373028	<b>Исполнено, объект переходящий.</b> Запланированные на 2022 год работы завершены, срок сдачи в 2023 году.
M29	Разработка ПСД Реконструкция (перепланировка) помещения расположенного по адресу: мкр. "Жетысу-3", д. 60 для создания реабилитационного центра для детей инвалидов	млн.тенге	Акт госкомиссии	УС, УЗСП	-	28,8	-	МБ	373028	<b>Не исполнено.</b> Ведется разработка ПСД, выход заключения по графику экспертизы - апрель 2023 г.
M30	Строительство пункта скорой социальной помощи в мкр. «Трудовик» Алатауского района города Алматы, для лиц, не имеющих определенного места жительства	млн.тенге	Акт госкомиссии	УС, УЗСП	-	764,4	761,8	МБ	373029	<b>Исполнено.</b> Объект завершен, сдан в эксплуатацию
<b>ВСЕГО</b>					<b>14 027,5</b>	<b>20 414,4</b>	<b>17 273,8</b>	<b>МБ</b>		
<b>Цель 1.2. Развитый общественный транспорт, транспортная связанность полицентров и ядра города</b>										

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
<b>Целевые индикаторы</b>										
<b>Макроиндикаторы</b>										
Ц6	Количество ежедневных поездок на общественном транспорте, (Программа)	млн.чел.	ВД	Амрин А.К., УГМ	1,4	1,4	1,4			<b>Индикатор достигнут.</b> Количество поездок увеличено за счет введения в эксплуатацию 2 станций метро «Сарыарка» и «Б.Момышуль», закуплены 550 новых автобусов, в т. ч. 400 на газе, обновление – на 22,5%
<b>Мероприятия</b>										
<b>По общественному транспорту</b>		<b>млн.тенге</b>			<b>60 120,6</b>	<b>61 898,4</b>	<b>56 132,5</b>	<b>МБ</b>		
					<b>-</b>	<b>12 210,6</b>	<b>5 093,6</b>	<b>РБ</b>		
M32	Контроль качества работы общественного транспорта (ОТ) и формирование диспетчерской службы	млн.тенге	информация	УГМ	-	-	-	МБ	317096	<b>Исполнено.</b> Проведено 12 рейдовых мероприятий ( <i>рейды на контроль работы общественного транспорта на выходы в часы пик, на антисанитарное состояние автобусов, на единое униформу водителей, на наличие диспетчера в автопарках и т.д.</i> )
M33	Диспетчеризация общественного транспорта	млн.тенге	отчет	УГМ	-	385,9	385,9	МБ	317096	<b>Исполнено.</b> Диспетчеризация общественного транспорта осуществляется на основании договора ГЧП. Общее количество диспетчеров 60 человек.
M34	Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям	млн.тенге	отчет	УГМ	55 906,8	56 360,3	50 406,9	МБ	317009	<b>Исполнено.</b> В 2022 году в связи с увеличением пассажиропотока выплаченная сумма субсидий составила 50,4 млрд. тенге. На конец 2022 года количество социальных маршрутов - 159. Корректировка согласно решению маслихата города Алматы от 30 ноября 2022 года №190
M35	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительских органов (п. 17.5)	млн.тенге	Акт госкомиссии	УГМ	4 000,0	4 419,3	4 606,8	МБ	317017	<b>Исполнено.</b> Ежегодно по общественному транспорту льготы предоставляется 12 категориям нуждающихся граждан. В 2022 году количество транзакций льготных категории граждан составило 106,2 млн. В связи с этим, фактически выплаченные средства составили 4,6 млрд. тенге. Корректировка согласно решению маслихата города Алматы от 30 ноября 2022 года №190
M36	Строительство третьего пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена города Алматы, от станции "Достык" до станции "Калкаман"	млн.тенге	Акт госкомиссии	УГМ	160,1	92,1	92,1	МБ	317019	<b>Исполнено, объект переходящий</b> согласно ФЭО. Выделенная сумма освоена полностью, срок исполнения 2023 год.
					-	2 210,6	2 210,6	РБ		
M37	Строительство второго пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена города Алматы, от станции "Москва" до станции "Достык" с оборотным съездом	млн.тенге	Акт госкомиссии	УГМ	53,7	50,3	50,3	МБ	317019	<b>Исполнено.</b> Объект введен в эксплуатацию согласно акту ввода от 31 мая 2022 года
					-	2 883,0	2 883,0	РБ		
M38	Строительство третьего пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена города Алматы, от станции Б.Момышулы до станции Калкаман	млн.тенге	Акт госкомиссии	УГМ	-	204,8	204,8	МБ	317019	<b>Исполнено.</b> Объект переходящий согласно ФЭО. Срок исполнения 2023 год. Корректировка согласно решению маслихата города Алматы от 30 ноября 2022 года №190
					-	7 117,0	-	РБ		
M39	Разработка ТЭО проекта "Строительство третьей очереди первой линии метрополитена г. Алматы от станции "Калкаман" до рынка "Барлык"	млн.тенге	проект ТЭО	УГМ	-	385,6	385,6	МБ	317019	<b>Исполнено.</b> Объект переходящий согласно ФЭО. Срок исполнения 2023 год. Бюджет освоен на 100%
<b>Строительство дорог</b>		<b>млн.тенге</b>		<b>УГМ</b>	<b>1 230,9</b>	<b>486,9</b>	<b>470,9</b>	<b>МБ</b>		
					<b>2 680,2</b>	<b>4 040,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>РБ</b>		
					<b>2 545,0</b>	<b>844,8</b>	<b>457,3</b>	<b>НФ</b>		
M51	Сроительства дорог в мкр. "Алгабас"	млн.тенге	Акт приемки в	УГМ	113,1	6,9	6,9	МБ	317007	<b>Исполнено.</b> Объект переходящий. Срок исполнения 2023 год. Снятие суммы согласно постановлению акимата от 24 ноября 2022 года №

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
			эксплуатацию		2 545,0	544,8	257,3	НФ		4/627.
M52	Строительство дорог в мкр. Акжар	млн.тенге	Акт приемки в эксплуатацию	УГМ	475,0	200,0	200,0	МБ	317007	<b>Исполнено.</b> Объект переходящий. Срок исполнения 2023 год.
					-	1 900,0	1 900,0	РБ		
M53	Строительство дорог в мкр. "Шанырак-1"	млн.тенге	Акт приемки в эксплуатацию	УГМ	-	21,3	21,3	МБ	317007	<b>Исполнено.</b> Объект переходящий. Срок исполнения 2023 год.
					-	200,0	200,0	РБ		
M55	Строительства дорог в мкр. "Кайрат"	млн.тенге	Акт приемки в эксплуатацию	УГМ	184,8	41,8	41,8	МБ	317007	<b>Исполнено.</b> Объект переходящий. Срок исполнения перенесен на 2023 год в связи с незавершением прокладки инженерных сетей. Снятие суммы согласно постановлению акимата от 24 ноября 2022 года № 4/627
					-	200,0	200,0	НФ	317032	
					1 663,2	-	-	РБ	317007	
M56	Строительства дорог в мкр. "Альмерек"	млн.тенге	Акт приемки в эксплуатацию	УГМ	458,0	0,9	0,9	МБ	317007	<b>Исполнено.</b> Объект переходящий. Срок исполнения перенесен на 2023 год в связи с незавершением прокладки инженерных сетей. Снятие суммы согласно постановлению акимата от 24 ноября 2022 года № 4/627.
					-	100,0	-	НФ	317032	
					1 017,0	-	-	РБ	317007	
M58	Строительство дорог в мкр.«Акжар» (ДК)	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УГМ	-	216,0	200,0	МБ	317 007	<b>Исполнено.</b> Объект переходящий. Срок исполнения 2023 год.
					-	1 940,0	1 900,0	РБ		
<b>Средний ремонт дорог</b>		млн.тенге	Акт приемки в эксплуатацию	УГМ	<b>22 500,0</b>	<b>20 356,0</b>	<b>19 754,9</b>	<b>МБ</b>		
M63	Ежегодный средний ремонт 200 км дорог	млн.тенге	Акт приемки в эксплуатацию	УГМ	21 500,0	20 000,0	19 398,9	МБ	317 016	<b>Исполнено.</b> Проведен средний ремонт 200 км дорог.
M64	Строительство дорог в мкр. Таусамалы	млн.тенге	Акт приемки в эксплуатацию	УГМ	-	39,2	39,2	МБ	317016	<b>Исполнено.</b> Работы проведены, объект сдан в эксплуатацию
M65	Строительство дорог в мкр. Каргалы	млн.тенге	Акт приемки в эксплуатацию	УГМ	-	159,0	159,0	МБ	317007	<b>Исполнено.</b> Работы проведены, объект сдан в эксплуатацию
M66	Строительство дорог в мкр. Карагайлы	млн.тенге	Акт приемки в эксплуатацию	УГМ	-	125,9	125,9	МБ	317007	<b>Исполнено.</b> Работы проведены, объект сдан в эксплуатацию
M68	Строительство дорог в мкр. Муз тау (Бугаковка)	млн.тенге	Акт приемки в эксплуатацию	УГМ	1 000,0	31,9	31,9	МБ	317007	<b>Исполнено.</b> Работы проведены, объект сдан в эксплуатацию
<b>Разработка ПСД строительства дорог</b>		млн.тенге	госэкспертиза	УГМ	<b>525,2</b>	<b>547,6</b>	<b>525,2</b>	<b>МБ</b>	317007	
M69	Разработка ПСД на строительство дорог в мкр. "Боралдай"	млн.тенге	госэкспертиза	УГМ	-	15,9	15,9	МБ	317007	<b>Исполнено.</b> Получено положительное заключение экспертизы от 7 декабря 2022 года № 02-0192/22
M70	Разработка ПСД на строительство дорог в мкр. "Рахат-Мадениет"	млн.тенге	госэкспертиза	УГМ	-	59,9	59,9	МБ	317007	<b>Исполнено.</b> Объект переходящий. Получение ГЭ планируется в 2023 году.
M71	Разработка ПСД на строительство дорог в мкр. "Шугыла"	млн.тенге	госэкспертиза	УГМ	-	14,9	14,9	МБ	317007	<b>Исполнено.</b> Получено положительное заключение экспертизы от 4 июля 2022 года № 02-0101/22
M72	Разработка ПСД на строительство дорог в мкр. "Теректы"	млн.тенге	госэкспертиза	УГМ	-	67,9	67,9	МБ	317007	<b>Исполнено, объект переходящий.</b> получение ГЭ планируется в 2023 году.
M73	Разработка ПСД на строительство дорог в мкр. "Маяк"	млн.тенге	госэкспертиза	УГМ	-	18,9	-	МБ	317007	<b>Не исполнено.</b> Финансирование не выделено из-за необходимости оптимизации бюджета и наличия приоритетных мероприятий
M74	Разработка ПСД на пробивку ул. Хаджимукана от пр. Назарбаева до ул. Жамакаева	млн.тенге	госэкспертиза	УГМ	-	53,3	18,8	МБ	317007	<b>Исполнено.</b> Получено положительное заключение экспертизы № 02-0143/22 от 21.09.2022 г. Снятие суммы согласно постановлению акимата от 24 ноября 2022 года № 4/627
M75	Разработка ПСД на Пробивку пр. Рыскулова от ул. Онгарсыновой до границы город	млн.тенге	госэкспертиза	УГМ	-	12,2	53,3	МБ	317007	<b>Исполнено.</b> Получено положительное заключение экспертизы № 02-0174/22 от 10.11.2022 г. Корректировка согласно постановления акимата от 24 ноября 2022 года № 4/627
M76	Разработка ПСД по пробивке пр.Абая от ул.Ауззова в мкр. "Калкаман" до границы города (1 участок.)	млн.тенге	госэкспертиза	УГМ	-	124,1	12,2	МБ	317007	<b>Исполнено, объект переходящий.</b> Получение ГЭ планируется в 2023 году. Снятие суммы согласно постановлению акимата от 24 ноября 2022 года № 4/627.

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
M77	Разработка ПСД пробивки ул.Жубанова от ул.Момышулы до границы города	млн.тенге	госэкспертиза	УГМ	-	15,0	124,1	МБ	317007	Исполнено. Корректировка бюджета согласно постановления акимата от 24 ноября 2022 года № 4/627
M78	Разработка ПСД на пробивку ул. Муканова от ул. Макатаева до транспортной развязки на пересечении пр. Райымбека - ул.Букейханова	млн.тенге	госэкспертиза	УГМ	-	15,0	15,0	МБ	317007	Исполнено, объект переходящий. Получение ГЭ планируется в 2023 году.
M79	Разработка ПСД на пробивку пр. Райымбека от ул. Жетысуйской до ВОАД	млн.тенге	госэкспертиза	УГМ	-	20,0	20,0	МБ	317007	Исполнено, объект переходящий. Получение ГЭ планируется в 2023 году.
M80	Разработка ПСД на пробивку ул. Северное кольцо до границы города	млн.тенге	госэкспертиза	УГМ	-	15,0	15,0	МБ	317007	Исполнено, объект переходящий. Получение ГЭ планируется в 2023 году.
M81	Разработка ПСД на пробивку ул. Хмельницкого от мкр. "Кайрат" до Кульджинского тракта	млн.тенге	госэкспертиза	УГМ	-	30,0	15,0	МБ	317007	Частично исполнено, объект переходящий. Получение ГЭ планируется в марте 2023 года. Снятие суммы согласно постановлению акимата от 24 ноября 2022 года № 4/627.
M82	Разработка ПСД на пробивку ул. Тлендиева от пр. Рыскулова до границы города	млн.тенге	госэкспертиза	УГМ	-	10,0	30,0	МБ	317007	Исполнено, объект переходящий. Получение ГЭ планируется в 2023 году. Корректировка бюджета согласно постановления акимата от 24 ноября 2022 года № 4/627.
M83	Разработка ПСД на реконструкцию Кульджинского тракта от пр.Рыскулова до ул.Бухтарминская	млн.тенге	госэкспертиза	УГМ	-	12,6	10,0	МБ	317007	Исполнено, объект переходящий.Получение ГЭ планируется в 2023 году. Корректировка бюджета согласно постановления акимата от 24 ноября 2022 года № 4/627.
M84	Разработка ПСД на строительство подземного пешеходного перехода через ж/д пути по ул. Ержанова	млн.тенге	госэкспертиза	УГМ	-	13,4	12,6	МБ	317007	Исполнено, объект переходящий. Получение ГЭ планируется в 2023 году. Корректировка бюджета согласно постановления акимата от 24 ноября 2022 года № 4/627.
M85	Разработка ПСД на строительство надземного перехода по пр. Рыскулова в районе ЖК "Парасат"	млн.тенге	госэкспертиза	УГМ	-	23,5	23,5	МБ	317007	Исполнено. Получено положительное заключение экспертизы № 02-0149/22 от 30.09.2022 г.
M86	Разработка ПСД по реконструкции автодорожного моста через р.Есентай по проспекту Аль-Фараби	млн.тенге	госэкспертиза	УГМ	-	1,0	1,0	МБ	317007	Исполнено, объект переходящий. Получение ГЭ планируется в 2023 году.
M87	Разработка ПСД по строительству автомобильных парков	млн.тенге	госэкспертиза	УГМ	-	15,0	15,0	МБ	317007	Исполнено, объект переходящий. Получение ГЭ планируется в 2023 году.
M88	Разработка ПСД на строительство транспортно-пересадочных узлов	млн.тенге	госэкспертиза	УГМ	-	10,0	1,0	МБ	317007	Исполнено, объект переходящий. Получение ГЭ планируется в 2023 году.
<b>Строительство транспортных развязок разных уровней на пересечениях магистральных улиц и дорог</b>		<b>млн.тенге</b>		<b>УГМ</b>		<b>1 107,7</b>	<b>2 497,4</b>	<b>1 555,2</b>	<b>МБ</b>	
						<b>5 454,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>-</b>	<b>РБ</b>	
						<b>4 126,0</b>	<b>12 075,8</b>	<b>5 100,0</b>	<b>НФ</b>	
M89	Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова - ул.Емцова	млн.тенге	Акт приемки в эксплуатацию	УГМ	-	-	-	МБ		
M90	Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Саина - ул. Акын Сара	млн.тенге	Акт приемки в эксплуатацию	УГМ	30,0	195,0	-	МБ	317007	Объект переходящий. Срок исполнения 2023 год.
					1 000,0	4 000,0	-	НФ	317032	
M91	Строительство транспортной развязки на пересечении ул.Сейфуллина - Жансугурова	млн.тенге	Акт приемки в эксплуатацию	УГМ	230,2	230,2	-	МБ	317007	Объект переходящий. Срок исполнения 2023 год.
					3 126,0	3 575,8	-	НФ	317032	
M92	Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Бухтарминская - Кульджинский тракт	млн.тенге	Акт приемки в эксплуатацию	УГМ	817,5	1 360,2	1 360,2	МБ	317007	Исполнено, объект переходящий. Получение ГЭ планируется в 2023 году.
					-	4 500,0	4 500,0	НФ	317032	
					4 454,0	-	-	РБ	317007	
M93	Строительство транспортной развязки на пересечении ул.Саина-ул.Монке би	млн.тенге	Акт приемки в эксплуатацию	УГМ	30,0	712,0	195,0	МБ	317007	Исполнено, объект переходящий. Завершение планируется в 2023 году. Корректировка согласно решения маслихата города Алматы №190 от 30.11.2022 г.
					-	-	600,0	НФ		
					1 000,0	2 000,0	-	РБ		
<b>Пробивка и реконструкция дорог</b>		<b>млн.тенге</b>		<b>УГМ</b>		<b>724,6</b>	<b>519,1</b>	<b>807,0</b>	<b>МБ</b>	
						<b>8 465,0</b>	<b>3 287,9</b>	<b>-</b>	<b>РБ</b>	
						<b>-</b>	<b>601,5</b>	<b>3 713,6</b>	<b>НФ</b>	
M97	Пробивка ул. Саина от пр. Рыскулова до ул. Акын Сара	млн.тенге	Акт приемки в эксплуатацию	УГМ	30,0	17,5	17,5	МБ	317 007	Исполнено, объект переходящий. Завершение планируется в 2023 году. Корректировка бюджета согласно решения маслихата города Алматы от 30.11.2022 г. №190.
					-	-	3 000,0	НФ		
					8 465,0	3 000,0	-	РБ		
M98	Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до границы города, 1 участок	млн.тенге	Акт приемки в эксплуатацию	УГМ	-	-	287,9	МБ	317 007	Исполнено. Объект завершен согласно акта ввода в эксплуатацию от 28.10.2022 года. Корректировка бюджета согласно решения маслихата города Алматы от 30.11.2022 г. №190
					-	-	489,3	НФ		
					-	287,9	-	РБ		
M99	Пробивки пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр.Калкаман (2 участок)	млн.тенге	Акт приемки в эксплуатацию	УГМ	-	172,0	172,0	МБ	317 007	Исполнено. Объект завершен согласно акта ввода в эксплуатацию от 28.10.2022 года. Корректировка бюджета согласно решения
					-	601,5	224,3	НФ	317 055	

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
M101	Пробивка ул. Ауэзова от ул. Гоголя до пр. Райымбека участок 1	млн.тенге	Акт приемки в эксплуатацию	УГМ	-	192,0	192,0	МБ	317007	Исполнено. Объект завершен согласно акта ввода объекта в эксплуатацию от 31.05.2022 года
M102	Пробивка ул. Ауэзова от ул. Гоголя до пр. Райымбека участок 2	млн.тенге	Акт приемки в эксплуатацию	УГМ	694,6	137,7	137,7	МБ	317007	Исполнено. Объект завершен согласно акта ввода объекта в эксплуатацию от 31.05.2022 года
<b>Выведение большей части транзитного грузового транспорта за пределы города (ДК)</b>		<b>млн.тенге</b>	<b>Акт ввода в эксплуатацию</b>	<b>УГМ</b>	<b>5 506,0</b>	<b>3 815,0</b>	<b>31,9</b>	<b>МБ</b>		
					<b>600,0</b>	<b>953,5</b>	<b>1 000,0</b>	<b>РБ</b>		
					-	<b>1 489,2</b>	<b>1 000,0</b>	<b>НФ</b>		
M103	Пробивка 5 радиальных и 4 внутренних магистральных улиц	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УГМ	-	3 741,0	-	МБ	317 007	
					-	-	-	РБ		
M104	Пробивка ул.Толе би от ул.Яссауи до ул.Ашимова (1 участок)	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УГМ	3,0	18,0	18,0	МБ	317 007	Исполнено, объект переходящий. Завершение планируется в 2025 году.
					300,0	-	-	РБ		
					-	1 000,0	1 000,0	НФ		
M105	Пробивка ул.Толе би от ул.Ашимова до границы города (2 участка)	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	УГМ	3,0	14,0	13,9	МБ	317 007	Исполнено, объект переходящий. Завершение планируется в 2025 году.
					300,0	601,5	1 000,0	РБ		
M106	Пробивка пр.Рыскулова от ул.Онгарсыновой до границы города	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	УГМ	5 000,0	9,0	-	МБ	317 007	Объект переходящий. Срок исполнения 2023 год. Финансирование не выделено из-за необходимости оптимизации бюджета и наличия приоритетных мероприятий
					-	77,0	-	РБ		
M107	Пробивка пр. Абая от ул. Ашимова в мкр. Калкаман до границы города (1 участок)	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	УГМ	-	1,0	-	МБ	317 007	Объект переходящий. Срок исполнения 2025 год. Финансирование не выделено из-за необходимости оптимизации бюджета и наличия приоритетных мероприятий
					-	489,2	-	НФ	317 007	
M108	Пробивка ул.Кажымукана от пр.Назарбаева до пр.Сейфулина. 1 очередь - реконструкция ул. Алдар Косе от пр. Сейфулина до ул. Жамакаева	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	УГМ	500,0	2,0	-	МБ	317 007	Объект переходящий. Срок исполнения 2025 год. Финансирование не выделено из-за необходимости оптимизации бюджета и наличия приоритетных мероприятий
					-	19,0	-	РБ	317 007	
M109	Пробивка ул.Кажымукана от пр.Назарбаева до пр.Сейфулина. 2 очередь	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	УГМ	-	2,0	-	МБ	317 007	Объект переходящий. Срок исполнения 2025 год. Финансирование не выделено из-за необходимости оптимизации бюджета и наличия приоритетных мероприятий
					-	19,0	-	РБ	317 007	
M110	Пробивка ул.Жубанова от ул. Момышулы до границы города	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	УГМ	-	14,0	-	МБ	317 007	Объект переходящий. Срок исполнения 2025 год. Финансирование не выделено из-за необходимости оптимизации бюджета и наличия приоритетных мероприятий
					-	123,0	-	РБ	317 007	
M111	Пробивка ул.Тлендиева от пр. Рыскулова до границы города	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	УГМ	-	3,0	-	МБ	317 007	Объект переходящий. Срок исполнения 2025 год. Финансирование не выделено из-за необходимости оптимизации бюджета и наличия приоритетных мероприятий
					-	27,0	-	РБ	317 007	
M112	Пробивка ул.Северное кольцо до границы города	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	УГМ	-	2,0	-	МБ	317 007	Объект переходящий. Срок исполнения 2025 год. Финансирование не выделено из-за необходимости оптимизации бюджета и наличия приоритетных мероприятий
					-	18,0	-	РБ	317 007	
M113	Пробивка ул.Муканова от пр.Райымбека до ул.Макатаева	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	УГМ	-	2,0	-	МБ	317 007	Объект переходящий. Срок исполнения 2025 год. Финансирование не выделено из-за необходимости оптимизации бюджета и наличия приоритетных мероприятий
					-	14,0	-	РБ	317 007	
M114	Пробивка двух внутренних магистральных улиц	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	УГМ	-	3,0	-	МБ	317 007	Объект переходящий. Срок исполнения 2025 год. Финансирование не выделено из-за необходимости оптимизации бюджета и наличия приоритетных мероприятий
					-	27,0	-	РБ	317 007	
M115	Пробивка пр. Райымбека от ул.Жетысуская до ВОАД	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	УГМ	-	2,0	-	МБ	317 007	Объект переходящий. Срок исполнения 2025 год. Финансирование не выделено из-за необходимости оптимизации бюджета и наличия приоритетных мероприятий
					-	14,0	-	РБ	317 007	
M116	Пробивка ул.Хмельницкого от мкр.Жас Канат до Талгарского тракта	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	УГМ	-	2,0	-	МБ	317 007	Объект переходящий. Срок исполнения 2025 год. Финансирование не выделено из-за необходимости оптимизации бюджета и наличия приоритетных мероприятий
					-	14,0	-	РБ	317 007	
<b>Формирование или увеличение уставного капитала</b>		<b>млн.тенге</b>	<b>отчет</b>	<b>УГМ, АЭТ</b>	<b>2 078,8</b>	<b>7 807,3</b>	<b>11 080,3</b>	<b>МБ</b>	<b>317065</b>	
M123	На приобретение школьных автобусов	млн.тенге	отчет	УГМ, АЭТ	-	1 403,0	4 676,0	МБ	317 065	Исполнено. Переходящее мероприятие, завершение планируется в 2023 году. Корректировка бюджета согласно решения маслихата города Алматы от 30.11.2022г. №190.
M124	На разработку ПСД реконструкции тяговых подстанций	млн.тенге	отчет	УГМ, АЭТ	-	9,3	9,3	МБ	317 065	Исполнено, объект переходящий. Ведется разработка ПСД, выход заключения экспертизы 2023 г.
M125	На приобретение 100 троллейбусов (Увеличение уставного капитала ТОО "Алматыэлектротранс")	млн.тенге	отчет	УГМ, АЭТ	2 078,8	6 395,0	6 395,0	МБ	317 065	Исполнено, объект переходящий. Завершение планируется в 2023 году.
					<b>93 793,8</b>	<b>97 927,7</b>	<b>90 357,9</b>	<b>МБ</b>		

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
<b>ВСЕГО</b>					<b>17 199,2</b>	<b>22 492,0</b>	<b>10 093,6</b>	<b>РБ</b>		
					<b>6 671,0</b>	<b>15 011,3</b>	<b>10 270,9</b>	<b>НФ</b>		
<b>Цель 1.3. Повышение качества услуг в ЖКХ</b>										
<b>Целевые индикаторы, взаимосвязанные с финансовыми расходами</b>										
Ц7	Снижение энергопотребления в бюджетном секторе и ЖКХ, (Нацпроект)	% к предыдущему году	ВД	Амрин А.К., УЭиВ, все АБП	6,0	6,0	6,0			<b>Индикатор достигнут.</b> Вновь вводимые объекты требуют четкого соблюдения требований в части энергоэффективности здания посредством установления класса энергоэффективности. Практически все вводимые здания можно считать потенциальными объектами реализации мероприятий по энергосбережению.
Ц8	Уровень очистки сточных вод в г. Алматы, (Нацпроект)	%	ВД	Амрин А.К., УЭиВ	92,7	92,7	92,7			<b>Индикатор достигнут.</b> За счет работы активного ила концентрации БПК (биологического потребления кислорода) и взвешенных частиц в сточной воде после биологической очистки снижены до 96 %.
Ц9	Уровень обеспеченности общедомовыми приборами учета тепла и воды, (Нацпроект)	%	ВД	Амрин А.К., УЭиВ	97,7	97,7	97,7			<b>Индикатор достигнут.</b> Многоквартирные жилые дома по воде 100%, теплу 95,4% оснащены общедомовыми приборами учета. Средний показатель составил 97,7%.
Ц10	Доступ населения к услугам водоснабжения, (НПР)	%	ВД	Амрин А.К., УЭиВ	99,0	99,0	99,0			<b>Индикатор достигнут.</b> В отчетном году проведено строительство сетей водоснабжения и канализации с охватом порядка 95 тыс. человек в 16 микрорайонах
Ц11	Потери в сетях водоснабжения, (Программа)	%	ВД	Амрин А.К., УЭиВ	27,2	27,2	27,2			<b>Индикатор достигнут.</b>
	Потери в сетях теплоснабжения, (Программа)	%	ВД	Амрин А.К., УЭиВ	15,5	15,5	15,5			<b>Индикатор достигнут.</b>
	Потери в сетях электроснабжения, (Нацпроект)	%	ВД	Амрин А.К., УЭиВ	12,9	12,9	12,9			<b>Индикатор достигнут.</b>
	Потери в сетях газоснабжения, (Программа)	%	ВД	Амрин А.К., УЭиВ	3,8	3,8	3,8			<b>Индикатор достигнут.</b>
<b>Мероприятия</b>										
<b>Электроснабжение</b>		<b>млн.тенге</b>		<b>УЭиВ</b>	<b>10 901,6</b>	<b>14 890,1</b>	<b>14 880,1</b>	<b>МБ</b>		
					-	-	-	<b>РБ</b>		
					-	-	-	<b>НФ</b>		
					<b>6 640,4</b>	<b>6 640,4</b>	<b>5 273,0</b>	<b>ЗС</b>		
M126	Электроснабжение мкр.Ремизовка до МКЛТ Сункар	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	8,2	6,4	6,4	МБ	512007	<b>Исполнено:</b> Экспертиза № АИМС-0058/22 от 01.12.2022 г.
M127	Электроснабжение мкр.Ремизовка до мкр. Ерменсай	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	11,5	9,1	9,1	МБ	512007	<b>Исполнено:</b> Экспертиза № АИМС-0026/22 от 14.10.2022 г.
M128	Электроснабжение мкр.Ерменсай, ул.Центральная	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	7,5	5,9	5,9	МБ	512007	<b>Исполнено:</b> Экспертиза № АИМС-0040/22 от 28.10.2022 г.
M129	Электроснабжение мкр.Ерменсай, ул.Жулдыз	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	3,2	6,8	6,8	МБ	512007	<b>Исполнено:</b> Экспертиза № КСК-0008/22 от 26.07.2022 г.
M130	Электроснабжение мкр.Алмаарасан, мкр.Кокшоки	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	4,7	3,4	3,4	МБ	512007	<b>Исполнено:</b> Экспертиза № КСК-0030/22 от 11.11.2022 г.
M131	Строительство ПС-110/10-10кВ "Туздыбастау" и линий электропередач (переходящий)	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	4 439,5	4 108,4	4 108,4	МБ	512 007,0	<b>Исполнено,</b> переходящее на 2023 год, договор многолетних. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
M134	Электроснабжение мкр. «Альмерек» (переходящий)	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	516,8	5 035,0	5 035,0	МБ	512007	Исполнено, переходящее на 2023 год, договор многолетний. СМР выполнены согласно графика работ.
M136	Электроснабжение мкр. «Шуакты» (переходящий)	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	710,5	314,5	314,5	МБ	512007	Исполнено, переходящее на 2023 год, договор многолетний. СМР выполнены согласно графика работ.
M137	Разработка ПСД на электроснабжение 19 котельных города Алматы	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	6,5	6,5	6,5	МБ	512007	Исполнено. Экспертиза № КСК-0002/22 от 15.07.2022 г.
M139	Электроснабжение мкр. «Кемел»	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	2,4	2 956,3	2 956,3	МБ	512007	Исполнено, переходящее на 2023 год, договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
M143	Строительства сетей электро снабжения на участке ПС-110/10-10 кВ "Алмагуль" (переходящий)	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	655,0	264,7	264,7	МБ	512007	Исполнено, переходящее на 2023 год, договор многолетний. СМР выполнены согласно графика работ.
M144	Реконструкция бесхозных существующих сетей электрических сетей и оборудования Медеуского района г.Алматы (переходящий)	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	396,0	231,9	231,9	МБ	512007	Исполнено, объект незавершен, на 2023 год, договор многолетний. СМР выполнены согласно графика работ.
M146	Разработка ПСД на электроснабжение ул. Палладина, ул. Бурундайская Жетысуского района	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	83,5	544,1	544,1	МБ	512007	Исполнено. ПСД на электроснабжение разработана.
M147	Разработка ПСД на внеплощадочные электрические сети для водозаборного куста №19	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	43,1	40,7	40,7	МБ	512007	Исполнено. Акт приема от 16.11.2022 г.
M148	Разработка ПСД на электроснабжение мкр. Колхозшы Турксибского района	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	822,9	748,1	748,1	МБ	512007	Исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
M149	Реконструкция бесхозных существующих электрических сетей и оборудования. Алатауский район. г. Алматы	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	257,1	394,9	394,9	МБ	512007	Исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. СМР выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
M150	Реконструкция бесхозных существующих электрических сетей и оборудования. Наурызбайский район. г. Алматы	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	320,1	113,5	103,5	МБ	512007	Исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. СМР выполнены согласно графика работ. Корректировка бюджета от 02.12.2022 г. №4/648
M155	Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадрате улиц Молдагалиева, Толстого, Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал), в квадрате улиц Молдагалиева, Толстого, Акынов, Спартак (6 квартал) в Турксибском районе, городе Алматы . Наружные инженерные сети.	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	195,0	100,0	100,0	МБ	512007	Исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. СМР выполнены согласно графика работ.
M156	Реконструкция электрических кабельных сетей	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ, АО "Алатау жарык компаниясы"	6 640,4	6 640,4	5 273,0	ЗС		Исполнено. Проведена реконструкция 70 км кабельных сетей за счет заемных средств
<b>Водоснабжение и водоотведение</b>		<b>млн.тенге</b>		<b>УЭиВ</b>	<b>10 387,8</b>	<b>6 550,2</b>	<b>6 337,3</b>	<b>МБ</b>		
					<b>9 284,3</b>	<b>665,6</b>	<b>665,6</b>	<b>РБ</b>		
					<b>-</b>	<b>10 697,3</b>	<b>10 697,3</b>	<b>НФ</b>		

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
						-	-	ЗС		
M157	Строительство водопровода и канализации и КНС в мкр. Шанырак-1	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	-	744,1	744,1	МБ	512007	<b>Исполнено</b> , объект незавершен продлен на 2023 год, Договор многолетний. СМР выполнены согласно графика работ.
					-	4 498,8	4 498,8	НФ	512032	
					5 200,2	-	-	РБ	512007	
M158	Разработка ПСД на строительство КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-5 мкр. «Курылышы», «Ужет» (Восточная часть, Западная часть)	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	572,6	529,3	529,3	МБ	512007	<b>Исполнено</b> , объект незавершен продлен на 2023 год, договор многолетний. СМР выполнены согласно графика работ.
					1 007,1	-	-	РБ		
M159	Строительство сетей водоснабжения и канализации Рахат-Мадениет (ПСД на стадии разработки)	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	1 167,4	4,1	4,1	МБ	512007	<b>Исполнено</b> . Экспертиза № АС-0006/22 от 13.12.2022 г.
M160	Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. "Бурундай"	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	-	41,7	41,7	МБ	512007	<b>Исполнено</b> . Экспертиза № АС-0006/22 от 13.12.2022 г.
M161	Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. "Болашак"	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	16,9	16,9	16,9	МБ	512007	<b>Исполнено</b> . Экспертиза № СЭП-0011/22 от 20.05.2022 г.
M162	Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. "Кок-Кайнар"	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	26,4	-	-	МБ	512007	<b>Не исполнено</b> . Из-за отсутствия финансирования ПСД не разработана
M163	Строительство разводящих сетей водопровода и канализации микрорайона мкр.Курылышы и "Туркестан"	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	-	15,5	15,5	МБ	512007	<b>Исполнено</b> . Экспертиза № КСК-0026/22 от 15.07.2022 г.
M166	Строительство сетей водоснабжения и канализации мкр.Нурлытау	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	-	2,7	2,7	МБ	512007	<b>Исполнено</b> , переходящее на 2023 год: Выход государственной экспертизы июнь 2023 г. Ведутся оформления государственного акта на землю под насосы и РЧВ.
M167	Строительства сетей водопровода и канализации мкр. Жас- Канат	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	949,8	885,7	885,7	МБ	512007	<b>Исполнено</b> , переходящее на 2023 год: Договор многолетний. СМР выполнены согласно графика работ.
M168	Строительство наружных сетей водопровода и канализации мкр. "Достык" (2 очередь)	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	10,0	59,3	59,3	МБ	512007	<b>Исполнено</b> . Экспертиза № СЭП-0026/22 от 21.11.2022 г.
M169	Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в пос. «Первомайка» (западная сторона) с КНС (ПСД на стадии разработки)	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	-	977,5	977,5	МБ	512007	<b>Исполнено</b> , переходящее на 2023 год, договор многолетний. СМР выполнены согласно графика работ.
M170	Строительство сетей водопровода и канализации мкр.Кенсай, ул.Шокая, Медеуского района	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	-	2,1	2,1	МБ	512007	<b>Исполнено</b> . Экспертиза № КСК-0007/22 от 17.02.2022 г.
M174	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в пос. Тастыбулак	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	30,0	127,7	127,7	МБ	512007	<b>Исполнено</b> , переходящее на 2023 год, договор многолетний. СМР выполнены согласно графика работ.
M176	«Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство внешних инженерных коммуникации для станции	млн.тенге	Акт государственной приемочной	УЭиВ	-	986,8	986,8	МБ	512007	<b>Исполнено</b> , переходящее на 2023 год: Договор многолетний. СМР выполнены согласно графика работ.
					-	545,0	545,0	НФ	512032	

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
	водоподготовки на реке Каргалы, Наурызбайского района (ДК)		комиссии		2 827,8	-	-	РБ	512007	
M177	Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г. Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района. (ПСД на стадии разработки) (ДК)	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	141,6	2,1	2,1	МБ	512007	<b>Исполнено</b> , переходящее на 2023 год: Договор многолетний. СМР выполнены согласно графика работ.
					-	566,1	566,1	РБ	512007	
					-	3 000,0	3 000,0	НФ	512032	
M178	Разработка ПСД по объекту: "Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения для МЖД расположенных по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр. Кайрат, южнее улицы Бухтарминская (Восточные ворота)	млн.тенге	госэкспертиза	УЭиВ	-	76,6	7,0	МБ	512007	<b>Частично исполнено</b> . Корректировка бюджета постановлением акимата от 02.12.2022 г. №4/648. Объект незавершен, продлен на 2023 год.
M179	Строительство объекта: "Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района города Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" (восточная часть)	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	78,9	3,4	-	МБ	512007	<b>Объект переходящий</b> . Договор многолетний. Проект разработан. Имеется постановление на изъятие земли под КНС, срок продлили из-за того что, ранее запланированный участок был нецелесообразным. Проект на стадии прохождения экспертизы, выход экспертизы март 2023 год.
M180	Строительство канализационных сетей и реконструкция водопроводных сетей в мкр. Нижняя пятилетка в Турксибском районе г. Алматы. (ПСД разработано)	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	6 428,1	590,0	590,0	МБ	512007	<b>Исполнено</b> , объект незавершен, продлен на 2023 год. СМР выполнены согласно графика работ.
					-	2 653,5	2 653,5	НФ	512032	
M181	Строительство сетей водопровода и канализации мкр.Шуакты, ул.Береке Турксибского района	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	220,1	757,5	757,5	МБ	512007	<b>Исполнено</b> , объект незавершен, продлен на 2023 год. СМР выполнены согласно графика работ.
M182	Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в восточной части мкр."Карасу"	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	249,2	99,5	99,5	РБ	512007	<b>Исполнено</b> , переходящее на 2023 год, договор многолетний. СМР выполнены согласно графика работ.
M190	Строительство распределительных сетей канализации и реконструкция существующих водопроводов в квадрате улиц Казыбаева, пр. Рыскулова, ул.Татибекова, пр.Райымбека в Жетысуском районе	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	13,2	119,9	-	МБ	512007	<b>Не исполнено</b> . Финансирование не выделено на 2022 год. В связи с проблемными участками (грунтовые воды, отсутствие коридора) работы ведутся с отставанием от графика производственных работ. Сети водоснабжения и водоотведения запущены частично. Документы поданы в суд. Имеется решения суда о признании недобросовестным подрядчиком №7599-22-00-2а/13205 от 19 января 2023 года. 6.02.2023 года подрядной организацией подана кассационная жалоба в Верховный суд РК на постановление Алматинского городского суда от 19.01.2023г. Завершение объекта планируется в 3 квартале 2023 года
M198	Развитие сетей водоснабжения и водоотведения города Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод, микрорайон "Айгерим 1,2" в Алатауском районе (8 шт.)	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	232,8	482,2	462,2	МБ	512007	<b>Исполнено</b> , объект незавершен, продлен на 2023 год. СМР выполнены согласно графика работ. Корректировка бюджета постановлением акимата от 02.12.2022 г. №4/648
M200	Строительство канализационной насосной станции, мкр. "Жас канат", Турксибский район	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	124,8	76,0	76,0	МБ	512007	<b>Исполнено</b> , переходящее на 2023 год, договор многолетний. СМР выполнены согласно графика работ. Корректировка бюджета решением маслихата г.Алматы от 30 ноября 2022 года № 190
M202	Реконструкция водозаборного куста № 19	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	113,2	40,6	40,6	МБ	512007	<b>Исполнено</b> . Акт приемки объекта в эксплуатацию от 16.11.2022 г.

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
M206	Строительство культового здания (мечеть) мкр. "Алгабас-4", участок 6, Алатауский район (внешние инженерные сети)	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	-	8,5	8,5	МБ	512007	<b>Исполнено</b> , переходящее на 2023 год, договор многолетний. СМР выполнены согласно графика работ.
<b>Разработка ПСД</b>		<b>млн.тенге</b>		<b>УЭиВ</b>	<b>1 821,6</b>	<b>292,4</b>	<b>2 156,1</b>	<b>МБ</b>		
M207	Разработка ПСД на строительство КНС и напорного коллектора в мкр Ужет Алатауского района, (восточная часть)	млн.тенге	госэкспертиза	УЭиВ	260,6	3,4	3,4	МБ	512007	<b>Исполнено</b> , переходящее на 2023 год, договор многолетний. ПСД разработана, выход экспертизы 2023 год.
M208	Разработка ПСД на строительство сетей водопровода и канализации в мкр. "Шапагат". Алатауский район	млн.тенге	госэкспертиза	УЭиВ	25,6	20,0	20,0	МБ	512007	<b>Исполнено</b> , экспертиза № СЭП-0016/22 от 02.08.2022 г.
M209	Разработка ПСД на строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. "Боралдай". Алатауский райо	млн.тенге	госэкспертиза	УЭиВ	18,2	13,9	41,7	МБ	512007	<b>Исполнено</b> , объект незавершен, продлен на 2023 год. СМР выполнены согласно графика работ. Корректировка бюджета решением маслихата г.Алматы от 30 ноября 2022 года № 190
M210	Разработка ПСД по водоснабжению и водоотведению 60 улиц Жетысуского района	млн.тенге	госэкспертиза	УЭиВ	913,7	-	2,4	МБ	512007	<b>Исполнено</b> , экспертиза № КСК-0007/22 от 26.07.2022 г.. Корректировка бюджета постановлением акимата от 02.12.2022 г. №4/648
M214	Разработка ПСД развития сетей водопровода и водоотведения по ул. Закарпатская в Турксибском районе	млн.тенге	госэкспертиза	УЭиВ	0,7	51,5	51,5	МБ	512007	<b>Исполнено</b> , переходящее на 2023 год, договор многолетний. СМР выполнены согласно графика работ.
M215	Разработка ПСД на строительство сетей водопровода и канализации в мкр. "Маяк"	млн.тенге	госэкспертиза	УЭиВ	28,1	22,1	1 855,5	МБ	512007	<b>Исполнено</b> , переходящее на 2023 год, договор многолетний. СМР выполнены согласно графика работ.
M216	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в мкр. Акбулак Алатауского района (2 очередь)	млн.тенге	госэкспертиза	УЭиВ	-	3,0	3,0	МБ	512007	<b>Исполнено</b> , переходящее на 2023 год, договор многолетний. СМР выполнены согласно графика работ.
M217	Корректировка проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция насосной станции НС-1 и внешних инженерных сетей в городе Алматы	млн.тенге	госэкспертиза	УЭиВ	-	3,0	3,0	МБ	512007	<b>Исполнено</b> , переходящее на 2023 год, договор многолетний. СМР выполнены согласно графика работ.
M219	Разработка ПСД по объекту: Строительство сетей водоснабжения и канализации в мкр. Алгабас, Алатауского района (3 оч)	млн.тенге	госэкспертиза	УЭиВ	-	58,1	58,1	МБ	512007	<b>Исполнено</b> , экспертиза № АЕГ-0010/22 от 17.05.2022 г.
M220	Разработка ПСД на строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате пр. Абая, ул. Момышулы, ул. Саина, ул. Мустай Карим в мкр. Мамыр-4, Ауэзовского района г. Алматы	млн.тенге	госэкспертиза	УЭиВ	-	10,2	10,2	МБ	512007	<b>Исполнено</b> , переходящее на 2023 год, договор многолетний. СМР выполнены согласно графика работ.
M221	Разработка ПСД на строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате улиц Арычная, Ыкылас, Западная, Вишневая, Малиновая, Виноградная Ауэзовского района г. Алматы	млн.тенге	госэкспертиза	УЭиВ	-	8,1	8,1	МБ	512007	<b>Исполнено</b> , переходящее на 2023 год, договор многолетний. СМР выполнены согласно графика работ.
M222	Разработка ПСД на строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул. Сайна, ул. Шаляпина, ул. Яссауи, ул. Жандосова Ауэзовского района г. Алматы	млн.тенге	госэкспертиза	УЭиВ	-	12,8	12,8	МБ	512007	<b>Исполнено</b> , переходящее на 2023 год, договор многолетний. СМР выполнены согласно графика работ.

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении		
					базовое (исходное) значение	план	факт					
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15		
M223	Разработка ПСД по объекту: "Строительство сетей канализации в Медеуском районе по ул. Сагадат Нурмагамбетов, ул. Р. Баглановой (ул. Жаббаева), ул. Бигельдинова, ул. Мангистауская, ул. Радлова, ул. Трофимова, ул. Сахариева, ул. Хмелева, ул. Топоркова, ул. Максимова, ул. Домбыра, ул. Басбатыр г. Алматы"	млн.тенге	госэкспертиза	УЭиВ	-	12,0	12,0	МБ	512007	Исполнено, экспертиза № АЕГ-0012/22 от 23.11.2022 г.		
M224	Разработка ПСД по объекту: Реконструкция загородного коллектора № 1	млн.тенге	госэкспертиза	УЭиВ	-	7,2	7,2	МБ	512007	Исполнено, объект незавершен, продлен на 2023 год. СМР выполнены согласно графика работ.		
M225	Разработка ПСД по объекту: Реконструкция загородного коллектора № 2,3	млн.тенге	госэкспертиза	УЭиВ	-	40,8	40,8	МБ	512007	Исполнено, объект незавершен, продлен на 2023 год. СМР выполнены согласно графика работ.		
M226	Разработка ПСД по объекту: "Строительство распределительных сетей водопровода и водоотведения мкр.Акжар (2 очередь), Найрызбайского района	млн.тенге	госэкспертиза	УЭиВ	-	26,4	26,4	МБ	512007	Исполнено, переходящее на 2023 год, договор многолетний. СМР выполнены согласно графика работ.		
<b>Теплоснабжение</b>		млн.тенге		УЭиВ	7 552,2	12 283,2	12 503,2	МБ				
					-	245,2	245,2	РБ				
					123 574,3	0,7	0,7	ЗС				
M229	Развитие сетей теплоснабжения для развития присоединенных поселков к г. Алматы. Расширение котельной МЖК "Премьера", МЖК "Елим-Ай", КГ "Елисейские поля" в Наурызбайском районе с увеличением мощностей. 2 очередь строительства	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	200,0	6 056,8	6 056,8	МБ	512012	Исполнено, переходящее на 2023 год, договор многолетний. СМР выполнены согласно графика работ.		
M230	Разработка ПСД по реконструкции тепловых сетей "Реконструкция ТМ-1 от ТК 1-6, по ул.Ходжанова до ЦГРП"	млн.тенге	госэкспертиза	УЭиВ	3 023,5	21,9	21,9	МБ	512012	Исполнено, переходящее на 2023 год, договор многолетний. СМР выполнены согласно графика работ.		
M231	Разработка ПСД на реконструкцию тепловых сетей Алматы. Реконструкция тепломатриалы. ТМ 18"Айнабулак" от НС-18 до НС-19 до ТК 18-51 с реконструкцией НС-17,19	млн.тенге	госэкспертиза	УЭиВ	3 000,0	4 611,3	4 732,1	МБ	512012	Исполнено, переходящее на 2023 год, договор многолетний. СМР выполнены согласно графика работ. Корректировка бюджета решением маслихата г.Алматы от 30 ноября 2022 года № 190		
M232	Реконструкция тепломатриалы ТМ 18 "Айнабулак" от НС-18 до НС-19 до ТК 18-51 с реконструкцией НС-17, 19. Насосная станция № 17	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	-	617,3	678,2	МБ	512012	Исполнено, объект незавершен, продлен на 2023 год. СМР выполнены согласно графика работ. Корректировка бюджета решением маслихата г.Алматы от 30 ноября 2022 года № 190		
M234	Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломатриалы от М-4В от ТК 3-28а до ТК 4-24В до ТК 4-29В	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	1 000,0	941,8	980,1	МБ	512012	Исполнено, переходящее на 2023 год, договор многолетний. СМР выполнены согласно графика работ. Корректировка бюджета решением маслихата г.Алматы от 30 ноября 2022 года № 190		
M236	Реконструкция Южной районной котельной в г. Алматы	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	УЭиВ	328,7	34,2	34,2	МБ	512012	Исполнено, объект незавершен, продлен на 2023 год. СМР выполнены согласно графика работ.		
					-	245,2	245,2	РБ				
M237	Перевод на газ ТЭЦ-2(инвест)	млн.тенге	Акт государственной приемочной комиссии	АлЭС, УЭиВ	123 574,3	0,7	0,7	ЗС (инвест)		Исполнено, переходящее на 2023 год, договор многолетний. СМР выполнены согласно графика работ.		
<b>Газификация объектов образования:</b>		млн.тенге		УЭиВ	-	12,9	-	МБ				

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
M242	Разработка ПСД по объекту: "Строительство магистральных сетей газоснабжения для МЖД расположенных по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. Кайрат, южнее улицы Бухтарминская (Восточные ворота)	млн.тенге	госэкспертиза	УЭиВ	-	12,9	-	МБ	512007	<b>Не исполнено.</b> Переходящее на 2023 год, договор многолетний. Снятие суммы согласно постановления 4/648 от 2 декабря 2022 года. Срок завершения перенесен на 2023 год.
<b>Дорожная карта по реализации Программы развития города Алматы до 2025 года и</b>		<b>млн.тенге</b>	<b>Акт гос. приемочной</b>	<b>УЭиВ</b>	<b>-</b>	<b>1 250,0</b>	<b>-</b>	<b>МБ</b>		
M285	Строительство новых линий наружного освещения с установкой более 6 тыс. светоточек	млн.тенге	Акт гос. приемочной комиссии	УЭиВ	-	1 250,0	-	МБ		<b>Не исполнено.</b> Переходящее на 2024 год. Снятие суммы согласно постановления 4/648 от 2 декабря 2022 года.
<b>ВСЕГО</b>					<b>30 663,2</b>	<b>35 278,8</b>	<b>35 876,7</b>	<b>МБ</b>		
					<b>9 284,3</b>	<b>910,8</b>	<b>910,8</b>	<b>РБ</b>		
					<b>-</b>	<b>10 697,3</b>	<b>10 697,3</b>	<b>НФ</b>		
					<b>123 574,3</b>	<b>6 641,0</b>	<b>5 273,7</b>	<b>ЗС</b>		
<b>Направление 2. Устойчивый экономический рост</b>										
<b>Цель 2.1. Развитие высокотехнологичных и «чистых» производств</b>										
<b>Целевые индикаторы</b>										
<b>Макроиндикаторы</b>										
Ц12	ВРП на душу населения в номинальном выражении, (НПР)	долл. США	БНС	Абдыкадыров А.Е., УЭ	20 906,0	20 906,0	-			<b>Отсутствуют отчетные данные за 2022 год, будут опубликованы в апреле 2023 г.</b> (по прогнозам составит 17,8 тыс. долл. США, факт за 2021 г. - 17,6 тыс., за 9 мес. 2022 г. - 11,2 тыс.)
Ц13	Реальные денежные доходы населения, (НПР)	% прироста от уровня 2019 года в ценах 2019 года	БНС	Нусупова А.Б., УЗиСП, УЭ, УФ, УПИИ, УОР, УРКИ, районные акиматы	9,8	9,8	-			<b>Отсутствуют отчетные данные за 2022 год, будут опубликованы в апреле 2023 г.</b> (факт за 2020 г. - 2,1%, за 2021 г. - 3,9%, за 9 мес. 2022 г. - 7,5%)
Ц14	Доля доходов, наименее обеспеченных 40% населения, (в общих доходах населения), (НПР)	%	БНС	Нусупова А.Б., УЗиСП, УЭ, УФ, УПИИ, УОР, УРКИ, районные акиматы	22,3	22,3	-			<b>Отсутствуют отчетные данные за 2022 год, будут опубликованы в апреле 2023 г.</b> (факт за 2020 г. - 20,6%, за 2021 г. - 20,27%)
Ц15	Рост производительности труда, (НПР)	% прироста от уровня 2019 года в ценах 2019 года	БНС	Абдыкадыров А.Е., УЭ, УПИИ	-0,5	-0,5	-			<b>Отсутствуют отчетные данные за 2022 год, будут опубликованы в апреле 2023 г.</b> (факт за 2020 г. минус 7,1%, за 2021 г. минус 3,2, за 9 мес. 2022 г. минус 4,8%)
Ц16	Позиция Алматы в рейтинге Mercer Quality Of Living, (Программа)	место	mercer.com	Абдыкадыров А.Е., ЦРА (по согласов), УЭ, УПИИ	175,0	175,0	-			<b>Отсутствуют отчетные данные за 2022 год, будут опубликованы в 2023 г.</b>
Ц17	Инвестиции в основной капитал, (НПР)	% реального роста к уровню 2019 года	БНС	Абдыкадыров А.Е., УПИИ	98,1	98,1	52,0			<b>Индикатор не достигнут.</b> В 2020 г. рост составил 17,9%, в 2021 г. 15,1%, в 2022 г. 12%. Относительно уровня 2019 года рост составил 52%
Ц18	Прямые иностранные инвестиции, (Программа)	млрд долл. США	БНС	Абдыкадыров А.Е., УПИИ	5,0	5,0	6,0			<b>Индикатор достигнут.</b> Валовый приток иностранных прямых инвестиций за 9 месяцев 2022 года составил 5 989 млн. долл. США. Увеличение за счет обрабатывающей промышленности (207,7 млн. долл. США), оптовой и розничной торговли (292,3 млн. долл. США).
Ц19	Доля ненаблюдаемой (теневой) экономики, (НПР)	% прироста от уровня 2019 года в ценах 2019 года	БНС	Абдыкадыров А.Е., ДЭР, УФ, УЭ	24,5	24,5	-			<b>Отсутствуют отчетные данные за 2022 год, будут опубликованы в августе-сентябре 2023 г.</b> (выходят 1 раз в год, в 2021 году при плане 26,5% факт составил 28,5%)
Ц20	Доля среднего предпринимательства в экономике, (НПР)	% ВДС в ВРП	БНС	Абдыкадыров А.Е., УПИИ	14,5	14,5	-			<b>Отсутствуют отчетные данные за 2022 год, будут опубликованы в апреле 2023 г.</b> (в 2021 г. при плане 13% факт составил 8,7%, факт за 9 мес. 2022 г. - 10,4%)

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
Ц21	Объем производства в обрабатывающей промышленности (Нацпроект)	млрд. тенге	БНС	Абдыкадыров А.Е., УПиИ	1 082,2	1 082,2	1 487,3			<b>Индикатор достигнут.</b> Рост объемов отмечен в производстве фармацевтических препаратов на 14,7%, прочей не металлической минеральной продукции на 2,5%, готовых металлических изделий на 11,4% , а также в сфере машиностроения на 50,9%.
	Доля обрабатывающей промышленности в ВРП, (Программа)	%	БНС	Абдыкадыров А.Е., УПиИ	5,0	5,0	-			<b>Отсутствуют отчетные данные за 2022 год, будут опубликованы в апреле 2023 г.</b> (рост в 2020 г. составил 0,6%, в 2021 г. 1,4%, факт за 9 мес. 2022 г. - 4,8%)
Ц22	Производство яблок, (Нацпроект)	тыс. тонн	БНС	Абдыкадыров А.Е., УПиИ	0,9	0,9	-			<b>Отсутствуют отчетные данные за 2022 год, будут опубликованы в апреле 2023 г.</b> (в 2021 г. при плане 0,8 тыс. тонн факт составил 0,8 тыс. тонн)
Ц23	Производство колбасных изделий, (Нацпроект)	тыс. тонн	БНС	Абдыкадыров А.Е., УПиИ	3,0	3,0	3,0			<b>Индикатор достигнут.</b> Рост объемов отмечен в производстве фармацевтических препаратов на 14,7%, прочей не металлической минеральной продукции на 2,5%, готовых металлических изделий на 11,4% , а также в сфере машиностроения на 50,9%.
Ц24	Увеличение экспорта продукции АПК в 2 раза к уровню 2019 года (НП по развитию АПК)	млн. долларов США	БНС	Абдыкадыров А.Е., УПиИ	881,5	881,5	951,7			<b>Индикатор достигнут.</b> Факт за 11 мес. 2022 г.
Ц25	Доля переработанной продукции в экспорте продукции АПК, (Нацпроект)	%	БНС	Абдыкадыров А.Е., УПиИ	45,0	45,0	-			<b>Отсутствуют отчетные данные за 2022 год, будут опубликованы в апреле 2023 г.</b> (факт за 11 мес. 2022 г. - 44,3%)
Ц26	Инвестиции в основной капитал производства продуктов питания, (Нацпроект)	млрд. тенге	БНС	Абдыкадыров А.Е., УПиИ	8,6	8,6	9,0			<b>Индикатор достигнут.</b> В 2022 году были модернизованы действующие заводы пищевой промышленности такие как ТОО Камертон по производству сыра, ТОО ЕФКО производству рафинированных масел и жиров, ТОО "Цин-Каз" по производству томатной пасты и кетчупов.
Ц27	Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства, (Нацпроект)	млрд. тенге	БНС	Абдыкадыров А.Е., УПиИ	0,3	0,3	0,3			<b>Индикатор достигнут.</b> За 2022 год объем привлеченных инвестиций в сельское хозяйство составил 0,3 млрд. тенге.
Ц28	Расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, (НПР)	%	БНС	Абдыкадыров А.Е., УПиИ	47,1	47,1	-			<b>Отсутствуют отчетные данные за 2022 год, будут опубликованы в апреле 2023 г.</b> (факт за 2020 г. - 52,3%, за 2021 г. - 50,4%, за 9 мес. 2022 г. - 48,9%, снижение за аналогичный период прошлого года составил 2,4%)
<b>Целевые индикаторы, взаимосвязанные с финансовыми расходами</b>										
Ц29	Создание 100 новых рабочих мест на 10 тыс. населения, (Программа)	единиц	ВД	Нусупова А.Б., УЗиСП	52 241,0	52 241,0	57 486,0			<b>Индикатор достигнут.</b> В 2022 году в Алматы создано 57486 рабочих мест, из них - 40 306 ед.- постоянных; - 17 180 ед. - временных.
Ц30	Уровень безработицы, (НПР)	%	БНС	Нусупова А.Б., УЗиСП	5,3	5,3	4,9			<b>Индикатор достигнут.</b> Факт за 4 кв. 2022 г.
Ц31	Доля лиц, трудоустроенных на постоянные рабочие места после организации субсидируемых рабочих мест, (Нацпроект)	%	ВД	Нусупова А.Б., УЗиСП	50,0	55,0	84,7			<b>Индикатор достигнут.</b> В 2022 г. на субсидируемые рабочие места направлено 1 237 чел., завершили 1 237 чел., из них трудоустроено 1 048 или 84,7%
Ц32	Количество новых производств по выпуску лекарственных средств и медицинских изделий, (Нацпроект)	ед.	ВД	Абдыкадыров А.Е., УПиИ, УОЗ	-	-	-			С 2023 года
Ц33	Количество реализованных инвестиционных проектов в АПК, (Нацпроект)	проект	ВД	Абдыкадыров А.Е., УПиИ, УОЗ	1,0	1,0	1,0			<b>Индикатор достигнут.</b> Реализован инвестиционный проект ТОО «Qulrpnai Production» по производству кондитерских изделий на сумму 375 млн.тенге, созданием 130 рабочих мест.
Ц34	Количество субъектов предпринимательства, получивших финансовые меры поддержки, (Нацпроект)	кол-во проектов	ВД	Абдыкадыров А.Е., УПиИ, УЗиСП	404,0	404,0	3 164,0			<b>Индикатор достигнут.</b> Одобрено 3 164 проектов на общую сумму кредита 105,2 млрд. тг. (субсидирование – 1 704 на 87,4 млрд., гарантирование – 1 196 на 17,1 млрд., гранты – 264 на 700 млн.)
Ц35	Доля лиц, открывших собственное дело, после обучения в рамках проекта «Бастау Бизнес» (Нацпроект)	%	ВД	Нусупова А.Б., УЗиСП, УПиИ	40,0	40,0	62,6			<b>Индикатор достигнут.</b> На обучение по проекту «Бастау Бизнес» направлено 5 237 чел., завершили обучение 3 721 чел., из них открыли бизнес 2 329 чел.
Ц36	Доля частного сектора в составе предприятий, участвующих в организации субсидируемых рабочих мест, (Нацпроект)	%	ВД	Нусупова А.Б., УЗиСП	58,0	58,0	92,2			<b>Индикатор достигнут.</b> Всего 2 795 организаций, участвовавших в организации субсидируемых рабочих мест, из них 2 577 частных, исп. составило 159%

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
Ц37	Модернизация наземной инфраструктуры аэропорта, (Нацпроект)	ед.	ВД	Амрин А.К., УГПиУ, УГМ	-	-	1,0			С 2023 года
<b>Мероприятия</b>										
M292	Ежегодное проведение Инвестиционного форума с участием акима	млн.тенге	информация	УПиИ	65,0	50,0	-	МБ	326008	<b>Не исполнено.</b> Форум не проводился из-за отсутствия финансирования. Снятие суммы согласно постановления 4/648 от 2 декабря 2022 года.
<b>Создание высокотехнологичных и экспорториентированных производств, выпускающих конкурентоспособную продукцию с высокой добавленной стоимостью</b>										
M297	ТОО «VALTHERM», строительство завода по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления (II этап)	млн.тенге	информация	УПиИ	-	2 700,0	4 000,0	СС		<b>Исполнено частично, переходящий объект.</b> Запуск 1 этапа запланирован на май 2023 г. в связи отсутствием финансирования проекта.
M301	ТОО «Greenworks», завода по производству сырной продукции и продуктов для Ho-Re-Ca	млн.тенге	информация	УПиИ	-	1 129,0	802,5	СС		<b>Исполнено частично.</b> Экспертиза проекта пройдена 07.04.2022 г. Ведутся работы по монтажу металлоконструкций. Реализация проекта в 2023 г.
M305	ТОО «ТЕПЛОСТИЛ», строительство завода по производству термопанелей и декоративных изделий для фасадов зданий и сооружений	млн.тенге	информация	УПиИ	500,0	580,0	580,0	СС		<b>Исполнено.</b> Объект сдан в эксплуатацию
M309	Предоставление субъектам агропромышленного комплекса субсидий в рамках направления "Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов АПК	млн.тенге	отчет	УПиИ	522,5	522,5	522,5	РБ		<b>Исполнено.</b> Выделенные средства были направлены на обеспечение ранее одобренных договоров 15 предприятиям (ТОО«Agro Life Harvest», ТОО «Масло-Дел», ТОО «Van-2005», ТОО «Молочный завод «Солнечный», ТОО «RG BRANDS KAZAKHSTAN», ИП «Жұлдыз», ТОО «ТЕПЛОИНВЕСТ», ТОО «Макай», ТОО «PCD Group», ТОО «SMART AGRO KARKARA» ТОО «ВРВАРК», ТОО «FRUIT ART», ТОО «Асыл тұяқ», ИП «Жасулан», ИП «Машуевичан»).
<b>Реализация второго этапа развития Индустриальной зоны г. Алматы (расширение на 189,2 га) (ДК ПР до 2025 г.)</b>										
		млн.тенге	отчет	УЗО, УЭиВ, УПиИ	-	4 360,0	4 200,0	МБ		
					-	-	-	РБ		
M310	Выкуп прилегающих территорий (2022 г.-104 га, 2023 г.-45 га) (ДК)	млн.тенге	отчет	УЗО, УПиИ, УГПи У, УС, Алатауский р-н, ТОО "ИЗА"	-	4 000,0	4 200,0	МБ	351010	<b>Исполнено.</b> Произведен выкуп для размещения скотомогильника в Алатауском районе для ИАЗ (западнее Индустриальной зоны) - 2 уч. на сумму 4,2 млрд. тенге
M311	Разработка ПСД (ДК)	млн.тенге	проект	УЭиВ, УПиИ, УГПиУ, УС, Алатауский р-н, ТОО "ИЗА"	-	360,0	-	МБ		<b>Не исполнено.</b> Разработка ПСД на строительство первого этапа объектов инфраструктуры (улично-дорожная сеть) начнется с 2023 года. Финансирование на 2022 год не выделено.
M316	Поддержка и обслуживание предпринимателей через центр "Qoldau"	млн.тенге	информация	УПиИ	428,4	428,4	432,4	МБ	326065	<b>Исполнено.</b> За 2022 год ЦП «Qoldau» на бесплатной основе оказано 69 292 консультаций; разработано 1 090 бизнес планов/проектов, сопровождено 355 проектов до финансирования на сумму 45,3 млрд. тенге; получено 872 разрешительных документов. Прошли обучение по программам 6 863 слушателей.
<b>Реализация Государственной программы "Дорожная карта бизнеса-2025"</b>										
		млн.тенге	информация	УПиИ	5 773,7	5 773,7	5 773,7	МБ	326017	
					15 717,8	17 003,9	17 016,3	РБ		
M317	Предоставление субъектам агропромышленного комплекса субсидий в	млн.тенге	информация	УПиИ	4 756,1	4 756,1	4 756,1	МБ	326017	<b>Исполнено.</b> Одобрено 1 704 проекта.
					13 670,8	13 301,5	14 143,9	РБ		
M318	Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной	млн.тенге	информация	УПиИ	372,6	372,6	372,6	МБ	326017	<b>Исполнено.</b> Одобрено 1 196 проекта. Корректировка бюджета решением маслихата г.Алматы от 30 ноября 2022 года № 190
					2 002,0	3 657,4	2 827,4	РБ		
M319	Предоставление государственных грантов для реализации новых бизнес-идей в рамках	млн.тенге	информация	УПиИ	645,0	645,0	645,0	МБ	326017	<b>Исполнено.</b> Одобрено 263 проекта.
					45,0	45,0	45,0	РБ		
M321	Направление безработных на рабочие места для участия в общественных работах	млн.тенге	отчет	УЗСП	1 654,0	5 796,0	5 796,0	МБ	327003	<b>Исполнено.</b> В 2022 г. приняли участие в общественных работах 9993 чел., при плане 8381 чел., Освоение 100%.
					541,0	1 397,9	10,0	РБ		
					-	-	1 387,9	НФ		

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
M322	Направление безработных на социальные рабочие места	млн.тенге	отчет	УЗСП	286,8	341,2	341,2	МБ	327003	<b>Исполнено.</b> На социальные рабочие места направлено 1032 чел. при плане 980 ед.
					183,6	183,6	183,6	РБ		
M323	Трудоустройство лиц предпенсионного возраста по проекту "Серебряный возраст"	млн.тенге	отчет	УЗСП	-	20,1	20,1	МБ	327003	<b>Исполнено.</b> На проект "Серебряный возраст" направлено 63 чел., при плане 59 чел. или 106,8%.
M324	Создание на принципах инклюзивности специальных рабочих мест для людей с	млн.тенге	отчет	УЗСП	-	-	-	МБ	327003	
					-	-	-	РБ		
M325	Поддержка предпринимательской инициативы путем выдачи безвозмездных грантов безработному и самозанятому населению	млн.тенге	отчет	УЗСП	612,6	-	-	МБ	327003	<b>Исполнено.</b> Безвозмездные гранты до 400 МРП выданы 1 570 чел. для создания собственного бизнеса (план 1569 чел.).
					-	1 902,7	1 902,7	РБ		
M327	Назначение и выплата государственной адресной социальной помощи	млн.тенге	отчет	УЗСП	793,8	574,2	574,2	МБ	327006	<b>Исполнено.</b> АСП выплачена 26036 чел. (план 24910 чел.) 7662 детям от 1 д 6 лет из получателей АСП выдан гарантированный социальный пакет. Корректировка республиканского бюджета согласно ППРК от 27.12.2022 г. №1073
					3 211,9	2 288,0	2 341,6	РБ		
M328	Предоставление жилищной помощи	млн.тенге	отчет	УЗСП	55,5	32,0	32,0	МБ	327006	<b>Исполнено.</b> Жилищную помощь получили 1460 чел. (план 1350 чел.).
M329	Предоставление социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов (единовременные, ежемесячные социальные выплаты малообеспеченным гражданам на местном уровне, единовременная малообеспеченным гражданам на местном уровне, единовременная социальная помощь участникам, инвалидам ВОВ ко дню Победы, социальная помощь приравненным к участникам ВОВ, вдовам и семьям погибших в годы Великой Отечественной войны, в Афганистане и др.)	млн.тенге	отчет	УЗСП	1 624,7	2 597,0	2 596,9	МБ	327006	<b>Исполнено.</b> Другие 16 видов социальных выплат получили 35688 чел. при плане 33999 (6,5 МРП, 12МРП, 7МРП, 200 МРП, возмещение затрат за установку газового оборудования, индивидуальных приборов учета воды и газа, возмещение затрат за обучение детей-инвалидов на дому, соцпомощь ВИЧ-инфицированным детям и другие).
M330	Социальная поддержка лиц пожилого возраста в КГУ "Центр активного долголетия"	млн.тенге	отчет	УЗСП	-	71,3	71,3	МБ	327014	<b>Исполнено.</b> зарегистрировано 833 пенсионера, услуги получили 10,8 тыс. чел.
<b>Размещение государственного социального заказа в</b>		<b>млн.тенге</b>	<b>отчет</b>	<b>УЗСП</b>	<b>1 351,3</b>	<b>878,7</b>	<b>878,7</b>	<b>МБ</b>	<b>327019</b>	
M331	Развитие социальных центров для многодетных малообеспеченных семей "Бакытты отбасы"	млн.тенге	отчет	УЗСП	199,1	170,1	170,1	МБ	327019	<b>Исполнено.</b> Функционируют 9 центров "Бакытты отбасы", где зарегистрировано 23,3 тыс.чел., получили информационно-консультативную и ресурсную поддержку 24,7 тыс.чел.
M332	Организация Центров активного долголетия для пожилых людей	млн.тенге	отчет	УЗСП	732,4	281,8	281,8	МБ	327019	<b>Исполнено.</b> За отчетный период функционировали 9 Центров активного долголетия, где зарегистрировано 33,5 тыс. пенсионеров.
M333	Центр развития традиционного ремесла	млн.тенге	информация	УЗСП	36,1	22,3	22,3	МБ	327019	<b>Исполнено.</b> Для поддержки многодетных и малообеспеченных семей функционировал Центр развития традиционного ремесла, где зарегистрировано 4,5 тыс.чел., консультации - 6,8 тыс., курсы - 2,4 тыс, кружки - 3,1 тыс.детей.
M334	Социальный клуб "Шыңға Орлеу"	млн.тенге	информация	УЗСП	383,7	383,7	383,7	МБ	327019	<b>Исполнено.</b> Реализован проект Шыңға орлеу, где прошли обучение 2444 детей, трудоустроено 190 пенсионеров и лиц с инвалидностью.

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
M335	Социальный проект "Жарқын өмір"	млн.тенге	информация	УЗСП	-	7,0	7,0	МБ	327019	<b>Исполнено.</b> Проект нацелен на социализацию малообеспеченных семей, матерей-одиночек, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, отцов-одиночек, самостоятельно воспитывающих детей, одиноко проживающих пенсионеров.
M336	Социальный проект "Жаңа өмір"	млн.тенге	информация	УЗСП	-	6,5	6,5	МБ	327019	<b>Исполнено.</b> В целях улучшения качества жизни женщин с детьми – особой группы риска (ранее употреблявших наркотики, вышедших из мест лишения свободы, имеющих ВИЧ позитивный статус, выпускницы детских домов и интернатов) через социализацию и интеграцию в семью. Охвачено 156 чел.
M337	Социальный проект "Isker isi"	млн.тенге	информация	УЗСП	-	7,3	7,3	МБ	327019	<b>Исполнено.</b> В целях оказания комплексной консультативной помощи по принципу «одного окна» для решения вопросов по долговым обязательствам проблемным заемщикам из числа СУСН. Охват 3400 чел.
<b>ВСЕГО</b>					<b>24 767,1</b>	<b>20 922,5</b>	<b>20 716,4</b>	<b>МБ</b>		
					<b>20 176,8</b>	<b>23 298,6</b>	<b>21 976,7</b>	<b>РБ</b>		
					<b>18 500,0</b>	<b>4 409,0</b>	<b>5 382,5</b>	<b>СС</b>		
<b>Цель 2.2. Развитие креативных индустрий</b>										
<b>Целевые индикаторы, взаимосвязанные с финансовыми расходами</b>										
Ц38	Доля ВДС креативных индустрий в ВРП, (Программа)	%	ВД	Абдыкадыров А.Е., УПИИ	1,9	1,9	-			<b>Отсутствуют отчетные данные за 2022 год, будут опубликованы в апреле 2023 г.</b> (УПИИ г. Алматы разрабатывается методика расчета ввиду отсутствия данной категории в показателях БНС АСПР РК)
<b>Мероприятия</b>										
M341	Неделя креативных индустрий (Almaty Creative Industries Forum)	млн.тенге	акт выполненных работ	УПИИ	-	195,2	195,2	МБ	326004	<b>Исполнено.</b> В 2022 г. проведен 1-й международный форум «Almaty Creative Week» с участием 130 спикеров из 30 международных организаций. В рамках проведенного мероприятия, подписаны Соглашения и Меморандумы о сотрудничестве.
M343	Almaty Pop up Store	млн.тенге	акт выполненных работ	УПИИ	-	25,3	20,1	МБ	326004	<b>Исполнено.</b> В 2022 г. состоялся 23-й сезон дизайн-маркета локальных производителей Almaty Pop Up Store. 60 отечественных производителей представили свою продукцию. Согласно уточнению бюджета в сентябре 2022 г. 5,2 млн.тенге произведен возврат в бюджет.
<b>ВСЕГО</b>					<b>-</b>	<b>220,5</b>	<b>215,3</b>	<b>МБ</b>		
					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>ЧИ</b>		
<b>Цель 2.3. Экспорт туристских услуг</b>										
<b>Целевые индикаторы, взаимосвязанные с финансовыми расходами</b>										
Ц39	Количество внутренних туристов, (Нацпроект)	тыс. чел.	БНС	Абдыкадыров А.Е., УТ	793,0	793,0	1 280,0			<b>Индикатор достигнут.</b> Факт за 9 мес 2022 г.
Ц40	Количество въездных туристов (Нацпроект)	тыс. чел.	БНС	Абдыкадыров А.Е., УТ	431,2	431,2	-			<b>Отсутствуют отчетные данные за 2022 года, будут опубликованы в марте 2023 г.</b> (в 2021 году при плане 172,5 тыс. факт составил 162,4 тыс., факт за 9 мес. 2022 г. - 270 тыс.)
Ц41	Количество номерного фонда, (Нацпроект)	койко-мест	БНС	Абдыкадыров А.Е., УТ	21 222,0	21 222,0	24 379,0			<b>Индикатор достигнут.</b> Факт за 9 мес. 2022 г.
Ц42	Инвестиции в основной капитал в отрасли, (Нацпроект)	млрд. тенге	БНС	Абдыкадыров А.Е., УТ	120,9	120,9	72,0			<b>Индикатор не достигнут.</b> На сегодняшний день наблюдается снижение объемов инвестиций на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом из-за переноса ввода в эксплуатацию некоторых объектов. Наиболее крупные из них: - строительство гостиничного комплекса «Medeu Park Hotel» стоимостью 14 млрд. тг.; - строительство торгового-развлекательного центра «Алматы Трэйд» стоимостью 6 млрд. тг.; - строительство торгового объекта ТОО «Max Invest» стоимостью 1,5 млрд. тг. и др. проекты. Факт за 2021 г. - 100,7 млрд. тенге
<b>Мероприятия</b>										

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
M350	Благоустройство пеших и экомаршрутов для удобной ориентации на горной местности	млн.тенге		УТ	126,8	111,7	94,3	МБ	380002	<b>Исполнено.</b> На 2022 год завершены работы по благоустройству в ГНПП «Иле-Алатау» 12 горных маршрутов общей протяженностью порядка 150 км.
M351	Создание зон кемпинга и караванинга для парковочных площадок	млн.тенге		УТ	63,6	29,2	29,1	МБ	380002	<b>Исполнено.</b> Созданы 3 кемпинг зоны на популярных локациях ( <i>Луная поляна, ущелье Кимасар и под пиком Советов</i> ) горной местности. (1600 тенге - экономия по государственным закупкам)
M358	Строительство гостиничного комплекса "Medeu Resort" на 100 номеров и 50 апартаментов	млн.тенге	ввод в эксплуатацию	УТ	12 500,0	-	-	СС		<b>Не исполнено.</b> За отчетный период работа не проводилась в связи с проблемами по финансированию. Перенесен на 2023 год.
M360	Участие в международных выставках	млн.тенге		УТ	102,7	270,0	255,6	МБ	380002	<b>Исполнено.</b> В 2022 году принято участие в 5 международных выставках. Подписано более 300 меморандумов с туроператорами города Алматы. (14,4 млн. тенге - экономия по ГЗ)
M361	Участие в международной туристской выставке "KITF"	млн.тенге		УТ	5,8	3,0	3,0	МБ	380002	<b>Исполнено.</b> За отчетный период проведена крупнейшая в Центральной Азии туристская выставка KITF-2022 «Туризм и путешествия», в которой приняли участие 2 тыс. профессионалов, 200 компаний из 22 стран мира. В рамках данной выставки было подписано более 1200 контрактов. Выставку посетили более 4700 человек.
M364	Организация и проведение экскурсий и ознакомительных поездок для официальных гостей	млн.тенге		УТ	5,3	12,0	9,0	МБ	380002	<b>Исполнено.</b> В течение 2022 года организованы и проведены ознакомительные поездки (сити-туры по план- заданиям акимата) для официальных делегаций города Алматы. (3 млн. тенге - экономия по государственным закупкам)
M365	Проведение роуд-шоу мероприятий на фокусных рынках	млн.тенге		УТ	63,6	100,0	99,9	МБ	380002	<b>Исполнено.</b> В 2022 году принято участие на 12 Road-show мероприятиях в таких странах, как Эр-Рияд, Эд-Даммам, Джидда (Саудовская Аравия), Нью-Дели и Мумбаи (Республика Индия), Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Омск (РФ), Дубай, Абу-Даби (ОАЭ), Рим, Милан (Италия) с общим охватом более 1,5 тыс. чел. В рамках Road-show туроператорами г. Алматы был подписаны меморандумы на прием более 20 тыс. зарубежных туристов.
M366	Проведение тематических экскурсий для детей и взрослых инвалидов (из малообеспеченных семей)	млн.тенге		УТ	15,9	20,0	18,7	МБ	380002	<b>Исполнено.</b> Проведены экскурсии для 600 детей из малообеспеченных, многодетных семей, детей и взрослых с ограниченными возможностями.
M367	PR и Маркетинг	млн.тенге		УТ	926,0	383,5	302,9	МБ	380002	<b>Исполнено.</b> Для популяризации туристских возможностей города среди внутренних и зарубежных туристов применены все основные инструменты продвижения.
<b>ВСЕГО</b>					<b>1 309,7</b>	<b>929,4</b>	<b>812,5</b>	<b>МБ</b>		
					<b>12 500,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>СС</b>		
<b>Направление 3. Управляемая урбанизация</b>										
<b>Цель 3.1. Интеграция общественного транспорта в рамках Алматинской агломерации</b>										
<b>Целевые индикаторы</b>										
<b>Макрондикаторы</b>										
Ц43	Количество ежедневных поездок на общественном транспорте между городом и Алматинской областью, (Программа)	тыс. поездок	ВД	Амрин А.К., УГМ	180,0	180,0	180,0			<b>Индикатор достигнут.</b> Организовано 22 пригородных маршрута, на которых задействованы более 300 ед. автобусов и железнодорожный маршрут. Также городские маршруты охватывают пригородную зону. Ежедневно из пригородной территории Алматинской агломерации на пригородных маршрутах совершается более 180 тыс. транзакций.
<b>Мероприятия</b>										
<b>Реконструкция въездных магистральных дорог</b>		млн.тенге	отчет	УГМ	<b>817,5</b>	<b>610,0</b>	<b>294,0</b>	<b>МБ</b>	317 007	
M381	Реконструкция Кульжинского тракта от пр.Рыскулова до ул.Бухтарминская	млн.тенге	отчет	УГМ	817,5	120,0	-	МБ	317 007	<b>Не исполнено.</b> Срок завершения объекта перенесен на 2023 год. Снятие суммы согласно постановления 4/648 от 2 декабря 2022 года.
M383	Запуск новых регулярных пригородных ж/д маршрутов	млн.тенге	отчет	УГМ	-	490,0	294,0	МБ	317 007	<b>Исполнено, объект переходящий.</b> Завершение планируется в 2025 году. Снятие суммы согласно постановления 4/648 от 2 декабря 2022 года.
<b>ВСЕГО</b>					<b>817,5</b>	<b>610,0</b>	<b>294,0</b>	<b>МБ</b>		

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
<b>Цель 3.2. Единая система по сбору и утилизации ТБО в агломерации</b>										
<b>Целевые индикаторы, взаимосвязанные с финансовыми расходами</b>										
Ц44	Доля переработки и утилизации, (Нацпроект)		ВД							
	- ТБО (от объема образования)	%		Абдыкадыров А.Е., УЭиОС	18,0	22,5	18,0			<b>Индикатор не достигнут.</b> В 2022 году вывезено 451 тыс. тонн ТБО, из них переработано 81 тыс. тонн.
	- опасные медицинские отходы (от собранного объема)	%		Абдыкадыров А.Е., УОЗ	100,0	100,0	100,0			
<b>Мероприятия</b>										
<b>Модернизация и строительство новых подземных контейнерных площадок для сбора ТБО (772 КП)</b>		млн.тенге	акт приемки	<b>УЭиОС, Аппараты акимов районов</b>	-	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>	<b>МБ</b>	<b>513001</b>	
M394	Разработка ПСД на строительство 772 новых площадок (2 500 контейнеров)	млн.тенге	акт приемки	УЭиОС, Аппараты акимов районов	-	10,0	5,0	МБ	513001	<b>Исполнено.</b> В 2022 г. в рамках госзакупок заключен договор с ТОО "Диас проект", начата разработка ПСД, срок завершения - май 2023 года. Неосвоенная сумма возвращается в бюджет.
M397	Установка комплексных пунктов приема вторсырья (установка 10 экостанций)	млн.тенге	отчет	УЭиОС, МСБ, Аппараты акимов районов	-	10,0	10,0	МБ	-	<b>Исполнено.</b> Установлен комплексный пункт приема вторсырья перед ТЦ "Мега" на ул.Розыбакиева за счет частных инвестиций.
M398	Установка специальных сетчатых контейнеров для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок (Установка 205 сетчатых контейнеров)	млн.тенге	отчет	УЭиОС, МСБ, Аппараты акимов районов	-	1,0	1,0	МБ	513001	<b>Исполнено.</b> Начата установка сетчатых контейнеров, на сегодняшний день на территории города установлены 5 ед. сетчатых контейнеров (на "Арбате", на ул.Панфилова, перед кинотеатром "Арман", перед Университетом AlmaU по ул.Розыбакиева и т.д.).
M399	Установка в крупных сетевых магазинах «фандоматов» по приему упаковки из-под напитков и контейнеров для сбора стеклянных бутылок и банок (Установка 20 фандоматов)	млн.тенге	отчет	УЭиОС, МСБ, Аппараты акимов районов	-	10,0	10,0	ЧИ		<b>Исполнено.</b> Фандоматы (5 ед.) установлены в ТЦ "Достык Плаза" и ТЦ "Мега".
M405	Создание центра экологических компетенций по "сине-зеленому" практикам на базе ТОО "EcoAlmaty"	млн.тенге	отчет	УЭиОС	-	30,0	20,2	МБ	513001	<b>Исполнено.</b> ТОО "EcoAlmaty" в рамках создания центра экологических компетенций по "сине-зеленому" практикам проведен анализ состояния арычной сети и поверхностных водных объектов (рек и водоемов) для организации полива зеленых насаждений города Алматы, проработаны вопросы по организации гидроучастка. Экономия передана в бюджет.
<b>ВСЕГО</b>					-	<b>61,0</b>	<b>36,2</b>	<b>МБ</b>		
					-	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>ЧИ</b>		
<b>Направление 4. Социальная устойчивость и стабильность</b>										
<b>Цель 4.1. Создание инклюзивной среды в Алматы</b>										
<b>Целевые индикаторы, взаимосвязанные с финансовыми расходами</b>										
Ц45	Количество социальных объектов, построенных и отремонтированных меценатами, (Нацпроект)	ед.	ВД	Кырыкбаев А.О., УОР, УПий	35,0	35,0	36,0			<b>Индикатор достигнут.</b> Всего за 2022 год 36 объектов, в т.ч. 31 строительство объектов социального значения и 5 реконструкция/ремонт тротуара и жилых домов.
Ц46	Охват детей с ограниченными возможностями специальной психолого-педагогической поддержки и ранней коррекции, (Нацпроект)	%	ВД	Нусупова А.Б. УО, УЭиСП	56,2	56,2	58,0			<b>Индикатор достигнут.</b> В городе функционируют 8 психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК) и 9 кабинетов психолого-педагогической коррекции. Ежегодно КППК оказывают психолого-педагогические коррекционные услуги (услуги логопеда, дефектолога, психолога, социального педагога, массажиста, ЛФК) более 3000 детям с различными психо - физическими особенностями. За 2022 год в 9 КППК психолого-педагогическую коррекцию получили 3521 ребенок.
<b>Мероприятия</b>										
M406	Открытие и функционирование учебно-методического и практического центра раннего вмешательства	млн.тенге	информация	УЭиСП	-	-	-	МБ	327002	
<b>Предоставление специальных социальных услуг гражданам, нуждающимся в их получении</b>		млн.тенге	отчет	УЭиСП	3 406,6	5 348,1	5 352,4	МБ		
					508,3	2 217,7	1 207,9	РБ		
					-	-	1 009,0	НФ		
	Оказание специальных социальных услуг				2 284,9	3 408,3	3 406,4	МБ	327002	

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
M407	нуждающимся гражданам в условиях стационара	млн.тенге	отчет	УЗиСП	309,8	1 188,3	588,5	РБ	327020 327022	<b>Исполнено.</b> В режиме стационара специальные социальные услуги предоставлены 1492 чел., согласно принятым заявлениям.
M408	Оказание специальных социальных услуг нуждающимся гражданам в условиях полустационара	млн.тенге	отчет	УЗиСП	586,7	751,5	753,1	МБ	327021 327022	<b>Исполнено.</b> В режиме стационара специальные социальные услуги предоставлены 927 чел., согласно принятым заявлениям.
					99,0	508,9	258,0	РБ		
					-	-	250,2	НФ		
M409	Оказание специальных социальных услуг нуждающимся гражданам в условиях временного проживания, на дому	млн.тенге	отчет	УЗиСП	535,0	624,1	624,1	МБ	327016 327018 327000	<b>Исполнено.</b> В условиях временного проживания и на дому специальные социальные услуги предоставлены 2081 чел., согласно принятым заявлениям.
					99,5	317,7	158,6	РБ		
					-	-	159,0	НФ		
M410	Оказание специальных социальных услуг нуждающимся лицам негосударственным сектором	млн.тенге	отчет	УЗиСП	-	564,2	568,8	МБ	327019	<b>Исполнено.</b> Для оказания спецсоцслужб - подписаны договора с 16 НПО: - 44 чел. в режиме стационара (Центр адаптации и реабилитации "РУХ", ОО "Психоаналитическая ассоциация"); - 895 детям-инвалидам в режиме полустационара (АРДИ, ООИ "Кенес", ОФ «Мархабат, ЧФ «Мейірім», ОФ «Аман-Ималь», ОФ «Арман Алматы», ООИ «Кеңес», ОО «Ассоциация инвалидов «Ерзи», ОФ «Paralympic Sports Association», ОФ «Дети Эйнштейна», др.); - 184 лицам пожилого возраста (ОО "Ассоциация молодых медиков", ОО "Нац. медицинская ассоциация"); Всего охват - 1123 чел.
					-	202,8	202,8	РБ		
<b>Обеспечение техническими вспомогательными средствами реабилитации и социальными услугами</b>		<b>млн.тенге</b>	<b>отчет</b>	<b>УЗиСП</b>	<b>4 182,4</b>	<b>5 617,5</b>	<b>5 617,5</b>	<b>МБ</b>		
					<b>1 656,3</b>	<b>2 311,6</b>	<b>2 311,6</b>	<b>РБ</b>		
M411	Обеспечение лиц с инвалидностью техническими вспомогательными средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации	млн.тенге	отчет	УЗиСП	745,9	1 045,3	1 045,3	МБ	327009 327015 327045 327053	<b>Исполнено.</b> Обеспечено техническими вспомогательными средствами реабилитации 18 912 лиц с инвалидностью или 100% от плана.
					1 043,7	2 032,3	2 032,3	РБ		
M412	Обеспечение лиц с инвалидностью социальными услугами в соответствии с индивидуальной программой реабилитации	млн.тенге	отчет	УЗиСП	3 342,6	4 452,8	4 452,7	МБ	327009 327015 327046	<b>Исполнено.</b> Обеспечено услугами реабилитации 9914 лиц с инвалидностью или 100% от плана.
					612,6	279,4	279,4	РБ		
M413	Реализация проекта "Центр поддерживаемой занятости для лиц с инвалидностью "Теп Qogam"	млн.тенге	информация	УЗиСП	36,1	49,0	49,0	МБ	327019	<b>Исполнено.</b> Для социализации лиц с инвалидностью функционировало 2 центра "Теп Qogam", которыми охвачено 3701 чел.
M414	Реализация проекта "Школа независимой жизни"	млн.тенге	информация	УЗиСП	57,8	57,4	57,4	МБ	327019	<b>Исполнено.</b> Для поддержки лиц с инвалидностью, преодоления ими страхов и неуверенности, велась деятельность Школы независимой жизни, где охвачено 194 лиц с инвалидностью.
M415	Реализация проекта "Центр по ремонту кресел-колясок"	млн.тенге	информация	УЗиСП	-	13,0	13,0	МБ	327019	<b>Исполнено.</b> С 2022 года запущен проект "Центр по ремонту кресел-колясок" для лиц с инвалидностью, передвигающихся на кресло-колясках, по ремонту, замене комплектующих. Охвачено 150 чел.
<b>ВСЕГО</b>					<b>7 589,0</b>	<b>10 965,6</b>	<b>10 969,9</b>	<b>МБ</b>		
					<b>2 164,6</b>	<b>4 529,3</b>	<b>3 519,6</b>	<b>РБ</b>		
					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 009,0</b>	<b>НФ</b>		
<b>Цель 4.2. Качественное образование</b>										
<b>Целевые индикаторы</b>										
<b>Макроиндикаторы</b>										
Ц47	Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного/среднего образования, (НПР)	%	соц. опрос	Нусупова А.Б., УО	73,2	73,2	-			<b>Социологический опрос</b> проводимый ВАП РК
	Качество школьного образования по результатам теста PISA, (НПР)						-			Обеспечены отчетные данные за 2022 год. Будут опубликованы в

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
Ц48	по математике	средний балл	отчет ОЭСР	Нусупова А.Б., УО	461,0	461,0	-			Отсутствуют отчетные данные за 2022 год, будут опубликованы в августе 2024 г. (публикуется 1 раз в 3 года)
	по чтению				435,0	435,0	-			
	по естествознанию				434,0	434,0	-			
Ц49	Дефицит учебных мест, (Программа)	тыс. мест	ВД	Нусупова А.Б., УО	-	19,6	19,1			Индикатор достигнут. Всего введено 17 объектов образования на 14 693 новых учебных мест, за счет которых дефицит мест в 2022 г. снижен на 36%
<b>Целевые индикаторы, взаимосвязанные с финансовыми расходами</b>										
Ц50	Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, STEM, (Нацпроект)	%	ВД	Нусупова А.Б., УО	91,6	91,6	93,0			Индикатор достигнут. Завершили поставку 129 кабинетов в 2022 году, из них: 32 химии, 33 физики, 33 биологии и 31 STEM, на сумму 903,5 млн. тенге
Ц51	Охват детей качественным дошкольным воспитанием и обучением, (Нацпроект) - от 3 до 6 лет	%	ВД	Нусупова А.Б., УО	93,4	93,4	93,4			Индикатор достигнут. В 2022 году дошкольным воспитанием и обучением охвачены 78 584 детей от 1 до 6 лет (65,9%), 70 498 детей от 2-6 лет (72,2%), 59 038 детей от 3 до 6 лет (93,4%).
					72,2	72,2	72,2			
Ц52	Охват детей дополнительным образованием, (Нацпроект)	%	ВД	Нусупова А.Б., УО	75,5	75,5	81,2			Индикатор достигнут. В городе функционируют 61 организация дополнительного образования (действуют свыше 1460 различных кружков и секций) с общим охватом 30 063 детей, в том числе: - 17 государственных, в них 25063 детей; - 44 частных, в них 5 000 детей.
Ц53	Доля дневных государственных общеобразовательных организаций среднего образования, подведомственных МИО, обеспеченных видеонаблюдением, (Нацпроект)	%	ВД	Нусупова А.Б., УО	100,0	100,0	100,0			Индикатор достигнут. Все государственные организации образования на 100% обеспечены системами видеонаблюдения с возможностью хранения записи 30 дней.
	- внутреннее				100,0	100,0	100,0			
Ц54	Количество образовательных грантов резидентуры по остродефицитным специальностям (за счет средств местного бюджета), (Нацпроект)	кол-во	ВД	Нусупова А.Б., УО	Предусмотрено выделение грантов в рамках госзаказа					С 2023 года
<b>Мероприятия</b>										
M416	Укрепление материально-технической базы школ (приобретение 392 предметных кабинетов химии, физики, и биологии новой модификаций)	млн.тенге	отчет	УО	126,0	623,5	903,5	МБ	360040	Исполнено. Из 847 предметных кабинетов (химии, физики, биологии) оснащены современным оборудованием (новой модификации) 640 кабинетов (75,6%), из них: химии - 211, физики – 233, биологии – 196, также в школах города функционируют 75 кабинетов STEM и робототехники.
M417	Внедрение Программы развития кадрового потенциала работников среднего образования города Алматы «Алматинские школы» в 150 школах	млн.тенге	информация	УО	340,0	1 144,3	1 144,3	МБ	360003	Исполнено. В рамках реализации трехлетней Программы развития кадрового потенциала работников среднего образования города Алматы «Алматинские школы» в 2021 и 2022 годах обучились 300 чел. из 100 школ.
M422	Проведение модернизации действующего Дворца школьников	млн.тенге	информация	УО	-	1 300,0	1 300,0	МБ	360008	Исполнено. За отчетный период проведена модернизация действующего Дворца школьников
M423	Модернизация 34 школьных спортивных площадок	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УО, УСт	-	1 000,0	731,5	МБ	360003 360005	Исполнено. За 2022 год проведена модернизация 15 спортивных площадок. Снятие суммы согласно постановление акимата от 7 сентября 2022 года № 3/439
<b>Строительство и реконструкция объектов среднего</b>					<b>УСт,УО</b>	<b>15 071,3</b>	<b>29 468,6</b>	<b>48 837,6</b>	<b>МБ</b>	
M425	Строительство школы на 1800 мест в мкр. «Саялы» (переходящий объект)	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт,УО	573,4	573,4	3 165,7	МБ	373028	Исполнено. СМР завершен, актом приемки объект сдан в эксплуатацию, решение маслихата города Алматы от 30 сентября 2022 года № 176
M426	Строительство школы на 1500 мест в мкр. «Томирис». (переходящий объект)	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт,УО	631,6	631,6	768,2	МБ	373028	Исполнено. СМР завершен, актом приемки объекта сдан в эксплуатацию. Корректировка бюджета решением маслихата г.Алматы от 30.11.2022 г. №190
M427	Строительство школы на 1500 мест в мкр. «Дархан». (переходящий объект)	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт,УО	1 977,6	1 977,6	5 992,7	МБ	373028	Исполнено. СМР завершен, актом приемки объект сдан в эксплуатацию, решение маслихата города Алматы от 30 сентября 2022 года № 176

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
M429	Строительство школы на 1500 мест в мкр. «Нуркент». (переходящий объект)	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт,УО	1 516,9	1 516,9	5 825,2	МБ	373028	<b>Исполнено.</b> СМР завершен, актом приемки объект сдан в эксплуатацию, решение маслихата города Алматы от 30 сентября 2022 года № 176
M430	Строительство школы на 1800 мест в мкр. Калкаман-2 (переходящий объект)	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт,УО	544,1	544,1	470,2	МБ	373028	<b>Исполнено.</b> СМР завершен, актом приемки объекта сдан в эксплуатацию. Корректировка бюджета решением маслихата г.Алматы от 30.11.2022 г. №190
M431	Строительство школы на 1500 мест в мкр. Калкаман-2 (переходящий объект)	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт,УО	2 382,5	2 382,5	6 876,7	МБ	373028	<b>Исполнено.</b> СМР завершен, актом приемки объект сдан в эксплуатацию, решение маслихата города Алматы от 30 сентября 2022 года № 176
M432	Строительство школы на 1500 мест в мкр. Кайраг (переходящий объект)	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт,УО	1 940,1	1 940,1	5 857,8	МБ	373028	<b>Исполнено.</b> СМР завершен, актом приемки объект сдан в эксплуатацию, решение маслихата города Алматы от 30 сентября 2022 года № 176
M435	Строительство пристройки учебного корпуса на 600 мест к школе №177, по адресу: мкр. Кокжиек	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт,УО	719,1	719,1	34,9	МБ	373028	<b>Исполнено.</b> СМР завершен, актом приемки объекта сдан в эксплуатацию. Корректировка бюджета решением маслихата г.Алматы от 30.11.2022 г. №190
M436	Строительство пристройки к школе-интернату №9 (столовая, учебный корпус) по улице Абиша Кекильбайулы, 91 (переходящий объект)	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт,УО	947,0	1 067,9	1 067,9	МБ	373028	<b>Исполнено, объект переходящий.</b> Ведутся СМР и отделочные работы, дооснащение технологических оборудования, срок исполнения 2023 год.
M437	Реконструкция с пристройкой здания школы – лицея №48 по адресу: пр. Достык 310, Медеуский район, г. Алматы	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт,УО	-	1 926,9	1 926,9	МБ	373028	<b>Исполнено, объект переходящий.</b> Ведутся СМР, работы 1 и 2 блока завершены, ведутся отделочные работы 3, 4 и 5 блоков. Переходящий объект, срок исполнения 2023 год.
M438	Строительство школы на 550 ученических мест в мкр. "Саялы-2", Алатауский район	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт,УО	-	300,0	300,0	МБ	373028	<b>Исполнено, объект переходящий.</b> Ведутся СМР, выполняются монолитные работы учебных блоков, подпорных стен, а также вынос наружных инженерных сетей, срок исполнения 2023 год.
M439	Строительство пристройки актового зала к зданию школы №101, ул. Жансугурова, д.352, Жетысуский район	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт,УО	-	80,7	80,7	МБ	373028	<b>Исполнено, объект переходящий.</b> Ведутся СМР, выполняются монолитные работы, кладочные работы стен первого этажа, наружные сети водопровода и канализации, электроснабжения проведены, срок исполнения 2023 год.
M440	Строительство пристройки на 300 мест к зданию школы №148, мкр. Кулагер, д.52, Жетысуский район	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт,УО	-	289,1	289,1	МБ	373028	<b>Исполнено, объект переходящий.</b> Ведутся СМР, выполняются монолитные работы, кладочные работы стен первого этажа, проведение наружных сетей водопровода и канализации, срок исполнения 2023 год.
M441	Реконструкция с пристройкой здания школы-гимназии №59 по адресу: ул. Сауранбаева 12, Турксибский район, г. Алматы	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт,УО	-	20,0	20,0	МБ	373028	<b>Исполнено, объект переходящий.</b> Ведутся СМР, выполнены демонтажные работы, разработка котлована, срок исполнения 2023 год.
M443	Строительство пристройки к школе-гимназии №132 в мкр. Аксай-4 на 600 мест	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт,УО	105,0	105,0	767,9	МБ	373028	<b>Исполнено.</b> СМР завершен, актом приемки объекта сдан в эксплуатацию. Корректировка бюджета решением маслихата г.Алматы от 30.11.2022 г. №190
M444	Строительство дополнительной пристройки на 600 учащихся к зданию Казахстано-Российской гимназии №38 им.М.В. Ломоносова	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт,УО	1 026,7	1 026,7	1 026,7	МБ	373028	<b>Исполнено.</b> СМР завершен, актом приемки объекта сдан в эксплуатацию. Корректировка бюджета решением маслихата г.Алматы от 30.11.2022 г. №190
M446	Строительство дворца школьников мкр. Шугыла	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт,УО	1 100,0	1 100,0	1 100,0	МБ	373028	<b>Исполнено.</b> Проект изменен на строительство центра инновационного творчества. Корректировка бюджета решением маслихата г.Алматы от 30.11.2022 г. №190
M448	Реконструкция филиала школы №155 мкр. Дружба	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт,УО	<b>800,0</b>	800,0	800,0	МБ	373028	<b>Исполнено.</b> Готовность проекта 100%. Проект загружен на портал ГЭ. Выход заключения по графику экспертизы - март 2023 г. Корректировка бюджета решением маслихата г.Алматы от 30.11.2022 г. №190
M450	Строительство дополнительной пристройки на 500 учащихся к зданию Алматинского государственного гуманитарно-педагогического колледжа №2" по адресу: Ауэзовский район ул. Вильноса,29 (переходящий объект)	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт,УО	807,3	807,3	807,3	МБ	373028	<b>Исполнено.</b> Готовность проекта 80%. Выход заключения по графику экспертизы - апрель 2023г. Корректировка бюджета решением маслихата г.Алматы от 30.11.2022 г. №190

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
M451	Строительство центра инновационного творчества для детей школьного возраста в Алатауском районе	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт,УО	-	5 021,5	5 021,5	МБ	373069	<b>Исполнено, объект переходящий.</b> Ведутся отделочные работы и устройства фасадных кассет, готовность объекта 70%, срок исполнения 2023 год.
M452	Строительство центра инновационного творчества для детей школьного возраста в Наурызбайском районе	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт,УО	-	6 500,0	6 500,0	МБ	373069	<b>Исполнено.</b> Объект сдан в эксплуатацию, ведется дооснащение технологических оборудования
M453	Разработка ПСД на строительство инновационного технического колледжа и общежития по адресу: мкр. «Алгабас», улица, 7 Алатауский район, г. Алматы	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт,УО	-	138,2	138,2	МБ	373046	<b>Исполнено.</b> Заключение экспертизы №ARCH-0047/22 от 30.12.2022 г.
<b>Сейсмоусиление школ в т.ч.:</b>					<b>8 473,0</b>	<b>18 681,1</b>	<b>14 945,3</b>	<b>МБ</b>		
M454	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы-лицей №166 по адресу: ул. Горняцкая 5.	млн.тенге	Акт государственной комиссии	УСт,УО	950,0	113,6	113,6	МБ	373027	<b>Исполнено.</b> СМР завершен, актом приемки объекта принят в эксплуатацию.
M455	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы №156 (блок 2) в мкр. Ожет	млн.тенге	Акт государственной комиссии	УСт,УО	1 000,0	1 000,0	-	МБ	373027	<b>Не исполнено.</b> Снятие суммы согласно постановлению акимата от 7 сентября 2022 года № 3/439. Конкурс по гос.закупкам не состоялся.
M456	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная школа №141», Ауэзовский район, мкр. Жетысу-2, д.86 (переходящий объект)	млн.тенге	Акт государственной комиссии	УСт,УО	800,0	800,0	1 500,0	МБ	373027	<b>Исполнено.</b> СМР завершен, актом приемки объект принят в эксплуатацию. Корректировка бюджета решением маслихата г.Алматы от 30.11.2022 г. №190
M457	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная школа №9», Ауэзовский район, мкр. 12, ул. Алтынсарина 18 (переходящий объект)	млн.тенге	Акт государственной комиссии	УСт,УО	900,0	900,0	20,0	МБ	373027	<b>Частично исполнено, объект переходящий.</b> Ведутся демонтажные работы. Снятие суммы согласно постановление акимата от 7 сентября 2022 года № 3/439, срок исполнения 2023 год.
M458	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная школа №97», Ауэзовский район, мкр. 1, ул. Улутбека 76а	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт,УО	823,0	823,0	-	МБ	373027	<b>Не исполнено.</b> Снятие суммы согласно постановление акимата от 7 сентября 2022 года № 3/439
M459	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №127 в мкр. Тагуль	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт,УО	900,0	900,0	400,0	МБ	373027	<b>Частично исполнено, объект переходящий.</b> Ведутся демонтажные работы. Снятие суммы согласно постановление акимата от 7 сентября 2022 года 3/439, срок исполнения 2023 год.
M460	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы Білім-инновация по адресу мкр. «Аксай-3Б», дом 27, Ауэзовский район, г. Алматы	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт,УО	-	1 795,7	1 795,7	МБ	373027	<b>Исполнено, объект переходящий.</b> СМР завершен, срок исполнения 2023 год.
M462	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ГУ ОШ №45 по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкрн. Орбита 3, №55	млн.тенге	Акт государственной комиссии	УСт,УО	-	412,8	-	МБ	373027	<b>Не исполнено.</b> Снятие суммы согласно постановление акимата от 7 сентября 2022 года № 3/439
M463	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ГУ ОШ №145 по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкрн. Орбита 3, №55	млн.тенге	Акт государственной комиссии	УСт,УО	400,0	826,2	826,2	МБ	373027	<b>Исполнено, объект переходящий.</b> Ведутся работы по усилению конструкции и отделочные, срок исполнения 2023 год.
M464	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-интернат №10 по улице Каблукова	млн.тенге	Акт государственной комиссии	УСт,УО	800,0	800,0	10,0	МБ	373027	<b>Частично исполнено, объект переходящий.</b> Ведутся поиски здания для переезда учеников. Снятие суммы согласно постановление акимата от 7 сентября 2022 года № 3/439, срок 2023 год.
M465	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №129 в мкр. Айнабулак-3	млн.тенге	Акт государственной комиссии	УСт,УО	800,0	1 618,0	1 618,0	МБ	373027	<b>Исполнено.</b> Объект завершен, актом приемки принят в эксплуатацию.

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
M467	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы Білім-инновация по адресу мкр. «Аксай-3Б», дом 27, Ауэзовский район, г. Алматы	млн.тенге	Акт государственной комиссии	УСт,УО	-	1 795,7	1 795,7	МБ	373027	<b>Исполнено, объект переходящий.</b> СМР завершен готовность 90%, срок исполнения 2023 год.
M468	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ ОШ № 141 по адресу: мкр. «Жетысу-2», д 8В, Ауэзовский район, г. Алматы	млн.тенге	Акт государственной комиссии	УСт,УО	-	1 500,0	1 500,0	МБ	373027	<b>Исполнено, объект переходящий.</b> СМР завершен готовность 60%, срок исполнения 2023 год.
M469	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы № 122 по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 3	млн.тенге	Акт государственной комиссии	УСт,УО	-	1 948,4	1 948,4	МБ	373027	<b>Исполнено.</b> Объект завершен, актом приемки принят в эксплуатацию.
M470	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии № 15 по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Гоголя, 139А	млн.тенге	Акт государственной комиссии	УСт,УО	-	1 117,7	1 117,7	МБ	373027	<b>Исполнено, объект переходящий.</b> СМР завершен готовность 80%, срок исполнения 2023 год.
M471	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-лицея № 131 по адресу: г. Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-2, д. 22	млн.тенге	Акт государственной комиссии	УСт,УО	1 100,0	1 400,0	1 400,0	МБ	373027	<b>Исполнено.</b> СМР ведется, завершены демонтажные работы ведутся усиление конструкции и проведение инженерных сетей, срок 2023 год
M472	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ ОШ № 80 по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Жайсан, 22	млн.тенге	Акт государственной комиссии	УСт,УО	-	400,0	400,0	МБ	373027	<b>Исполнено.</b> Завершены демонтажные работы ведутся усиление конструкции, срок 2023 год
M473	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ ОШ № 9, по адресу: г. Алматы мкр. 12, Ауэзовский район (литер А, Б)	млн.тенге	Акт государственной комиссии	УСт,УО	-	20,0	-	МБ	373027	<b>Не исполнено.</b> Снятие суммы согласно постановление акимата от 7 сентября 2022 года № 3/439
M474	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №70, по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. «Казахфильм	млн.тенге	Акт государственной комиссии	УСт,УО	-	100,0	100,0	МБ	373027	<b>Исполнено.</b> Завершены демонтажные работы ведутся усиление конструкции, срок 2023 год
M475	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы № 127 по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Таугуль, д. 22 (Литер А)	млн.тенге	Акт государственной комиссии	УСт,УО	-	400,0	400,0	МБ	373027	<b>Не исполнено.</b> Объект переходящий. Готовность СМР 40%, срок исполнения 2023 год.
M476	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-интерната № 10 по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Абиша Кекилбайулы, д. 93-95 Литер А-Б	млн.тенге	Акт государственной комиссии	УСт,УО	-	10,0	-	МБ	373027	<b>Не исполнено.</b> Снятие суммы согласно постановление акимата от 7 сентября 2022 года № 3/439. Здание интерната № 10 не освобождается , в связи с незавершением строительства пристройки к интернату №9 (дети интерната № 9 сидят в здании интерната №10).
<b>Разработка ПСД</b>					-	<b>141,4</b>	<b>139,4</b>	<b>МБ</b>		
M477	Разработка ПСД на сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №156 в мкр. "Ожет" Алатауского района (Блок 2)	млн.тенге	Акт гос. приемочной комиссии	УСт, УО	-	7,8	7,8	МБ	373027	<b>Исполнено.</b> Получено положительно заключение от 14 июня 2022 года № 02-0095/22
M478	Разработка ПСД на сейсмоусиление «Спецкомплекса Жануя» по адресу: ул. Бегалина, Медеуский район (Литер А,Б,В)	млн.тенге	Акт гос. приемочной комиссии	УСт, УО	-	35,0	35,0	МБ	373027	<b>Исполнено.</b> Готовность проекта - 90%. Срок получения экспертизы - апрель 2023 год
M479	Разработка ПСД Сейсмоусиление школы-лицея №33, ул. Толе би, д.10, Медеуский район	млн.тенге	Акт гос. приемочной комиссии	УСт, УО	-	18,7	18,7	МБ	373027	<b>Исполнено.</b> Готовность проекта - 90%. Срок получения экспертизы - апрель 2023 год
M480	Разработка ПСД на строительство пристройки к зданию школы № 101, Жетысуский район	млн.тенге	Акт гос. приемочной комиссии	УСт, УО	-	9,8	9,8	МБ	373027	<b>Исполнено.</b> Проект завершен, получено положительное заключение экспертизы

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
M481	Разработка ПСД на "Строительство пристройки к зданию КГУ «Школа-гимназия №103» (со сносом существующих зданий) по адресу: ул. Кыдырбекулы, д.158, Жетысуский район, г. Алматы"	млн.тенге	Акт гос. приемочной комиссии	УСт, УО	-	7,1	7,1	МБ	373027	<b>Исполнено.</b> Заключение экспертизы №02-0123/22 от 11.08.2022 год
M482	Разработка ПСД на строительство пристройки к зданию школы №112 по адресу: ул. Ратушного, д.131, Жетысуский район	млн.тенге	Акт гос. приемочной комиссии	УСт, УО	-	10,6	10,6	МБ	373027	<b>Исполнено.</b> Заключение экспертизы от 01 сентября 2022 года № ТРС - 0004/22
M483	Разработка ПСД на строительство пристройки к зданию школы № 148, Жетысуский район	млн.тенге	Акт гос. приемочной комиссии	УСт, УО	-	5,3	5,3	МБ	373027	<b>Исполнено.</b> Получено положительное заключение от 17 января 2022 г. № ССоп-0002/22
M484	Разработка ПСД на строительство пристройки к зданию школы №65, Бостандыкский район	млн.тенге	Акт гос. приемочной комиссии	УСт, УО	-	8,8	8,8	МБ	373027	<b>Исполнено.</b> Заключение от 19 июля 2022 года №18-0238/22
M485	Разработка ПСД на Реконструкцию филиала школы №155 в мкр. Дружба ул. Дастан 27 А, Ауэзовского района	млн.тенге	Акт гос. приемочной комиссии	УСт, УО	-	5,3	5,3	МБ	373027	<b>Исполнено.</b> Готовность проекта 100%. Проект загружен на портал ГЭ. Выход заключения по графику экспертизы - март 2023 г.
M486	Разработка ПСД на строительство пристройки к зданию КГУ "Школа-гимназия №174, по адресу: ул. Сабденова, д.340 Б, мкр. Шугыла, Наурызбайский район, г. Алматы	млн.тенге	Акт гос. приемочной комиссии	УСт, УО	-	31,2	31,2	МБ	373027	<b>Исполнено.</b> Готовность проекта 80%. Выход заключения по графику экспертизы - апрель 2023г.
M487	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по проекту "Реконструкция с пристройкой здания школы - гимназии №59, по адресу ул. Сауранбаева 12, Турксибский район"	млн.тенге	Акт гос. приемочной комиссии	УСт, УО	-	2,0	-	МБ	373027	<b>Не исполнено.</b> Снятие суммы согласно постановление акимата от 7 сентября 2022 года № 3/439
<b>Мероприятия по дошкольному воспитанию</b>		<b>млн.тенге</b>		<b>УО</b>	<b>36 005,0</b>	<b>32 346,3</b>	<b>31 602,9</b>	<b>МБ</b>		
					-	<b>9 525,4</b>	<b>8 475,6</b>	<b>РБ</b>		
					-	-	<b>112,9</b>	<b>НФ</b>		
M488	Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования	млн.тенге	отчет	УО	36 005,0	32 346,3	31 602,9	МБ	360034	<b>Исполнено.</b> Сумма госзаказа на 1 ребенка в 2022 году составляет 41 197 тенге, родительская оплата 20 500 тенге. В 2022 году проведены 2 конкурса по размещению государственного образовательного заказа в частных детских садах на 8497 места. Всего государственный образовательный заказ размещен в 610 частных детских садах на 38 968 мест. Корректировка бюджета решением маслихата г.Алматы от 30.11.2022 г. №190
						9 525,4	8 475,6	РБ		
						-	112,9	НФ		
<b>Строительство и реконструкция объектов</b>		<b>млн.тенге</b>		<b>УСт,УО</b>	<b>1 200,0</b>	<b>2 589,7</b>	<b>2 589,7</b>	<b>МБ</b>	<b>373037</b>	
M497	Строительство здания детского сада на 160 мест со сносом существующего строения в мкр. "Айнабулак-4", Жетысуский район	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт, УО	-	1 065,0	1 065,0	МБ	373037	<b>Исполнено.</b> СМР завершены, ведутся отделочные работы, срок 2023 год
M498	Строительство детского сада на 160 мест по адресу: Алатауский район, мкр. «Саялы-2»	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт, УО	-	886,2	886,2	МБ	373037	<b>Исполнено.</b> СМР завершены, ведутся отделочные работы, срок 2023 год
M499	Строительство детского сада на 320 мест, по адресу: мкр. «Акжар», Наурызбайский район, г. Алматы (без наружных инженерных сетей)	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт, УО	1 200,0	540,0	540,0	МБ	373037	<b>Исполнено.</b> СМР завершены, ведутся отделочные работы, срок 2023 год
M500	Реконструкция здания КГКП «Ясли сад № 114», расположенного по адресу: мкр. Самал-2, дом 83, Медеуского района, города Алматы	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт, УО	-	52,2	52,2	МБ	373037	<b>Исполнено.</b> Объект сдан в эксплуатацию

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
M501	Реконструкция здания КГКП «Ясли сад №116», расположенного по адресу: мкр. Самал-2, дом 38, Медеуского района, города Алматы	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт, УО	-	46,3	46,3	МБ	373037	Исполнено. Объект сдан в эксплуатацию
<b>Разработка ПСД</b>					-	<b>79,8</b>	<b>79,8</b>			
M503	Разработка ПСД на строительство детского сада на 320 мест в мкр. "Шугыла" Наурызбайского района (ЖК Виват Билдинг)	млн.тенге	Акт гос. приемочной комиссии	УСт, УО	-	9,6	9,6	МБ	373037	Исполнено. Готовность проекта 95%. Выход заключения по графику экспертизы - апрель 2023 год
M504	Разработка ПСД на строительство здания детского сада на 120 мест в мкр. «Алтын-Бесик» Ауэзовского района	млн.тенге	Акт гос. приемочной комиссии	УСт, УО	-	13,4	13,4	МБ	373037	Исполнено. Заключение экспертизы № 18-0335/22 от 22.11.2022 год
M505	Разработка ПСД на строительство детского сада на 190 мест (со сносом существующего здания), по адресу: Огарева, Турксибский район, города Алматы	млн.тенге	Акт гос. приемочной комиссии	УСт, УО	-	20,0	20,0	МБ	373037	Исполнено. Готовность проекта 90%. Выход заключения по графику экспертизы - май 2023г.
M506	Разработка ПСД на реконструкцию здания ясли-сада по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. «Орбита-2», д.20.	млн.тенге	Акт гос. приемочной комиссии	УСт, УО	-	7,7	7,7	МБ	373037	Исполнено. Готовность проекта 70%. Выход заключения по графику экспертизы - май 2023г.
M507	Разработка ПСД на реконструкцию существующего здания под детский сад, по адресу: мкр Орбита -3, дом 27, Бостандыкский район	млн.тенге	Акт гос. приемочной комиссии	УСт, УО	-	29,1	29,1	МБ	373037	Исполнено. Готовность проекта 95%. Выход заключения по графику экспертизы - апрель 2023 год
<b>Сейсмоусиление детских дошкольных организаций</b>		<b>млн.тенге</b>		<b>УСт, УО</b>	<b>660,0</b>	<b>954,8</b>	<b>910,6</b>	<b>МБ</b>	373037	
M512	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада № 7, Алмалинский район	млн.тенге	Акт госприем комиссии	УСт, УО	-	273,2	273,2	МБ	373037	Исполнено. Объект сдан в эксплуатацию
M513	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада № 113 по адресу: ул. Навои, 330, Бостандыкский район, г. Алматы	млн.тенге	Акт госприем комиссии	УСт, УО	-	276,6	232,4	МБ	373037	Исполнено. СМР завершен, актом приемки объект принят в эксплуатацию. Корректировка бюджета решением маслихата г.Алматы от 30.11.2022 г. №190
M514	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада № 70 по адресу: г. Алматы, Турксибский район, ул. Стахановская-23А	млн.тенге	Акт госприем комиссии	УСт, УО	660,0	405,0	405,0	МБ	373037	Исполнено. Ведутся отделочные работы и устройства фасадных кассет, готовность объекта 75%, срок 2023 год
<b>Разработка ПСД на сейсмоусиление</b>		<b>млн.тенге</b>		<b>УСт, УО</b>	<b>21,4</b>	<b>37,9</b>	<b>37,9</b>	<b>МБ</b>		
M515	Разработка ПСД на сейсмоусиление здания ясли-сада Бостандыкский район, ул. Си Синхая, 14	млн.тенге	Акт гос. приемочной комиссии	УСт, УО	-	5,0	5,0	МБ	373006	Исполнено. Выход заключения экспертизы по графику - апрель 2023 год
M516	Разработка ПСД на сейсмоусиление ясли-сада по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр.Аксай-2, д.51.	млн.тенге	Акт гос. приемочной комиссии	УСт, УО	-	1,4	1,4	МБ	373006	Исполнено. Заключение №18-0347/22 от 13.12.2022 г
M517	Разработка ПСД на сейсмоусиление здания ясли-сада, Бостандыкский район, мкр. Коктем-3, д.14	млн.тенге	Акт гос. приемочной комиссии	УСт, УО	-	2,5	2,5	МБ	373006	Исполнено. Выход заключения экспертизы по графику -июль 2023 год
M518	Разработка ПСД на сейсмоусиление здания ясли-сада, Алмалинский район, ул. Мауленова/Айтеке би, д.57/93	млн.тенге	Акт гос. приемочной комиссии	УСт, УО	-	2,5	2,5	МБ	373006	Исполнено. Выход заключения экспертизы по графику - май 2023 год
M519	Разработка ПСД на сейсмоусиление здания ясли-сада, Медеуский район, ул. Бегалина, д.121	млн.тенге	Акт гос. приемочной комиссии	УСт, УО	-	5,0	5,0	МБ	373006	Исполнено. Выход заключения экспертизы по графику -май 2023 год
M520	Разработка ПСД на сейсмоусиление здания ясли-сада, Медеуский район, ул. Шашкина, д.32-а	млн.тенге	Акт гос. приемочной комиссии	УСт, УО	21,4	21,4	21,4	МБ	373006	Исполнено. Заключение №06-0283/22 от 13.10.2022 г.
<b>ВСЕГО</b>					<b>61 896,7</b>	<b>88 367,4</b>	<b>103 222,5</b>	<b>МБ</b>		
					-	<b>9 525,4</b>	<b>8 475,6</b>	<b>РБ</b>		
					-	-	<b>112,9</b>	<b>НФ</b>		

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
<b>Цель 4.3. Доступная и качественная медицина для каждого</b>										
<b>Целевые индикаторы</b>										
<b>Макроиндикаторы</b>										
Ц55	Младенческая смертность, (НПР)	на 1000 родившихся живыми	БНС	Нусупова А.Б., УОЗ	7,2	7,2	8,3			<b>Индикатор не достигнут.</b> Недостижение данного показателя связано с последствиями пандемии, а также преобладанием врожденных аномалий сердца и системы кровообращения детей до 1 года, удельный вес которых растет (2019г. – 22,5, 2020г. – 21,4, 2021г. – 24,4). Данная категория относится к сложным некорректируемым порокам, приводящим к сокращению жизни детей в раннем возрасте.
Ц56	Материнская смертность, (НПР)	на 100 тыс. родившихся живыми	БНС	Нусупова А.Б., УОЗ	≤10	≤10	9,9			<b>Индикатор достигнут.</b> Учитывая, что пороговое значение в Национальном проекте по городу составляет в абсолютных цифрах не более 10, то на сегодняшний день регистрируется достижение.
Ц57	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, (НПР)	число лет	БНС	Нусупова А.Б., УОЗ	75,6	76,0	-			<b>Отсутствуют отчетные данные за 2022 г., будут опубликованы в апреле 2023 г.</b> (в 2021 году при плане 75,6 факт составил 72)
<b>Целевые индикаторы, взаимозависимые с финансовыми расходами</b>										
Ц58	Объем медицинской помощи на амбулаторном уровне в общем объеме медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе ОСМС, (Нацпроект)	%	ВД	Нусупова А.Б., УОЗ	51,4	51,4	56,8			<b>Индикатор достигнут.</b> Внедрение системы ОСМС позволило увеличить объем финансирования медицинской помощи по сравнению с 2021 годом (без учета КВИ) на 28,5%.
Ц59	Охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением, (Нацпроект)	%	ВД	Нусупова А.Б., УОЗ	81,0	81,0	81,3			<b>Индикатор достигнут.</b> Принятие на учет по беременности до 12 недель, осмотр терапевтом и проведение пренатального скрининга первого триместра беременности в соответствии с утвержденными правилами организации скрининга и стандартами организации оказания акушерско-гинекологической помощи.
Ц60	Охват детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами, (Нацпроект)	%	ВД	Нусупова А.Б., УОЗ	86,0	86,0	86,0			<b>Индикатор достигнут.</b> Проводится работа по охвату детей до одного года проактивным наблюдением и скринингом, в том числе неонатальным скринингом, аудиологическим скринингом, скринингом психофизического развития детей раннего возраста, офтальмологическим скринингом, а также охват универсально-прогрессивной моделью патронажа. Ведётся работа «Школы матери и ребенка» со 100% охватом беременных пропагандой прохождения скрининга новорожденных и детей до года - как залог здоровья будущего ребенка.
Ц61	Охват медицинской реабилитацией детей с ограниченными возможностями, (Нацпроект)	%	ВД	Нусупова А.Б., УОЗ	30,0	30,0	30,0			<b>Индикатор достигнут.</b> Своевременное выявление и предоставление детям в раннем возрасте медицинской реабилитации, активное сотрудничество с фондами занимающимися реабилитационными мероприятиями
Ц62	Уровень заболеваемости ожирением среди детей (0-14 лет), (Нацпроект)	на 100 тыс. населения	ВД	Нусупова А.Б., УОЗ	148,9	148,9	81,4			<b>Индикатор достигнут.</b> На постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на привитие основы культуры здорового питания школьников. Проведены семинары для педагогов в онлайн режиме по вопросам сохранения и укрепления здоровья и питания детей, и подростков школьного возраста по следующим темам: «Гигиена школьников», «Режим питания школьника», «Полезь и вред соли», «Питьевой режим в школе», «Значение овощей и фруктов в питании школьника».
Ц63	Аккредитованные лаборатории/центры на соответствие международным стандартам (GLP и ISO-17025), (Нацпроект)	ед.	ВД	Нусупова А.Б., УОЗ	-	-	1 GLP			С 2023 года
Ц64	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями, (НПР)	%	соц. опрос	Нусупова А.Б., УОЗ	71,0	71,0	73,0			<b>Социологический опрос</b> проводимый ВАП РК
<b>Мероприятия</b>										

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении		
					базовое (исходное) значение	план	факт					
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15		
M521	возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга	млн.тенге	информация	УОЗ	-	183,4	-	МБ	322017	<b>Исполнено.</b> Оформлен Акт приема-передачи санитарного автотранспорта. Корректировка бюджета решением маслихата г.Алматы от 30.11.2022 г. №190		
					1 143,1	1 192,1	1 143,1	РБ				
M522	закуп вакцины и других иммунобиологических препаратов	млн.тенге	информация	УОЗ	-	206,1	206,1	МБ	322027	<b>Исполнено.</b> От общего количества подлежащего населению города Алматы на вакцинацию (1 313 040 чел.) привито первым компонентом 93,1%, вторым компонентом - 91,5%.		
					2 368,5	2 877,7	2 877,7	РБ				
M524	реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД	млн.тенге	информация	УОЗ	53,8	53,8	53,8	РБ	322043	<b>Исполнено.</b> За счет комплекса мероприятий обеспечено достижение целевого индикатора: удержание распространённости ВИЧ – инфекции в возрастной категории 15-49 лет на уровне 0,45, при прогнозе 0,57 и занимает шестое место по республике.		
M525	Предоставление грантов для послевузовского обучения	млн.тенге	информация	УОЗ	-	447,3	433,7	МБ	322057	<b>Исполнено.</b> В рамках подготовки по целевой резидентуре по остродефицитным враческим специальностям из местного бюджета в 2022 году выделено 120 грантов.		
<b>Строительство и реконструкция объектов здравоохранения</b>		млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УОЗ	288,3	-	-	МБ				
					4 701,0	6 793,0	670,0	РБ				
					-	-	-	ЧИ				
M537	Строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 пос/смену по адресу: мкр. Мамыр-5, Ауэзовский район, г. Алматы	млн.тенге	Акт гос. приемочной комиссии	УСт, УОЗ	401,0	6 793,0	670,0	РБ	373048	<b>Исполнено, объект переходящий.</b> Ведутся отделочные работы и работы по планировки территорий, готовность объекта - 80%, срок исполнения 2023 год. Снятие суммы согласно постановлению акимата от 7 сентября 2022 года №440.		
M541	Строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 посещений в мкр. Кемел, Жетысуский р-н, г. Алматы	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт,УОЗ	288,3	-	-	МБ	373038	<b>Объект переходящий.</b> Срок исполнения 2025 год. Финансирование не выделено.		
<b>Разработка ПСД</b>		млн.тенге	Акт гос. приемочной комиссии		60,0	89,0	126,2	МБ	373038			
					-	-	-	РБ	373038			
					-	-	-	ЧИ	373038			
M565	Строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 пос/смену, по адресу: мкр. Карасу, Алатауский район, г. Алматы	млн.тенге	Акт гос. приемочной комиссии	УСт, УОЗ	60,0	-	7,2	МБ	373038	<b>Исполнено, объект переходящий.</b> СМР начаты, ведутся работы по планировки территорий. Объект переходящий. Корректировка бюджета решением маслихата г.Алматы от 30.11.2022 г. №190. Срок исполнения 2023 год.		
M572	Строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 посещений в смену, по адресу: г. Алматы, Алатауский район, мкр. "Саялы"	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт,УОЗ	-	-	24,0	МБ	373038	<b>Исполнено, объект переходящий.</b> Корректировка бюджета решением маслихата г.Алматы от 30.11.2022 г. №190. Срок исполнения 2023 год.		
M574	Строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 пос/смену по адресу: мкр. Мамыр-5, Ауэзовский район, г. Алматы	млн.тенге	Акт гос. приемочной комиссии	УСт, УОЗ	-	50,0	-	МБ	373038	<b>Исполнено.</b> Объект переходящий. Корректировка бюджета решением маслихата г.Алматы от 30 ноября 2022 г. №190. Срок исполнения 2023 год.		
M578	Строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 посещений в мкр. Кемел, Жетысуский р-н, г. Алматы	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт,УОЗ	-	39,0	95,0	МБ	373038	<b>Исполнено.</b> Объект переходящий. СМР исполнены на 80%, удержание 5% по условиям договора. Срок исполнения 2023 год.		
<b>Сейсмоусиление объектов здравоохранения</b>					<b>638,0</b>	<b>75,7</b>	<b>72,4</b>	<b>МБ</b>				
M600	Капитальный ремонт с сейсмоусилением "Поликлиника №1 (литер Б) в г. Алматы" по адресу: мкр. Айнабулак-3, д. 87, Жетысуский р-н, г. Алматы	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт,УОЗ	-	34,4	34,4	МБ	373009	<b>Исполнено.</b> Работы завершены, Акт приемка от 28 октября 2022 года		
M602	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом. ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №6" УОЗ г.Алматы, Бостандыкский р-н пр. Алтынсарина, 3 а.	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт,УОЗ	540,0	3,9	3,6	МБ	373009	<b>Исполнено.</b> Объект сдан в эксплуатацию		
M604	Сейсмоусиление поликлиники №11» мкр. Айнабулак-3, ул. Жумабаева 87, Жетысуский район	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт,УОЗ	98,0	37,4	34,4	МБ	373009	<b>Исполнено.</b> СМР завершены, ведется процесс по приему передачи объекта на баланс.		
<b>ВСЕГО</b>					986,3	1 001,5	838,4	МБ				
					8 266,4	10 916,6	4 744,6	РБ				
					-	-	-	ЧИ				

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
<b>Цель 4.4. Создание равных возможностей для развития и самореализации молодежи</b>										
<b>Целевые индикаторы, взаимосвязанные с финансовыми расходами</b>										
Ц65	Уровень трудоустройства после краткосрочного профессионального обучения, (Нацпроект)	%	ВД	Нусупова А.Б., УЗиСП	60,0	60,0	83,8			<b>Индикатор достигнут.</b> На краткосрочное профобучение направлено 1 022 чел., завершили обучение 974 чел., из которых трудоустроено 816 чел. или 83,8%.
Ц66	Количество соотечественников (кандасов), переехавших в Республику Казахстан, (Нацпроект)	чел.	ВД	Нусупова А.Б., УЗиСП	600	600	1 095			<b>Индикатор достигнут.</b> За отчетный период 1 095 этнических казахов получили статус "кандас".
Ц67	Охват молодежными социальными услугами, (Нацпроект)	чел.	ВД	Кырыкбаев А.О., УМП	71 332,0	71 332	150 000			<b>Индикатор достигнут.</b> В 2022 год, в общем охвачено более 150 тыс. молодежи города в рамках 10 социальных молодежных проектов («Молодежные трудовые отряды «Жасыл Ел»; «Дүйсенбілік спорт – 2022», «Кедергісіз болашақ», «Алматы жастары», «Салауатты өмір сүру», «Фронт офис волонтеров», «Опыт успешных молодых людей», «Молодежь Нового Алматы», «ЖасSTAR», «Дни карьеры»).
Ц68	Уровень посещаемости инфонавигатора Eljastary, (Нацпроект)	чел.	ВД	Кырыкбаев А.О., УМП	101 903	101 903	101 903			<b>Индикатор достигнут.</b> МИОР РК в декабре текущего года разработан сайт <a href="https://www.eljastary.kz">https://www.eljastary.kz</a> , который является инфонавигатором, проведена рассылка (информационное оповещение) среди молодежи города с охватом 101 903 человек.
Ц69	Количество учащейся молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, (Нацпроект)	чел.	ВД	Кырыкбаев А.О., УМП, УО	147 759	147 759	151 295			<b>Индикатор достигнут.</b> В рамках развития волонтерской деятельности среди молодежи, в 2022 году проведено 7 крупных мероприятий с охватом более 146 250 человек: Также, задействовано 5 тыс. молодых людей на проведение культурных мероприятий. В рамках проекта «Болашақ» проведены ряд мероприятий с охватом 45 человек. Общий охват молодежи составляет – 151 295 человек.
Ц70	Охват молодежи бесплатным обучением в колледжах по востребованным специальностям (выпускники 9 классов), (Нацпроект)	%	ВД	Нусупова А.Б., УО	69,3	69,3	69,3			<b>Индикатор достигнут.</b> В 2022 году в организациях ТиПО был выделен государственный образовательный заказ на подготовку кадров на 14 905 мест, из них на базе 9 классов - 12 346 чел., прием составил после 9 классов 17 840 чел.
Ц71	Трудоустройство выпускников ТиПО, (Программа)	%	ВД	Нусупова А.Б., УО, УМП	71,0	71,0	72,0			<b>Индикатор достигнут.</b> В 2022 году в организациях ТиПО был выделен государственный образовательный заказ на подготовку кадров на 14 905 мест, из них на базе 9 классов - 12 346 чел., прием составил после 9 классов 17 840 чел.
Ц72	Сокращение доли молодежи NEET, (Программа)	%	БНС	Кырыкбаев А.О., УМП	6,1	6,1	5,9			<b>Индикатор достигнут.</b> В 2022 году доля молодежи категории NEET снизилась до 5,9% или 24,8 тыс. человек. Данный показатель ниже среднего показателя по республике (6,6%).
<b>Мероприятия</b>										
М609	Обеспечение временной занятости выпускников колледжей, ВУЗов через молодежную практику	млн.тенге	отчет	УЗиСП	302,3	439,2	439,2	МБ	327003	<b>Исполнено.</b> На молодежную практику направлено 1194 чел. при плане 1098 чел., исполнение составило 108,7%.
					243,5	294,1	25,9	РБ		
					-	-	268,1	НФ		
М610	Реализация проекта "Первое рабочее место"	млн.тенге	отчет	УЗиСП	237,0	209,8	209,8	МБ	327003	<b>Исполнено.</b> Охвачено проектом "Первое рабочее место" 433 чел. при плане 424 чел., план выполнен на 102%.
					-	34,2	34,2	РБ		
М611	Реализация проекта "Контракт поколений"	млн.тенге	отчет	УЗиСП	1,0	23,6	23,6	МБ	327003	<b>Исполнено.</b> Охвачено проектом "Контракт поколений" 63 чел. при плане 59 чел., выполнение 106,8%.
М612	Направление на краткосрочное профессиональное обучение лиц, ищущих работу, безработных и работающих по трудовому договору	млн.тенге	отчет	УЗиСП	191,9	248,9	247,5	МБ	327003	<b>Исполнено.</b> На краткосрочное профобучение направлено 1022 чел. (в учебных центрах - 709 чел., на рабочем месте - 313 чел.) при плане 1002 чел. Исполнение на 102%.
М613	Повышение уровня трудоустройства и информированности населения о мерах содействия занятости путем проведения информационно-разъяснительной работы	млн.тенге	информация	УЗиСП	10,8	8,8	8,8	МБ	327003	<b>Исполнено.</b> На информ. работу выделено 8,8 млн. тенге, проведено и принято участие в 33 ярмарок вакансий, где фин. средства не предусмотрены. По информ.работе средства направлены на модернизацию и техподдержку сайта - 273,9 млн. тенге, размещение информации в соц.сетях и СМИ (статьи, пресс-релизы, новостные заметки и др.) - 2,6 млрд. тенге, услуги съемки, показ сюжетов на телеканалах - 5,9 млрд. тенге.

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
M614	Услуги по реализации проекта «Жасыл ел» с трудоустройством на временную сезонную работу в рамках государственного социального заказа	млн.тенге	отчет	УМП	132,3	132,3	118,2	МБ	302003	<b>Исполнено.</b> В 2022 году молодежные трудовые отряды «Жасыл ел» охватили 1 900 молодежи, из которых 130 – это безработная молодежь категории НЕЕТ. Выделенная сумма на проект – 118, 2 млн. тенге. Корректировка бюджета решением маслихата г.Алматы от 30.11.2022 г. №190
M615	Услуги по реализации проекта «Развития движения КВН на государственном языке и организация республиканского чемпионата по КВН на кубок акима города Алматы	млн.тенге	отчет	УМП	10,1	8,0	8,0	МБ	302003	<b>Исполнено.</b> В 2022 году реализован турнир по развитию КВН движения на государственном и русском языках, нацеленного на творческое и культурное развитие молодежи. Проведено 30 игр, в которых приняли участие более 50 команд с общим охватом более 10 тыс. молодежи.
M616	Услуги по реализации проекта «Развития движения КВН на русском языке и организация республиканского чемпионата по КВН на кубок акима города Алматы	млн.тенге	отчет	УМП	10,1	8,3	8,3	МБ	302003	
M617	Услуги по реализации проекта «Модернизация и обеспечение деятельности досуговых центров»	млн.тенге	отчет	УМП	265,0	210,7	210,7	МБ	302003	<b>Исполнено.</b> За отчетный период организована деятельность 150 досуговых центров для детей и молодых людей, в рамках которых трудоустроена более 200 человек.
M618	Услуги по реализации проекта «Фронт-офис волонтеров» и организация церемония награждения Волонтер года	млн.тенге	отчет	УМП	9,3	9,3	7,7	МБ	302003	<b>Исполнено.</b> На базе молодежного лофт-центра создан штаб Фронт-офиса волонтеров, в состав которого вошли городские волонтерские, медицинские и общественные организации. Корректировка бюджета решением маслихата г.Алматы от 30.11.2022 г. №190
M619	Услуги по реализации проекта "НаркоСТОП"	млн.тенге	отчет	УМП	-	44,0	37,0	МБ	302003	<b>Исполнено.</b> В городе запущено 8 специализированных досуговых центров «НаркоСтоп». В рамках проекта привлечено более 3 тыс. волонтеров, проведено свыше 400 мероприятий, покрашено более 500 тыс. трафаретов и граффити, розданы более 7 тыс. листовок с информацией о вреде наркотиков, изготовлено 130 видеороликов, из которых 100 на государственном языке, создан call-центр
M623	Услуги по организации спортивных игр среди молодежи города Алматы разной категории «ALMA CUP»	млн.тенге	отчет	УМП	-	31,3	31,3	МБ	302003	<b>Исполнено.</b> В 2022 году организован спортивный турнир «ALMA CUP» по различным видам спорта (футбол, волейбол, баскетбол и киберспорт) с охватом более 2 тыс. человек с целью возрождения спортивной Лиги среди молодежи города.
<b>Мероприятия ТипО</b>					<b>7 104,0</b>	<b>16 266,0</b>	<b>16 982,1</b>			
M629	Размещение государственного образовательного заказа в организациях ТИПО	млн.тенге	отчет	УО	7 104,0	16 266,0	16 982,1	МБ	360024	<b>Исполнено.</b> В 2022 году в организациях ТипО был выделен государственный образовательный заказ на подготовку кадров на 14 905 мест, из них на базе 9 классов - 12 346 чел., прием составил после 9 классов 17 840 чел. Корректировка бюджета решением маслихата г.Алматы от 30.11.2022 г. №190
<b>ВСЕГО</b>					<b>8 273,7</b>	<b>17 640,2</b>	<b>18 332,2</b>	<b>МБ</b>		
					<b>243,5</b>	<b>328,2</b>	<b>302,3</b>	<b>РБ</b>		
<b>Цель 4.5. Алматы – культурная столица</b>										
<b>Целевые индикаторы, взаимосвязанные с финансовыми расходами</b>										
Ц73	Охват населения, проектами Программы «Рухани жаңғыру», (Нацпроект)	%	ВД	Кырыкбаев А.О., УОР, УПиИ, УС, УК, УО, УСБ, УКИ, УЭиОС	51,0	51,0	51,4			<b>Индикатор достигнут.</b> В 2022 году реализовано 747 проектов/мероприятий с общим охватом населения 1,05 млн.чел.
		чел.			1 047 466	1 047 466	1 052 523			
Ц74	Охват детей школьного возраста культурным воспитанием, (Нацпроект)	%	ВД	Нусупова А.Б., УО, УК	40,0	40,0	40,1			<b>Индикатор достигнут.</b> На постоянной основе ведется работа по культурному воспитанию учащихся. В рамках Наурыз мейрамы более 3 тыс. учащихся 5-9 классов организаций образования посетили театр имени Г.Мусрепова, свыше 5 тыс. учащихся посетили детскую библиотеку имени С. Бегалина, а также 1500 детей 5-6 классов приняли участие в конкурсах выразительного чтения, более 20 тыс. учащихся 5-7 классов были охвачены культурно-массовыми мероприятиями, организованными в театрах, кинотеатрах, библиотеках и на базе других учреждений

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
Ц75	Повышение читательской активности населения в рамках проекта «Читающая нация», (Нацпроект)	%	БНС	Кырыкбаев А.О., УК	28,0	28,0	-			Отсутствуют отчетные данные за 2022 г., будут опубликованы в марте 2023 г. (в 2021 году при плане 25%, акт составил 25,5%)
Ц76	Доля участников письменной коммуникации, использующих латиниграфический алфавит, (Нацпроект)	%	ВД	Нурханулы Д., ОРЯО Аппарата акима	-	-	-			С 2023 года
Ц77	Обеспеченность объектами и услугами культуры, в т.ч. в отдаленных районах. Строительство до 2025 года 259 объектов культуры по Республике, (Нацпроект)	ед.	ВД	Кырыкбаев А.О., УК, УС	1,0	1,0	1,0			Индикатор достигнут. Проведена работа по строительству производственного корпуса к зданию Государственного театра кукол.
Ц78	Обеспеченность объектами и услугами культуры, в т.ч. в отдаленных районах. Ремонт до 2025 года 1241 объектов культуры по Республике, (Нацпроект)	ед.	ВД	Кырыкбаев А.О., УК, УС	10,0	10,0	10,0			Индикатор достигнут. В 2022 году проведены ремонтные работы 10 объектов
Ц79	Количество поддержанных творческих проектов, (Нацпроект)	ед.	ВД	Кырыкбаев А.О., УК, УПиИ	1,0	1,0	1,0			Индикатор достигнут. Проект по поддержке творческой интеллигенции города путем выделения грантов поэтам и писателям, а также публикации книг отечественных писателей.
<b>Мероприятия</b>										
<b>Мероприятия по программе «Рухани жаңғыру»</b>					<b>8,7</b>	<b>22,9</b>	<b>20,0</b>	<b>МБ</b>		
M636	Конкурс благотворителей «Жомарт жүрек - 2022»	млн.тенге	отчет	УОР		3,1	-	МБ	325001	Исполнено. Корректировка бюджета постановлением акимата от 02.12.2022 г. №4/648. Сумма по исполнению отражена в мероприятии M646
M643	«Тюльпан Fest» под открытым небом (конкурс детских рисунков и молодых художников, конкурс флористов, конкурс чтецов, гала-концерт)	млн.тенге	информация	УОР	5,6	4,6	4,7	МБ	325001	Исполнено. В проекте приняли участие 400 талантливых детей образовательных учреждений, студентов ВУЗов и ССУЗов, профессиональных флористов города. Общий охват составил - 5тыс. талантливых детей, жителей и гостей города.
M644	Диалоговая площадка «Отбасы құндылықтары» (имиджевое продвижение образцовых семей Алматы)	млн.тенге	информация	УОР	-	2,3	2,2	МБ	325001	Исполнено. Всего в диалоговой площадке приняли участие 70 чел. 7 образцовых семей прожившие в браке 40-50 лет и молодежь города взаимнообменялись мнениями о семейных ценностях.
M645	Проект «Алматы тұлғалары» (видеоролики, конкурс)	млн.тенге	информация	УОР	-	4,3	4,4	МБ	325001	Исполнено. Всего поступило 25 заявок. По итогам конкурса победители были награждены экоподарками и благодарственными письмами.
M646	Конкурс благотворителей «Жомарт жүрек - 2022»	млн.тенге	информация	УОР	3,1	2,4	2,4	МБ	325001	Исполнено. В 2022 году поступило 40 заявок от физ. и юр. лиц. Комиссией отобраны по 5-ть победителей по номинациям конкурса. Из 5-ти победителей, направленных на республиканский этап конкурса, 2-ое стали лауреатами республиканской премии «Жомарт жүрек».
M647	Конкурс на лучший лонгрид «Мұхтар Әуезов әлемі», к 125-летию великого писателя	млн.тенге	информация	УОР	-	2,4	2,5	МБ	325001	Исполнено. Проект реализован в online и offline форматах в три этапа с раскрытием содержания тематики в формате Лонгрид одно из двух литературных произведений Мухтара Ауэзова («Еңлік-Кебек», «Путь Абая»), написание эссе-поста с публикацией в социальных сетях, подведение итога через оценку экспертов. Количество участников марафона Лонгрида составило - 56 чел. По итогам отобраны 10 лучших работ (3 призовых, 7 поощрительных).
M648	Дебаты «Формула успеха»	млн.тенге	информация	УОР	-	0,9	0,9	МБ	325001	Исполнено. Организованы 3 встречи (КазНПУ им.Абая, гимназия №159 имени Ы.Алтынсарина, гимназии №35) с личностями добившихся и имеющих историю успеха в своей сфере деятельности. Молодежь ознакомилась с профессиями строителя, эколога и промышленного дизайнера. Всего участников во встречах составило 120 чел.
M649	Юбилейное мероприятие к 150-летию Ахмета Байтурсынова – «Ұлтымздың Ұлы ұстазы»	млн.тенге	информация	УОР	-	2,9	2,9	МБ	325001	Исполнено. Проект был реализован в 3-и этапа: - проведен научный семинар (охват 50 чел.); - онлайн конкурс на лучшую статью «Ахмет аманаты».; - организована конференция с участием писателей, ученых, журналистов (охват 70 чел.).
<b>Охват детей школьного возраста культурным</b>					<b>-</b>	<b>4 942,6</b>	<b>10 093,0</b>	<b>МБ</b>		

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
M651	Реализация подушевого нормативного финансирования государственного творческого заказа	млн.тенге	акт приемки	УК	-	4 900,0	10 065,0	МБ	361004	<b>Исполнено.</b> Реализовывается программа подушевого финансирования творческого заказа. В рамках данной программы в 2022 году было охвачено свыше 56 тыс детей, которые занимались творческим развитием по 58 видам кружков
M652	Проведение фестиваля "Бозторгай"	млн.тенге	акт приемки	УК	-	28,0	28,0	МБ	361004	<b>Исполнено.</b> Фестиваль "Бозторгай" был проведен с 29 мая по 1 июня в парке им. Горького. Это уже 24-ый по счету международный конкурс детского творчества «Бозторгай».
M653	Проведение мероприятий ко Дню защиты детей	млн.тенге	акт приемки	УК	-	14,6	-	МБ	361004	<b>Исполнено.</b> Фестиваль "Бозторгай" был приурочен к дню защиты детей. Снятие суммы согласно постановлению акимата от 02 декабря 2022 года № 4/648
<b>Повышение читательской активности населения в</b>					-	<b>968,4</b>	<b>1 113,4</b>	<b>МБ</b>		
M655	Проведение ежегодного фестиваля книг «Kitap fest»	млн.тенге	акт приемки	УК	-	10,5	10,5	МБ	361004	<b>Исполнено.</b> Книжный фестиваль «Kitap Fest» состоялся 5 ноября в ТРЦ «Форум». В книжной выставке приняло участие более 25 книжных магазинов и издательств. Книжный фестиваль посетило более 10 000 человек.
M658	Содержание КГУ Централизованная библиотечная система"	млн.тенге	акт приемки	УК	-	957,9	1 102,9	МБ	361009	<b>Исполнено.</b> КГУ «Централизованная библиотечная система г.Алматы» – состоит из 27 филиалов детских и массовых библиотек.
<b>Строительство объектов культуры</b>					-	<b>102,0</b>	<b>102,0</b>	<b>МБ</b>		
M661	Разработка проектно-сметной документации на строительство нового здания Дома культуры Казахского общества слепых и Казахского общества глухих по адресу пр. Суюнбая	млн.тенге	акт приемки	УК	-	43,5	43,5	МБ		<b>Исполнено.</b> По данному проекту получено заключение экспертизы за № ПСГ-0031/22 – от 30.11.2022
M664	Строительство и музеефикация мемориального комплекса Райымбек батыра (ДК)	млн.тенге	акт приемки	УСт, УК	-	58,5	58,5	МБ		<b>Исполнено.</b> Площадь земельного участка, выделенного под строительство музейного комплекса «Райымбек батыр» 0, 3384 га, площадь застраиваемой территории – 3595 кв.м. Работы по созданию экспозиции музейного комплекса будут осуществляться после завершения строительных работ.
<b>Ремонт объектов культуры</b>					-	<b>29,7</b>	<b>29,7</b>	<b>МБ</b>		
M670	Разработка ПСД Казгосцирка	млн.тенге	акт приемки	УК	-	29,7	29,7	МБ		<b>Исполнено.</b> Работы по капитальному ремонту имущественного комплекса «Казахского государственного цирка» , так как здание цирка является памятником архитектуры и градостроительства, состоят из двух рабочих проектов: реконструкция инженерных коммуникаций здания «Казгосцирка»; - научно-реставрационные работы на здании «Казгосцирка».
<b>ВСЕГО</b>					<b>8,7</b>	<b>6 065,6</b>	<b>11 358,1</b>	<b>МБ</b>		
<b>Цель 4.6. Физическая культура и спорт как основные составляющие здорового образа жизни горожан</b>										
<b>Целевые индикаторы, взаимосвязанные с финансовыми расходами</b>										
Ц80	Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, (Нацпроект)	%	ВД	Нусупова А.Б., УОЗ	24,0	24,0	24,0			<b>Индикатор достигнут.</b> Реализуются проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни, здорового питания путем повышения информированности и личной ответственности граждан, посредством принятия мер по повышению грамотности населения по вопросам здоровья, в том числе через реализацию телепроектов по пропаганде здорового образа жизни и охране здоровья в СМИ, социальных сетях.
Ц81	Численность граждан, занимающихся физической культурой и спортом, (Нацпроект)	%	ВД	Кырыкбаев А.О., УСП	35,9	35,9	37,0			<b>Индикатор достигнут.</b> 109 вида спорта, аккредитовано 98 федерации. 792 355 горожан систематически занимаются спортом, из них: 284 600 дети и подростки от 6 до 17 лет, 507 755 взрослое население.
Ц82	Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек, (Нацпроект)	%	ВД	Кырыкбаев А.О., УСП	71,5	71,5	71,5			<b>Индикатор достигнут.</b> В текущем году введены в эксплуатацию 5 спортивных комплексов.

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
Ц83	Доля населения с особыми потребностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, из числа лиц с ограниченными возможностями, не имеющих противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом, (Нацпроект)	%	ВД	Кырыкбаев А.О., УСп	11,7	11,7	11,7			<b>Индикатор достигнут.</b> СК «Алматы» единственное в городе, целенаправленно проводит занятия по параолимпийским, сурдлимпийским и другим адаптивным (доступным) видам спорта. По статистике в г. Алматы на 2022 год проживает около 56 700 лиц с инвалидностью, из них не противопоказано заниматься физической культурой и спортом - 20 994 человек. Всего занимается - 2 459 человек, что составляет 11,7 %
Ц84	Охват молодежи спортом (14-18 лет), (Нацпроект)	чел.	ВД	Кырыкбаев А.О., УС, УМП	50 951	50 951	50 951			<b>Индикатор достигнут.</b> Для реализации данного направления, выделено 8 млрд.630 млн. тенге. Общий охват детей к концу года составил более 47 тысяч детей. Также проведены спортивные мероприятия по следующим проектам: 1. «ALMA CUP»; 2. в рамках «Досуговых центров» и «МРЦ»; 3.«Дуйсенбилик спорт».
<b>Мероприятия</b>										
M694	Проведение спортивных занятий для населения во дворах жилых домов	млн.тенге	отчет	УСП	-	-	-	МБ	323002	
M695	Подушевое финансирование государственного спортивного заказа	млн.тенге	отчет	УСП	-	7 194,6	7 194,6	МБ	323002	<b>Исполнено.</b> Охвачено 35,5 тыс. детей и подростков по 37 видам спорта.
M696	Городские спортивные соревнования "Спорттык Алматы"	млн.тенге	отчет	УСП	-	-	-	МБ	323002	
M697	Almaty Urban Fest Ежегодный фестиваль городских экстремальных видов спорта	млн.тенге	отчет	УСП	-	115,0	115,0	МБ	323003	<b>Исполнено.</b> Проект реализован в два этапа: - отборочный этап Фестиваля; - гранд-финал Фестиваля в рамках празднования дня города Алматы. В рамках Фестиваля прошли спортивные соревнования по нескольким видам спорта, входящих/относящихся к городской урбанистической субкультуре, как: стритбол, стрит воркаут, арместлинг, уличные танцы, агрессивные ролики, трюковые самокаты, BMX, скейтбординг, полоса препятствий (кроссфит), киберспорт.
M698	Программы занятий физической культуры и спортом «SAU BOLASHAQ ONLINE» в удаленном онлайн режиме	млн.тенге	отчет	УСП	-	-	-	МБ	323002	
M699	Alatau Run Ежегодный международный забег и велогонка по маршруту Медеу – Шымбулак	млн.тенге	отчет	УСП	-	15,0	15,0	МБ	323003	<b>Исполнено.</b> В Алматы состоялась Alatau Run – первая однодневная одноэтапная горная гонка, которая объединяет велогонку, забег и скандинавскую ходьбу. Соревнование проходили по двум дистанциям: Медеу – Горельник (4,6 км с набором 320 м+), Медеу – Шымбулак (7 км с набором 680 м+). Всего в Alatau Run приняли участие 780 человек.
M700	Проведение общегородских массовых спортивных мероприятий	млн.тенге	отчет	УСП	-	131,9	131,9	МБ	323002	<b>Исполнено.</b> Охват - 30 000 участников. Количество мероприятий 6: 1.Фестиваль по игровым видам спорта посвященный «Дню независимости Казахстана»; 2. Бег по лестнице высокогорной плотины «Медеу»; 3. Соревнования по конному спорту на «Кубок города Алматы» - «Almaty Cup»; 4. Фестиваль по национальным видам спорта “Ұлы дала ойындары”; 5. Спортивно-массовый праздник "День города"; 6. Комплексная организация массового катания.

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
M701	Проведение Чемпионата города Алматы и международных турниров по шахматам	млн.тенге	отчет	УСП	-	49,1	49,1	МБ	323003	<b>Исполнено.</b> В рамках организации и проведение Чемпионата города Алматы и международных турниров по шахматам прошли следующие турниры: - Турнир с нормой КМС (2 турнира); - Турнир - Битва Поколений (2 турнира); - Турнир с нормой 1М (2 турнира); - Турнир с нормой GM (2 турнира); - Открытый Чемпионат г. Алматы по рапиду и блицу.
M702	Проведение ежегодной Спартакиады города Алматы по футболу (Балалар футбол лигасы)	млн.тенге	отчет	УСП	-	89,6	89,6	МБ	323002	<b>Исполнено.</b> Данным турниром было охвачено более 3400 детей, которые на четырех футбольных стадионах боролись за звание сильнейшей команды нашего города. Матчи обслуживали около 30 арбитров. На YouTube-канале велась прямая трансляция каждой игры.
M703	Проведение городских соревнований и отраслевых состязаний	млн.тенге	отчет	УСП	-	67,2	67,2	МБ	323003	<b>Исполнено.</b> Охват - 11 000 участников; Количество мероприятий в рамках Соревнований: 1. Массовый забег «Алматы Марафон 2022»; 2. Проведения спартакиады среди административных и государственных служащих и силовых структур ; 3. Открытый турнир по соревнованиям с ловчими хищными птицами "Кансонар".
M708	Развитие детской легкой атлетики "Kids Athletics"	млн.тенге	отчет	УСП	-	65,9	65,9	МБ	323002	<b>Исполнено.</b> Развитие массового и доступного детского спорта через внедрение программы «KidsAthleticsIAAF» на базе общеобразовательных школ г.Алматы, с привлечением до 1500 учащихся начальных и средних классов(6–12лет)и секций для старших классов(13-15лет).
M712	Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях	млн.тенге	отчет	УСП	-	5 309,8	5 309,8	МБ	323003	<b>Исполнено.</b> Подготовка спортивного резерва в сборные команды города Алматы и Республики Казахстан ведется по 78 видам спорта для свыше 15 тыс. спортсменов (40 - Олимпийский, 23 – неолимпийский и 4 национальных) в 15 подведомственных организациях.
M713	Обучение детей с ограниченными физическими возможностями основам катания на горных лыжах	млн.тенге	отчет	УСП	-	92,0	92,0	МБ	323002	<b>Исполнено.</b> В 2022 году 372 детей с особыми потребностями прошли обучение по катанию на горных лыжах в Алматы.
M716	Спортивные Соревнования среди людей с ограниченными физическими возможностями «Жігер»	млн.тенге	отчет	УСП	-	17,0	17,0	МБ	323002	<b>Исполнено.</b> На мероприятии присутствовало более 500 человек. Участники состязались по следующим спортивным дисциплинам (отдельно для каждой категории, отдельно для мужчин и женщин): - плавание – 25 метров вольным стилем, 25 метров на спине, 50 метров кроль, 50 метров на спине; - легкая атлетика – 150 и 300 метров; - настольный теннис – личный разряд; - мини-футбол, проводился среди юношей с Церебральным параличом по круговой системе в один круг; - тоғыз-құмалақ – проводился в едином спортивном классе (с объединением всех категорий); - шахматы и шашки – проводились по круговой системе; - армрестлинг – проводился по международным правилам с выбыванием после двух поражений, в 6 категориях.

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
M717	Дополнительное образование для детей и юношества по спорту	млн.тенге	отчет	УСп	2 201,8	3 575,4	3 575,4	МБ	323006	<b>Исполнено.</b> За отчетный период сеть организаций дополнительного спортивного образования для детей и юношества по спорту города Алматы составляет 10 государственных спортивных организаций дополнительного образования по спорту ( <i>Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва № 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10; комплексная детско-юношеская спортивная школа №3; специализированная детско-юношеская спортивная школа № 4; специализированная комплексная детско-юношеская спортивно-техническая школа №5</i> ). Осуществление деятельности государственными организациями дополнительного спортивного образования ведется по 78 видам спорта в которых занимаются – 13 880 спортсменов.
M718	Пропаганда ЗОЖ посредством вовлечения молодежи в спортивные мероприятия: марафоны, велопробеги, пешие походы в горы в рамках проекта "Здоровое поколение"	млн.тенге	отчет	УМП	-	-	-	МБ	302003	
M719	Услуги по реализации проекта «Дүйсенбілік спорт» среди NEET молодежи по 5 (пяти) видам спорта 1	млн.тенге	отчет	УМП	5,8	-	4,8	МБ	302003	<b>Исполнено.</b> Охвачено 3 тыс. молодых людей, работающих на 40 крупных рынках города с целью выстраивания коммуникаций с их лидерами в рамках проекта «Дүйсенбілік спорт».
<b>Развитие объектов спорта</b>		<b>млн.тенге</b>			<b>900,0</b>	<b>2 271,4</b>	<b>1 891,8</b>	<b>МБ</b>		
M723	Строительство физкультурно-оздоровительного центра в мкр. "Зердели" Алатауского района	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт, УСп	900,0	679,6	372,9	МБ	373015	<b>Исполнено.</b> Ведутся работы по устройству сэндвич панелей и прокладка инженерных сетей, готовность объекта - 40%. Снятие суммы согласно постановление акимата от 7 сентября 2022 года № 3/439
M724	Строительство физкультурно-оздоровительного центра в мкр. "Кемель" Жетысуского района	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт, УСп	-	114,0	114,0	МБ	373015	<b>Исполнено.</b> Актом приемки объект принят в эксплуатацию
M725	Строительство физкультурно-оздоровительного центра в мкр. "Кулагер" Жетысуского района	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт, УСп	-	358,4	358,4	МБ	373015	<b>Исполнено.</b> Актом приемки объект принят в эксплуатацию
M726	Разработка ПСД строительство спортивного комплекса для сотрудников ДВД по адресу ул. Жансугурова 170, Жетысуский район	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт, УСп	-	27,2	27,2	МБ	373015	<b>Исполнено.</b> Получено положительное заключение № 18-0001/22 ДСП от 31.01.2022 г.
M727	Строительство физкультурно-оздоровительного центра в мкр. "Жас-Канат" Турксибского района	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт, УСп	-	486,2	486,2	МБ	373015	<b>Исполнено.</b> Ведутся СМР и отделочные работы, готовность объекта - 90%.
M728	Строительство физкультурно-оздоровительного центра в мкр. "Алатау" Медеуского района	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт, УСп	-	491,4	418,5	МБ	373015	<b>Исполнено.</b> Ведутся СМР и отделочные работы, готовность объекта - 80%.
M729	Строительство физкультурно-оздоровительного центра в мкр. "Айнабулак-2" Жетысуского района	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт, УСп	-	114,6	114,6	МБ	373015	<b>Исполнено.</b> Актом приемки объект принят в эксплуатацию
M732	Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г. Алматы, Турксибский район, мкр. Жас-Канат, восточнее ЖК «Жас-Канат» Генеральный план. Наружные инженерные сети (ТС,НВК, НЭС, НСС)	млн.тенге	Акт ввода в эксплуатацию	УСт, УСп	-	54,0	54,0	МБ	373015	<b>Исполнено.</b> Выполнены работы по прокладке наружных инженерных сетей, ведется подключение.
<b>ВСЕГО</b>					<b>3 107,6</b>	<b>19 047,8</b>	<b>18 673,0</b>	<b>МБ</b>		
<b>Направление 5. Зелёный Алматы</b>										
<b>Цель 5.1. Улучшение качества атмосферного воздуха г. Алматы</b>										
<b>Целевые индикаторы</b>										
<b>Макроиндикаторы</b>										

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
Ц85	Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, (НПР)	%	соц. опрос	Абдыкадыров А.Е., УЭиОС	70,9	70,9	-			Социологический опрос проводимый ВАП РК
Ц86	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, отходящих от стационарных источников в крупных городах по промышленным предприятиям, (Нацпроект)	тыс. тонн	БНС	Амрин А.К., Департамент экологии, АО «АлЭС» (по согласованию), УЭиВ	47,6	47,6	-			Отсутствуют отчетные данные за 2022 г., будут опубликованы в июне 2023 г. (публикуются 1 раз в 2 года, факт за 2020 г. - 38,5)
<b>Целевые индикаторы, взаимосвязанные с финансовыми расходами</b>										
Ц87	Снижение объема забора свежей воды в промышленности на 1,3 км3, (Нацпроект)	км³	БНС	Абдыкадыров А.Е., УЭиОС	0,1	0,1	-			Отсутствуют отчетные данные за 2022 г., будут опубликованы в мае 2023 г. (публикуются 1 раз в год, по РК факт за 2020 г. - 5, 68, за 2021 г. - 5,75)
Ц88	Среднегодовая концентрация PM2,5, (Программа)	мкг/м³	ВД	Абдыкадыров А.Е., УЭиОС	36,0	36,0	36,0			Индикатор достигнут. По данным РГП "Казгидромет" в 2022 году среднегодовые концентрации РМ 2,5 составили 30 мкг/м3; NO2 - 60 мкг/м3. Уровень загрязнения в 2018-2021гг. был на уровне высокий, в 2022 году – повышенный.
	81,0				81,0	81,0				
<b>Мероприятия</b>										
<b>Мероприятия по атмосферному воздуху</b>		<b>млн.тенге</b>	<b>акт приемки</b>	<b>УЭиОС</b>	<b>1 700,4</b>	<b>289,8</b>	<b>287,9</b>	<b>МБ</b>	<b>513004</b>	
M734	Услуги по проведению экологического мониторинга автотранспортных средств города Алматы.	млн.тенге	акт приемки	УЭиОС	465,6	253,0	253,0	МБ	513004	Исполнено. За 2022 год на экопостах произведено 159 569 ед. замеров, по которым были выявлены превышения у 32 695 ед.
M735	Подведение инженерных сетей (строительство и реконструкция существующих) к экологическим постам по городу Алматы	млн.тенге	акт приемки	УЭиОС	1 200,0	2,0	-	МБ	513004	Не исполнено. Неисполнение обязательств до договору
M736	Разработка целевых показателей качества окружающей среды для г. Алматы, Проведение мониторинга по достижению целевых показателей с установкой станций по замеру загрязнений атмосферного воздуха	млн.тенге	акт приемки	УЭиОС	34,8	34,8	34,8	МБ	513004	Исполнено. Проведены работы по ежегодному мониторингу достижения целевых показателей качества окружающей среды для города Алматы. Проведен анализ выполнения мероприятий Комплексного плана мероприятий по достижению целевых показателей, в т.ч. по улучшению качества атмосферного воздуха.
M740	Разработка сводного тома предельно допустимых выбросов по г. Алматы	млн.тенге	акт приемки	УЭиОС	-	10,0	-	МБ	513004	Не исполнено. Финансовые средства не выделены.
M743	Установка в пилотном режиме 7-ми блоков (28 ед. модулей) оборудования по очистке воздуха	млн.тенге	Отчетная информация	УЭиОС, Частный партнер, Акимат Ауэзовского района	-	40,0	40,0	ЧИ		Исполнено. В пилотном режиме на прилегающей территории автовокзала "Сайран" установлен комплекс "Smart Eco Electronics"с фильтрами для очистки загрязненного воздуха.
<b>ВСЕГО</b>					<b>1 700,4</b>	<b>299,8</b>	<b>287,9</b>	<b>МБ</b>		
					<b>-</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>ЧИ</b>		
<b>Цель 5.2. Благоприятная окружающая среда</b>										
<b>Целевые индикаторы, взаимосвязанные с финансовыми расходами</b>										
Ц89	Обеспеченность доступа учащихся к лучшим зеленым практикам и технологиям (дополнительное образование), (Нацпроект)	%	ВД	Нусупова А.Б., УО, УЭиОС	10,0	10,0	10,1			Индикатор достигнут. В организациях дополнительного образования ведется постоянная работа по обеспечению доступа учащихся к лучшим зеленым практикам и технологиям, экологическому воспитанию учащихся. Дворцом школьников г. Алматы реализуется комплексная программа «Наш дом - природа» по направлениям: «Экология», «Мир животных», «Мир растений», «Экология и здоровье человека», «Природа и фантазия», Мероприятиями в рамках данной программы охвачены учащиеся 5-7 классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, а также школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями, кроме того, 1005 учащихся занимаются в кружках экологического направления.
		чел.			25 983	25 983	26 109			

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
Ц90	Охват учащихся курсом «Экология» в программе средней школы (6 класс) (ВД – УО, Нацпроект)	%	ВД	Нусупова А.Б., УО, УЭиОС, УРКИ	20,0	20,0	20,0			<b>Индикатор достигнут.</b> Проводилось обучение по курсу «Глобальные компетенции» за счет вариативности составных часов в зависимости от готовности школ (кадров, ресурсов и др.). Курс «Экология» (1 час в неделю) изучается в рамках Курса "Глобальные компетенции" 5-9 класс и элективных курсов, утвержденных экспертным советом ГНМЦНТО (18 программ).
		чел.			68 838	68 838	68 838			
Ц91	Количество охваченных граждан экологической информационной кампанией, (Нацпроект)	%	ВД	Нусупова А.Б., УЭиОС, УРКИ	15,0	15,0	15,0			<b>Индикатор достигнут.</b> УЭиОС ведется страничка в инстаграмм - посетили 8237 чел.; через общественную приемную «Open Almaty» даны разъяснения по 1303 обращениям; по акции "Зеленый город" поступили 391 заявка на обеспечение саженцами; в акции "Марш парков" приняли участие 1000 чел.; в рамках акции «Чистая вода» принимали участие волонтеры и экоактивисты города в количестве 250 человек. Всего в экологических кампаниях - приняли участие более 250 тыс чел.
		чел.			296 589,0	296 589,0	296 589,0			
Ц92	Охват молодежи экологическими проектами, (Нацпроект)	чел.	ВД	Абдыкадыров А.Е., УЭиОС	11 209,0	11 209	11 354,0			<b>Индикатор достигнут.</b> В различных экологических акциях приняли участие 11 354 чел. В том числе: в рамках акции 25 июня проведен субботник по очистке восточного берега озера Сайран с участием 1250 студентов; 17 сентября в рамках проведения ежегодной экологической акции «Всемирный день чистоты (World Clean up Day 2022)», приняло участие 2278 человек, в весенних и осенних посадках приняли участие более 10 000 человек.
Ц93	Обеспеченность зелеными насаждениям, (Программа)	м²/чел.	ВД	Абдыкадыров А.Е., УЭиОС	9,7	9,7	10,8			<b>Индикатор достигнут.</b> В рамках реализации программы «Jasyl Almaty» по посадке 1 млн. деревьев на территории города Алматы на сегодняшний день высажено 971 тыс. саженцев (в 2020 году - 282 459 шт., в 2021 году - 215 261 шт. деревьев, в 2022 году – 473 346 шт.)
<b>Мероприятия</b>										
<b>Озеленение города Алматы</b>					<b>39,9</b>	<b>48,9</b>	<b>48,8</b>	<b>МБ</b>		
M746	Внесение данных в информационную систему "реестр зеленых насаждений города Алматы" по материалам мониторинга мероприятий по созданию и содержанию зеленых насаждений	млн.тенге	отчет	УЭиОС	39,9	48,9	48,8	МБ	513004	<b>Исполнено.</b> По итогам посадок 2022 года актуализирована база данных "реестр зеленых насаждений города Алматы", согласно которому произрастает более 4 млн. деревьев и кустарников. В том числе на территориях общего пользования в городе произрастают 2 809 183 шт. деревьев и кустарников, из них: здоровые – 2 014 246 шт. (71,7 %), ослабленные (больные, старо-возрастные) – 360 309 шт. (12,8 %), молодые саженцы (посажено в 2019-2020 гг.) – 350 000 шт. (12,5 %) и аварийные – 84 628 шт. (3 %).
<b>Озеленение территории города Алматы (древесно-</b>		<b>млн.тенге</b>	<b>отчет</b>	<b>УЭиОС</b>	<b>-</b>	<b>796,7</b>	<b>724,5</b>	<b>МБ</b>	<b>513004</b>	
M751	<i>древесно-кустарниковое озеленение</i>	<i>млн.тенге</i>	<i>отчет</i>	<i>УЭиОС</i>	<i>-</i>	<i>796,7</i>	<i>724,5</i>	<i>МБ</i>	<i>513004</i>	<b>Исполнено.</b> В 2022 году высажено 100тыс.шт. кустарников, в том числе по районам: в Алатауском - 18744 шт.; Алмалинском - 14101 шт.; Ауэзовском - 15585 шт.; Медеуском - 27282 шт.; Турксибском - 24288 шт.
M752	Реализация проекта ГЧП по озеленению территории города Алматы (древесно-кустарниковое, декоративно-цветочное и вертикальное озеленение)	млн.тенге	отчет	УЭиОС	2 106,3	2 106,3	2 106,3	МБ	513004	<b>Исполнено.</b> Общий объем декоративно-цветочного озеленения в 2022 году составляет порядка - 159 тыс. кв. м, из них 58,2 тыс. кв. м однолетников, 74,3 тыс. кв.м многолетних цветов, в том числе уход за многолетниками про-шлых лет, а также посев газона 26,8 тыс. кв.м. По проекту ГЧП подряд-ными организациями: ТОО «Фирма ЛЭУ», ТОО «Грин Ланд», ТОО «Флора Дизайн Сервис», ТОО «Stamp Servise», ОО «КОГ» в 2022 году высаженно 15469 кв.м луковичных тюльпанов. В рамках поэтапного перехода на многолетние цветники в 2022 году доля многолетников составила 50%.

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
M753	Услуги по проведению биологической защиты растений	млн.тенге	отчет	УЭиОС	383,2	371,4	371,4	МБ	513004	<b>Исполнено.</b> В целях сохранения и оздоровления зеленого фонда города на территории 8 районов в 4 этапа с апреля до сентября месяца силами лицензированных организаций механизированным и ручным методом проведены работы по биологической обработке более 2, 27 млн. шт. зеленых насаждений от листогрызущих и сосущих вредителей.
M754	Профилактические работы по оздоровлению зеленого фонда города Алматы	млн.тенге	отчет	УЭиОС	157,9	153,8	153,7	МБ	513004	<b>Исполнено.</b> Произведена работа по подкормке более 400 тыс. ослабленных деревьев с внесением органических удобрений и организацией пристволовой лунки произрастающих на землях общего пользования (парки, скверы, набережные вдоль улиц и т.д.).
M755	Посадка древесно-кустарниковых культур на территории города Алматы в рамках реализации проекта 1 млн. деревьев на 2021-2022 годы	млн.тенге	отчет	УЭиОС	1 000,0	1 713,1	1 713,1	МБ	513004	<b>Исполнено.</b> В рамках реализации программы «Jasyl Almaty» по посадке 1 млн. деревьев на территории города Алматы на сегодняшний день высажено 971 тыс. саженцев (в 2020 году - 282 459 шт., в 2021 году - 215 261 шт. деревьев, в 2022 году – 473 346 шт.)
<b>Создание базовых питомников для обеспечения</b>		млн.тенге	<b>Акт приемки</b>	<b>УЭиОС</b>	<b>-</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>МБ</b>	<b>513004</b>	
M757	<i>ПСД на строительство 2 питомников площадью 29 га</i>	<i>млн.тенге</i>	<i>Акт приемки</i>	<i>УЭиОС</i>	<i>-</i>	<i>32,0</i>	<i>32,0</i>	<i>МБ</i>	<i>513004</i>	<b>Исполнено.</b> <i>Разработана ПСД на строительство питомника в Бостандыкском районе (мкр. Ерменсай) площадью 30 га.</i>
M763	Реализация программы по обновлению зеленого фонда (позагинная вырубка старовозрастных аварийных деревьев с компенсационной посадкой) (ДК)	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	-	201,4	201,4	МБ	513004	<b>Исполнено.</b> В 2022 году в рамках гос.закупок произведена работа по вырубке 5000 аварийных деревьев на землях общего пользования, а также произведена работа по компенсационной посадке взамен вырубленных деревьев в количестве 50 тыс. саженцев лиственных пород.
<b>Развитие благоустройства города (развитие</b>		млн.тенге			<b>321,6</b>	<b>591,0</b>	<b>22,7</b>	МБ		
M767	Разработка ПСД на строительство зеленой зоны мкр. Зердели Алатауского района.	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	43,1	2,1	2,1	МБ	513017	<b>Исполнено.</b> Получено положительное заключение госэкспертизы № КЭЦ-0013/22 от 23.09.2022 г.
M768	Разработка ПСД на строительство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай Алатауского района.	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	26,0	1,9	1,9	МБ	513017	<b>Исполнено.</b> Получено положительное заключение госэкспертизы № ADALS-0003/22 от 05.10.2022 г.
M769	Разработка ПСД на строительство зеленой зоны вдоль пруда мкр. «Ожет» Алатауского района.	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	22,1	1,7	1,7	МБ	513017	<b>Исполнено.</b> Получено положительное заключение госэкспертизы № ADALS-0003/22 от 05.10.2022 г.
M770	Разработка ПСД на строительство сквера ул. Ибрагимова мкр. Алатау в Медеуском районе.	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	23,1	1,8	1,8	МБ	513017	<b>Исполнено.</b> Получено положительное заключение госэкспертизы №ADALS-0002/22 от 29.09.2022
M771	Разработка ПСД на реконструкцию Парка Первого Президента	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	122,4	7,0	7,0	МБ	513017	<b>Исполнено.</b> ПСД передано на госэкспертизу, выход заключения - 20.02.2023 г.
M772	Корректировка ПСД на благоустройство сквера у КазДрамтеатра им. Ауэзова в Алмалинском районе	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	-	1,8	1,8	МБ	513017	<b>Исполнено.</b> Получено положительное заключение госэкспертизы № АС-0084/21 от 30.07.2021 г.
M773	Корректировка ПСД на благоустройство сквера Журналистов в Медеуском районе	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	-	1,4	1,4	МБ	513017	<b>Исполнено.</b> Получено положительное заключение госэкспертизы № АИМС-0012/22 от 19.09.2022 г.
M774	Корректировка ПСД на благоустройство сквера у Дворца школьников в Медеуском районе	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	-	1,6	1,6	МБ	513017	<b>Исполнено.</b> Договор 210020/00 от 20.01.2021г. Выполнена корректировка и получено положительное заключение государственной экспертизы.
M775	Корректировка ПСД на благоустройство сквера у Государственного Музея в Медеуском районе	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	-	1,4	1,4	МБ	513017	<b>Исполнено.</b> Договор 210019/00 от 20.01.2021г. Выполнена корректировка и получено положительное заключение государственной экспертизы.
M776	Благоустройство сквера у НАТОБ им. Абая, Алмалинский район	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	-	483,3	-	МБ	513017	<b>Не исполнено.</b> Финансовые средства не выделены.
M777	Благоустройство и озеленение роши "Маяк" в Турксибском районе города Алматы	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	85,0	85,0	-	МБ	513017	<b>Не исполнено,</b> Поставщик внесен в список недобросовестных участников государственных закупок, идут судебные разбирательства. Объект планируется завершить во втором квартале 2023 года.

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
M778	Корректировка ПСД на благоустройство и озеленение сквера у «Дома детского творчества» в Туркисбском районе города Алматы	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	-	1,0	1,0	МБ	513017	<b>Исполнено.</b> Получено положительное заключение госэкспертизы № ZHSAR-0030/22 от 21.11.2022 г.
M779	Корректировка ПСД на благоустройство и озеленение сквера «Славы аэропорта» в Туркисбском районе города Алматы	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	-	1,0	1,0	МБ	513017	<b>Исполнено.</b> Получено положительное заключение госэкспертизы № АС-0061/22 от 17.02.2022 г
<b>Реализация проектов по строительству, реконструкции, благоустройству парков,скверов , зеленых зон; создание рекреационных зон (реализация ПСД, разработка новых ПСД)</b>		<b>млн.тенге</b>		<b>УЭиОС</b>	<b>-</b>	<b>275,5</b>	<b>275,5</b>	<b>МБ</b>	<b>513017</b>	
M780	Разработка ПСД по благоустройству и озеленению зеленой зоны Севернее БАКа западнее ул. Новая Саина в Алатауском районе (Сосновый бор)	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС		10,0	10,0	МБ	513017	<b>Исполнено.</b> Получено положительное заключение госэкспертизы № КЭЦ-0016/22 от 04.11.2022 г.
M781	Разработка проекта преобразования территории (мастер-план), прилегающей к Международному комплексу лыжных трамплинов "Сункар", с проведением укрепительных работ по склонам с целью создания рекреационных зон, на основе комплексного анализа	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС		82,0	82,0	МБ	513017	<b>Исполнено.</b> Подрядная организация ТОО «УРБОСТИЛЬ». Планируемый выход заключения экспертизы - 30.05.2023 г.
M782	Разработка проекта преобразования территории (мастер-план) в квадрате улиц Макатаева-Пушкина-Райымбека-Коперника на основе комплексного анализа с реорганизацией жилищно-гражданских объектов и благоустройством территории	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС		120,0	120,0	МБ	513017	<b>Исполнено.</b> Подрядная организация ТОО «УРБОСТИЛЬ». Планируемый выход заключения экспертизы - 30.05.2023 г.
M783	Разработка проектно-сметной документации на Реконструкцию территории КЦДС Атакент	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС		13,0	13,0	МБ	513017	<b>Исполнено.</b> Подрядная организация ТОО «Компания "СТРОЙТЕКС"». Планируемый выход заключения экспертизы - 30.03.2023 г.
M784	Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту и восстановлению территории роши Баума	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	-	50,0	50,0	МБ	513017	<b>Исполнено.</b> Подрядная организация ТОО «Улмлад». Планируемый выход заключения экспертизы - 30.03.2023 г.
M786	Корректировка ПСД по благоустройству и озеленению набережной реки Каргалинка в Наурызбайском районе	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС		0,5	0,5	МБ	513017	<b>Исполнено.</b> Подрядная организация ТОО «ЛМ Транспро-ект». Получено положительное заключение госэкспертизы № КЭЦ-0120/21 от 24.12.2021 г.
<b>Строительство новых зеленых зон (ДК)</b>					<b>-</b>	<b>398,5</b>	<b>398,5</b>			
M793	Благоустройство парковой зоны в мкр. Кемель г. Алматы	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	-	200,0	200,0	МБ	513017	<b>Исполнено.</b> Начаты строительные работы. Планируемый срок завершения - март 2023 года.
M795	Строительство (Устройство) набережной вдоль русла реки Есентай, мкр. Кокмайса Жетысуского района, г. Алматы	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	-	198,5	198,5	МБ	513017	<b>Исполнено.</b> Срок завершения планировался на конец августа 2022 года. Поставщик внесен в список недобросовестных участников государственных закупок. Объект планируется завершить во втором квартале 2023 года.
<b>Реконструкция существующих зеленых зон (ДК)</b>		<b>млн.тенге</b>		<b>УЭиОС</b>	<b>-</b>	<b>4 053,8</b>	<b>3 880,5</b>	<b>МБ</b>		
M800	Реконструкция сквера у Дворца школьников в Медеуском районе	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	-	805,0	804,9	МБ	513017	<b>Исполнено.</b> Подрядная организация – ТОО «Jasyl El Qyrylys». Прделанные работы: асфальтобетонное покрытие – 350 м2, бетонное покрытие – 300 м2, поре-брик – 700 м, бордюр – 240 м, кабель наружного освещения – проложено – 350 м, опоры освещения – 61 шт.
M801	Реконструкция сквера у Государственного Музея в Медеуском районе	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	-	1 137,3	964,7	МБ	513017	<b>Исполнено.</b> Ведутся демонтажные работы, неосвоение в связи с отставанием от графика.
M803	Реконструкция и озеленение сквера у "Славы аэропорта" в Туркисбском районе города Алматы	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	-	137,0	136,4	МБ	513017	<b>Исполнено.</b> Благоустройство и озеленение сквера «Славы аэропорта», площадь участка – 1,2 га. Подрядная организация - ТОО «KAZ Intel Group», срок завершения 30 мая 2023 года.
M804	Реконструкция ул. Байсеитова, от ул. Жамбыла до пр. Сатпаева	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	-	1 040,0	1 040,0	МБ	513017	<b>Исполнено.</b> Ведется работа по укладке брусчатки, прокладке кабеля наружного освещения, закуп материала, установка скамеек и урн, реконструкция фонтана.

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
M805	Реконструкция сквера КБТУ	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	-	734,5	734,5	МБ	513017	<b>Исполнено.</b> Объект введен в эксплуатацию. Подрядная организация - ТОО «СК РеалСтрой».
M806	Реконструкция сквера Али и Маншук	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	-	200,0	200,0	МБ	513017	<b>Исполнено.</b> Ведётся корректировка эскиза проекта, по завершению будет представлен на согласование.
<b>Благоустройство и озеленение</b>		<b>млн.тенге</b>	<b>Акт приемки</b>	<b>УЭиОС, Аппараты акимов районов</b>	<b>6 596,5</b>	<b>1 448,5</b>	<b>1 448,5</b>	<b>МБ</b>	<b>123159</b>	
M811	Реализация проектов по организации систем орошения зеленых насаждений города Алматы (реализация ПСД)	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	500,0	-	-	МБ	513017	<b>Не исполнено,</b> финансовые средства не выделены.
M812	Разработка ПСД и строительство и реконструкцию арычных сетей и ливневой канализации в г. Алматы.	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	6 096,5	1 368,5	1 368,5	МБ	513017	<b>Исполнено.</b> За отчетный период заключен договор с ТОО «АлматыДорСтрой» по реконструкции и строительству 20 км арычных сетей, начаты работы в центральной и восточной частях города.
M814	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фонтанов (5 фонтанных комплексов)	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	-	80,0	80,0	МБ	513009	<b>Исполнено.</b> Подрядная организация ТОО «ВИБО-строй» разработана ПСД на реконструкцию фонтана у здания КазГосЦир-ка. ПСД передано на госэкспертизу, ожидаемый срок выхода заключения - 30.03.2023 г. ТОО «Улмад» разработана ПСД на реконструкцию 4-х фонтана ожидаемый срок выхода заключения - 30.03.2023 г.
<b>Создание комплексной схемы орошения (ДК)</b>		<b>млн.тенге</b>		<b>УЭиОС</b>	<b>-</b>	<b>4 466,3</b>	<b>4 433,8</b>	<b>МБ</b>	<b>513005</b>	
M817	Реконструкция существующих каналов и строительство и реконструкция водозаборных сооружений	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	-	80,0	47,5	МБ	513005	<b>Частично исполнено.</b> Договор заключен с ТОО "GLOBAL STROY ARN". Срок завершения по договору 31 марта 2023года. В настоящий момент ведется корректировка разработанной ПСД. Неосвоенная сумма переведена в бюджет.
M818	Защита населения от подтопления тальми и дождевыми водами	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	-	4 386,3	4 386,3	МБ	513005	<b>Исполнено.</b> Сняты проблемы подтопления тальми и ливневыми водами на 102 городских участках, в том числе по линии ЧС на 56 участках в 2022 году за счет реконструкции и строительства 50 км сетей (из них: 20 км арычных сетей, реконструкции 19 км коллекторов и 11 км водоотводных каналов).
<b>Реконструкция русел рек и благоустройство</b>		<b>млн.тенге</b>	<b>Акт приемки</b>	<b>УЭиОС</b>	<b>2 038,3</b>	<b>1 266,6</b>	<b>1 266,6</b>	<b>МБ</b>	<b>513005</b>	
M824	Реконструкция отдельных участков русел рек Жарбулак в городе Алматы	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	-	157,5	157,5	МБ	513005	<b>Исполнено.</b> Объект принят в эксплуатацию - акт от 7 октября 2022г.
M826	Реконструкция участка водоохраной полосы и русла реки Есентай, участок от водоотделителя до улицы Жамакаева Медеуского района города Алматы	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	1 792,0	790,6	790,6	МБ	513005	<b>Исполнено.</b> Объект принят госкомиссией в эксплуатацию – акт от 30 июня 2022г.
M827	Реконструкция и благоустройство прудов с использованием очистных сооружений КГКП Алматинский зоологический парк	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	66,5	166,5	166,5	МБ	513005	<b>Исполнено.</b> Объект принят госкомиссией в эксплуатацию – акт от 27 сентября 2022г
M830	Разработка ПСД на капитальный ремонт БАКа им. Кунаева с гидротехническими сооружениями на территории города Алматы. Реализация ПСД	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	32,2	28,8	28,8	МБ	513005	<b>Исполнено.</b> Ведется разработка ПСД.
M831	Разработка ПСД на механическую очистку водоемов (оз. Аэропортовское, оз. Карасу и вдр. Сайран). Реализация ПСД	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	30,2	3,4	3,4	МБ	513005	<b>Исполнено.</b> Получено положительное заключение госэкспертизы №12-0319/22 от 17 октября 2022 года.
M832	Разработка ПСД на реконструкцию оз. Сайран и прилегающей территории. Реализация ПСД	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	81,0	46,8	46,8	МБ	513005	<b>Исполнено.</b> Ведется реконструкция берегозащитного сооружения вдр. «Сайран» с благоустройством прилегающей территории».
M833	Разработка ПСД на "Реконструкцию русла реки Кіші Алматы от ул. Майлина до северной границы города (включая благоустройство водоохраных полос)	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	-	40,0	40,0	МБ	513005	<b>Исполнено.</b> Ведется благоустройство русла реки Кіші Алматы (Малая Алматинка) от ул.Майлина до северной границы города (включая благоустройство водоохраных полос).

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
M834	Разработка ПСД и реконструкция русел рек и благоустройство водоохранных зон и полос (на участки протяженностью не менее 10 км ежегодно)	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	36,5	33,1	33,1	МБ	513005	<b>Исполнено.</b> Ведется разработка ПСД на реконструкцию русла реки Улкен Алматы от отстойника №1 до пр.Абая.
M835	Содержание и защита особо охраняемых природных территорий (ГРПП «Медеу», ГПП «Роша Баума»)	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	546,5	532,1	532,1	МБ	513005	<b>Исполнено.</b> Проведены работы, направленные на защиту и содержание природных территорий, имеющих статус ООПТ.
M836	Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности	млн.тенге	Акт приемки	УЭиОС	826,5	826,1	826,1	МБ	513009	<b>Исполнено.</b> В рамках Договора ТОО "Есо Almaty" обеспечивается санитарное содержание канала и прилегающей территории, текущий ремонт БАК им. Кунаева; водodelителя рек Есентай и Малая Алматинка - Дамба; по договору - содержание коммунальных фонтанов (63 ед.)
<b>ВСЕГО</b>					<b>14 016,6</b>	<b>19 281,9</b>	<b>18 435,5</b>	<b>МБ</b>		
<b>Направление 6. Алматы – Смарт сити</b>										
<b>Целевые индикаторы</b>										
<b>Макрориндикаторы</b>										
Ц94	Доля крупных и средних предприятий в обрабатывающей промышленности, использующих цифровые технологии, (Нацпроект)	%	ВД	Абдыкадыров А.Е., УПиИ	4,9	4,9	-			<b>Отсутствуют отчетные данные за 2022 г., будут опубликованы в июне 2023 г.</b>
<b>Целевые индикаторы, взаимозависимые с финансовыми расходами</b>										
Ц95	Количество квалифицированных кадров в сфере ИКТ, (Нацпроект)	ед.	ВД	Нусупова А.Б., УО, УЦ	1 350,0	1 350,0	1 450,0			<b>Индикатор достигнут.</b> В городе Алматы функционирует 85 колледжей, из них по сфере ИКТ готовят 21 колледжей (из них 6 государственных, 15 частных колледжей). В 2022 году в организациях ТиПО выпуск по специальности ИКТ составил 1450 чел.
Ц96	Доля акиматов, соответствующих цифровому стандарту (типовая архитектура, эталонный стандарт), (Нацпроект)	%	ВД	Абдыкадыров А.Е., УЦ	50,0	50,0	-			<b>Отсутствуют отчетные данные за 2022 г., будут опубликованы в марте 2023 г.</b> (отчет по эталонному стандарту сформирован и отправлен на проверку, ожидаем оценку МЦРИАП)
Ц97	Доля зарегистрированных в электронной форме трудовых договоров, (Нацпроект)	%	ВД	Нусупова А.Б., УИТ, УЦ	85,0	85,0				<b>Индикатор достигнут.</b> Количество наемных работников в 2022 году составило 934 787 человек, количество уникальных активных трудовых договоров 805 580, количество активных трудовых договоров 899 080.
Ц98	Доля медицинских организаций, обеспечивающих обмен данными с ядром Ehealth, (Нацпроект)	%	ВД	Нусупова А.Б., УОЗ, УЦ	50,0	50,0	50,0			<b>Индикатор достигнут.</b> Все медицинские организации имеют 100-процентный доступ к интернету. Внедрен безбумажный документооборот, 223 формы переведены в электронный формат, охват электронными паспортами здоровья составляет 95 процентов. Медицинские информационные системы установлены во всех медицинских организациях (государственные и частные), которые осуществляют свою деятельность по 13 порталам, из которых 10 интегрированы и обеспечивают передачу электронных медицинских документов в ядро Ehealth.
Ц99	Доля дистанционных медицинских услуг, оказанных населению, (Нацпроект)	%	ВД	Нусупова А.Б., УОЗ, УЦ	5,0	5,0	5,0			<b>Индикатор достигнут.</b> Дистанционные медицинские услуги оказываются при обследовании пациентов с разными нозологиями. За 2022 года число оказанных дистанционных медицинских услуг, в том числе телемедицинских консультаций населению составляет по г. Алматы –858 320.
Ц100	Доля организаций среднего образования, обеспеченных интернетом, (Нацпроект)	%	ВД	Нусупова А.Б., УО, УЦ						<b>Индикатор достигнут.</b> Все 212 государственных школ подключены к сети Интернет, в каждом классе (школьном кабинете) установлен компьютер с доступом в Интернет. Всего в организациях среднего образования 9 619 кабинетов, из которых в 8 771 имеются компьютеры с доступом к Интернету.
	- не ниже 100 мб/с для внутреннего контента (внутри Казахстана) и 8 мб/с для внешнего контента				100,0	100,0	100,0			
	- не ниже 100 мб/с для внутреннего контента (внутри Казахстана) и 20 мб/с для внешнего контента	%			100,0	100,0	100,0			

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
Ц101	Доля учебников, переведенных в цифровой формат, (Нацпроект)	%	ВД	Нусупова А.Б., УО, УЦ	85,0	85,0	85,0			<b>Индикатор достигнут.</b> Издательство "Алматыкітап" - из 117 учебников 110 переведены на электронный формат, Издательство "Атамұра" из 163 учебников 70 переведены на электронный формат. 108 школ города подписались на платформу электронных учебников TOPIQ.KZ издательства Алматыкітап
Ц102	Доля оцифрованных земельных данных, (Нацпроект)	%	ВД	Абдыкадыров А.Е., УЗО	80,0	80,0	100,0			<b>Индикатор достигнут.</b> Земли оцифрованы с 2012 по 2018 годы.
Ц103	Уровень удовлетворенности качеством работы МИО, (НПР)	%	соц. опрос	Суханбеков К.С., Аппарат акима	68,7	68,7	-			<b>Социологический опрос</b> проводимый ВАП РК
Ц104	Позиция Алматы в рейтинге по Smart City (Juniper/Smart Cities World/ThoughtLab), (Программа)	позиция	juniperresearch.com	Абдыкадыров А.Е., УЦ	90,0	90,0	90,0			<b>Индикатор достигнут.</b> Чтобы обеспечить сбалансированную перспективу, ThoughtLab разработали выборку из 200 городов, которые различаются по размеру, местоположению и уровню экономического развития. Население городов варьируется от 20 000 до более чем 21,3 миллиона человек. В пятидесяти шести процентах городов проживает менее миллиона человек, а в 44% - более миллиона жителей. Города различаются по экономическому развитию: 47% находятся на развивающихся рынках и 53% - на развитых рынках.
Ц105	Уровень оцифрованных государственных услуг, (Программа)	%	ВД	Абдыкадыров А.Е., УЦ	92,0	92,0	93,3			<b>Индикатор достигнут.</b> За 2022 год по городу Алматы оказано 14,5 млн. госуслуг (за целый год: в 2021 г. – 13,3 млн., в 2020 г. – 13 млн., в 2019 г. – 10 млн., в 2018 г. – 6,6 млн., в 2017 г. – 5,7 млн.). Общая доля электронных услуг составила 93,3%.
Ц106	Плотность интегрированных видеокамер в ЦОУ ДП, (Программа)	%	ВД	Абдыкадыров А.Е., УЦ, ДП	13,0	13,0	14,6			<b>Индикатор достигнут.</b> В настоящее время в городе Алматы функционируют (около) 126 138 видеокамеры, из них 18 392 видеокамеры выведены в Центр оперативного управления Департамента полиции города Алматы.
Ц107	Уровень покрытия электронными приборами учета воды, света и тепла, (Программа)	%	ВД	Амрин А.К., УЭиВ, УЦ	89,0	89,0	89,0			<b>Индикатор достигнут.</b> Уровень покрытия электронными приборами учета воды, света и тепла составляет 100% исполнение
<b>Мероприятия</b>										
М837	Единая дежурно-диспетчерская служба «112»	млн.тенге	отчет	УЦ	-	22,5	22,5	МБ	313001	<b>Исполнено.</b> На текущий момент все основные технологические компоненты реализованы и готовы к повторным испытаниям в условиях постоянного размещения Проекта.
М838	Интеллектуальная система безопасности и анализа дорожного трафика г.Алматы	млн.тенге	отчет	УЦ	1 336,0	2 162,0	720,8	МБ	313001	<b>Исполнено.</b> 1. В 2022 году ТОО «Коркем-Телеком» «Сергек-Алматы» в рамках договора ГЧП введено в эксплуатацию 298 АПК. 2. На планшеты сотрудников Патрульной полиции было установлено мобильное приложение QORGAU для выявления правонарушителей. 3. За 2022 г. зафиксировано 1 136 670 штрафов на общую сумму 8 331 846 000 тг., собрано в бюджет 6 069 843 000 тг. 4. Итоговая сумма дохода в бюджет за 2022 г. (в рамках договора ГЧП) составила 6 069 843 000 тг. Корректировка бюджета решением маслихата г.Алматы от 30.11.2022 г. №190
М839	Единое коммуникационное пространство для представителей ИТ сообщества города Алматы	млн.тенге	отчет	УЦ	46,9	37,5	37,5	МБ	313001	<b>Исполнено.</b> На сегодня, ЕКП наполнен контент-курсами со стороны ВУЗов (SDU, KBTU, KIMEP, Home Credit University – IT Hub, Halyk Academy, ATU, AlmaU, Narxoz, ITU, Satbayev University, KazNU). На декабрь 2022 года на платформе зарегистрировано: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 337 ИТ-танталтов;</li> <li>• 28 ИТ-компаний;</li> <li>• 23 вакансий от Бизнеса;</li> <li>• 55 образовательных курсов.</li> </ul>

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
M840	Ситуационный центр города	млн.тенге	отчет	УЦ	349,5	322,5	322,5	МБ	313001	<b>Исполнено.</b> Развитие Ситуационного центра производится на постоянной основе, так в 2022 году было реализовано следующее: 1. Обновлен общий дизайн и расширен функционал модулей; 2. Разработаны новые модули; 3. Проведены работы по выводу в открытый доступ модулей, разработанных в период 2018-2021 годов, в рамках которых был переработан дизайн и функционал.
M841	Единое хранилище данных	млн.тенге	отчет	УЦ	53,5	250,0	250,0	МБ	313001	<b>Исполнено.</b> В 2022 году была достигнута договоренность с МЦРИАП РК, МОН РК, и МТСЗН РК по разработке новых проактивных сервисов для жителей г. Алматы: • автоматизация проверки данных граждан социальных категорий для выдачи льготных карт «Онай» на проезд в общественном транспорте; • автоматизация подсчета на конкретном адресе количества зарегистрированных граждан различных социальных категорий, для правильного расчета скидок поставщиками коммунальных услуг.
M842	Оснащение сотрудников полиции планшетами	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	ДП	7,0	7,0	6,9	МБ	352007	<b>Исполнено.</b> Для повышения уровня оснащенности полиции цифровыми инструментами (планшетами) за отчетный период приобретены 20 ед. мобильных планшетов тем самым уровень оснащенности составил 1655 ед. (67,5 от норм положенности).
M843	Увеличение скорости Интернета в организациях среднего образования свыше 100 Мб/с путем внесения улучшенных характеристик скорости в конкурсную документацию при организации государственных закупок	млн.тенге	отчет	УО	61,5	121,0	275,0	МБ	360006	<b>Исполнено.</b> Все 212 государственных школ подключены к сети Интернет, в каждом классе (школьном кабинете) установлен компьютер с доступом в Интернет. Все школы были оснащены Wi-Fi-сетью, которая позволяет подключить компьютеры к Интернету. Корректировка бюджета решением маслихата г.Алматы от 30.11.2022 г. №190
<b>Мероприятия по ДК Программы</b>					-	<b>3 333,0</b>	<b>1 328,0</b>			
M844	Реализация проекта «Системы видеонаблюдения мест массового скопления на 3 050 камер»	млн.тенге	отчет	УЦ, ДП, районные акиматы	-	842,0	842,0	МБ	313001	<b>Исполнено.</b> В текущем 2022 году в рамках запланированного расширения СВМ в разрезе районов установлены дополнительно 3050 видеокамеры, из них 2403 видеокамеры установлены на социальных объектах: 1) объекты здравоохранения - 63 видеокамеры; 2) объекты образования - 483 видеокамеры; 3) религиозные объекты - 51 видеокамеры; 4) дворы – 1457 видеокамеры; 5) парки/скверы – 349 видеокамеры.
M846	Расширение интеллектуальной системы безопасности и анализа дорожного трафика (комплекс «Сергек») на 575 АПК	млн.тенге	отчет	УЦ, УГМ, ДП	-	2 141,0		МБ		<b>Не исполнено.</b> Перенесено на 2023 год. Снятие суммы согласно Постановление акимата от 02 декабря 2022 года № 4/648
M849	Аренда вычислительных мощностей и аналитической платформы для формирования «Единой системы видеомониторинга г.Алматы»	млн.тенге	отчет	УЦ, ДП, Служба спасения	-	350,0	486,0	МБ		<b>Исполнено.</b> Во II квартале 2022 года проведено пилотирование проекта ЕСВМ на 50 видеокамерах на реке Теренкур с использованием различных технологий видеоаналитики. На основе успешно реализованного пилотного проекта сформирована техническая спецификация проекта создания ЕСВМ. За счет подключения каналов связи ЕТС ГО обеспечен вывод видеопотоков с камер видеонаблюдения социальных объектов г.Алматы. За отчетный период в ЕСВМ выведено 9969 видеокамер.
<b>ВСЕГО</b>					<b>1 854,4</b>	<b>6 255,5</b>	<b>2 963,2</b>	<b>МБ</b>		
<b>Направление 7. Безопасный город</b>										
<b>Цель 7.1. Уверенность горожан в безопасности</b>										
<b>Целевые индикаторы, взаимозависимые с финансовыми расходами</b>										
Ц108	Ощущение личной, имущественной и общественной безопасности, (НПР)	%	соц. опрос	Амрин А.К., ДП	66,6	66,6	-			<b>Социологический опрос</b> проводимый ВАП РК

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
Ц109	Уровень оснащения полиции цифровыми инструментами (планшетами), (Нацпроект)	% ед.	ВД	Амрин А.К., ДП	40,0 980,0	40,0 980,0	67,5 1 655,0			<b>Индикатор достигнут.</b> За отчетный период приобретены 20 ед. мобильных планшетов тем самым уровень оснащенности составил 1655 ед. (67,5 от норм положенности).
Ц110	Количество камер видеонаблюдения в городах республиканского значения и областных центрах, (Нацпроект)	% ед.	ВД	Амрин А.К., ДП	6,0 1 676,0	6,0 1 676,0	17,9 5 161,0			<b>Индикатор достигнут.</b> За 2022 год бщий показатель по г.Алматы, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 17,9% (с 28.801 до 33.962 ед.)
Ц111	Количество преступлений на 10 тыс. населения, (Программа)	ед.	УКПСиСУ ГП РК	Амрин А.К., ДП	182,0	182,0	159,3			<b>Индикатор достигнут.</b> За 12 месяцев 2022 года органами полиции зарегистрировано 34.016 (+26%, 2021г.– 27.004) уголовных правонарушений, из них 30.601 (+27,1%, 2021г. – 24.073) преступлений и 3.415 (+16,5%, 2021г. – 2.931) уголовных проступков. На конец года наблюдается устойчивая тенденция снижения преступлений на 45%.
<b>Мероприятия</b>										
<b>Материально-техническое оснащение</b>		млн.тенге		ДП	<b>4 280,5</b>	<b>4 280,5</b>	<b>4 548,5</b>	<b>МБ</b>		
M854	Приобретение служебного автотранспорта	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	ДП	1 159,5	1 159,5	1 547,4	МБ	352007	<b>Исполнено.</b> Приобретено 101 ед. служебного автотранспорта. Корректировка между спецификами внутри одной бюджетной программы о внесении изменений в индивидуальный плана финансирования 17.11.22г. и 09.12.2022 г.
M855	Приобретение особого оборудования и прочих запасов по линии арттехвооружения	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	ДП	2 590,1	2 590,1	2 554,0	МБ	352007	<b>Исполнено.</b> Приобретено особого оборудования и прочих запасов по линии арттехвооружения
M856	Приобретение компьютерной техники	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	ДП	224,5	224,5	224,5	МБ	352007	<b>Исполнено.</b> Приобретено 440 ед. компьютерной техники
M857	Приобретение СГУ	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	ДП	2,1	2,1	2,1	МБ	352007	<b>Исполнено.</b> Приобретено 10 ед. сигнально-говорящего устройство
M858	Приобретение радиостанций	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	ДП	92,2	92,2	92,2	МБ	352007	<b>Исполнено.</b> Приобретено 122 ед. радиостанции
M859	Приобретение многофункциональное устройство видео/аудио фиксации	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	ДП	2,9	2,9	2,9	МБ	352007	<b>Исполнено.</b> Приобретено 10 ед. радиостанции
M860	Приобретение внешняя видеокамера для портативного видеорежистратора	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	ДП	0,3	0,3	0,3	МБ	352007	<b>Исполнено.</b> Приобретено 10 ед. внешней видеокамеры для портативного видеорежистратора
M861	Приобретение БПЛА (квадрокоптер)	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	ДП	8,6	8,6	5,8	МБ	352007	<b>Исполнено.</b> Приобретено 1 ед. БПЛА (квадрокоптер)
M862	Приобретение профессионального портативного комплекса онлайн-мониторинга быстрого развертывания	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	ДП	46,3	46,3	46,3	МБ	352007	<b>Исполнено.</b> Приобретено 1 комплекс профессионального портативного онлайн-мониторинга быстрого развертывания
M863	Приобретение оптических трансиверов	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	ДП	58,5	58,5	-	МБ	352007	<b>Не исполнено.</b> Сумма перераспределена между спецификами внутри одной бюджетной программы о внесении изменений в индивидуальный плана финансирования 17.11.22г.
M864	Приобретение коммутатора	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	ДП	4,1	4,1	4,1	МБ	352007	<b>Исполнено.</b> Приобретено 6 ед. коммутатора
M865	Приобретение межсетевых экранов	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	ДП	3,9	3,9	3,7	МБ	352007	<b>Исполнено.</b> Приобретено 2 ед. межсетевых экранов
M866	Услуга устройств оперативной связи "Тревожная кнопка"	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	ДП	0,6	0,6	-	МБ	352007	<b>Не исполнено.</b> Сумма перераспределена между спецификами внутри одной бюджетной программы о внесении изменений в индивидуальный плана финансирования 17.11.22г.
M867	Радиостанция носимая транкинговая стандарта "Тетра"	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	ДП	34,6	34,6	32,3	МБ	352007	<b>Исполнено.</b> Приобретено 49 ед. радиостанций носимых транкинговых стандарта "Тетра" для дополнительной штатной единицы УИП. Экономия распределена между спецификами внутри одной бюджетной программы
M868	Персональный компьютер	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	ДП	19,1	19,1	5,4	МБ	352007	<b>Исполнено.</b> Приобретено 49 ед. носимых портативных видеорежистраторов (видеожетоны) для дополнительной штатной единицы УИП. Экономия распределена между спецификами внутри одной бюджетной программы
M869	Мобильные планшеты по ЕРАП	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	ДП	9,6	9,6	6,9	МБ	352007	<b>Исполнено.</b> Приобретено 20 ед. планшетов Экономия распределена между спецификами внутри бюджетной программы

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
M870	Мобильные термопринтеры по ЕРАП	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	ДП	4,3	4,3	1,9	МБ	352007	<b>Исполнено.</b> Приобретено 49 ед. мобильных термопринтеров для дополнительной штатной единицы УИП Экономия распределена между спецификами внутри бюджетной программы
M871	Носимые портативные видеорегистраторы (видеожетоны)	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	ДП	13,5	13,5	13,1	МБ	352007	<b>Исполнено.</b> Приобретено 49 ед. носимых портативных видеорегистраторов (видеожетоны) для дополнительной штатной единицы УИП
M872	Станция для зарядки и выгрузки видеоданных с 25 видеорегистраторов	млн.тенге	акт ввода в эксплуатацию	ДП	5,8	5,8	5,6	МБ	352007	<b>Исполнено.</b> Приобретено 2 ед. станции для зарядки и выгрузки видеоданных с видеорегистраторов для дополнительной штатной единицы УИП
<b>ВСЕГО</b>					<b>4 280,5</b>	<b>4 280,5</b>	<b>4 548,5</b>	<b>МБ</b>		
<b>Цель 7.2. Безопасность на дорогах</b>										
<b>Целевые индикаторы, взаимосвязанные с финансовыми расходами</b>										
Ц112	Смертность от ДТП (Программа)	кол-во на 10 тыс. чел.	УКПСиСУ ГП РК	Амрин А.К., ДП	0,4	0,4	2,1			<b>Индикатор не достигнут.</b> За 12 месяцев 2022 года зарегистрировано 3826 ДТП (+18,5%, 3230), в которых получили ранения 4364 (+16,1%, 3759) и погибло 96 (+14,3%, 84) человек. С начала года выявлено 1 млн. 348 тыс. 981 (-15,9%, 2021 г. – 1.603.080) нарушений ПДД, из них за управление транспортным средством в состоянии опьянения 2.225 (+25%, 2021 г. – 1.780) водителей. Наложено штрафов на сумму 10 млрд. 322 млн. тенге, взыскано 8 млрд. 636 млн. тенге, взыскаемость составила 83,7%.
<b>Мероприятия</b>										
<b>Строительство и реконструкция технических</b>		млн.тенге		УГМ	<b>2 801,1</b>	<b>3 116,7</b>	<b>2 584,3</b>	<b>МБ</b>		
M873	Разработка ПСД на строительство 25-ти регулируемых пешеходных переходов, с включением в состав системы АСУДД г. Алматы, в режиме адаптивного управления	млн.тенге	госэкспертиза	УГМ	-	16,9	16,9	МБ	317011	<b>Исполнено, объект переходящий.</b> Завершение планируется в 2023 году. Срок реализации будет скорректирован в текущем году при внесении изменений.
M874	Разработка ПСД на строительство 16-ти светофорных объектов, с включением в состав системы АСУДД г. Алматы, в режиме адаптивного управления	млн.тенге	госэкспертиза	УГМ	-	8,0	8,6	МБ	317011	<b>Исполнено, объект переходящий.</b> Завершение планируется в 2023 году. Срок реализации будет скорректирован в текущем году при внесении изменений.
M875	Строительство 70-ти нерегулируемых пешеходных переходов с дополнительными средствами регулирования	млн.тенге	Акт госкомиссии	УГМ	420,0	60,7	60,7	МБ	317011	<b>Исполнено.</b> Объект завершен согласно акта ввода объекта в эксплуатацию от 28.12.2022 года
M876	Строительство 70-ти регулируемых пешеходных переходов с включением в состав АСУДД	млн.тенге	Акт госкомиссии	УГМ	1 545,8	1 693,2	1 693,2	МБ	317011	<b>Исполнено.</b> Объект завершен согласно акта ввода объекта в эксплуатацию от 28.11.2022 года
M877	Строительство 30-ти светофорных объектов с включением в состав АСУДД	млн.тенге	Акт госкомиссии	УГМ	302,3	804,9	804,9	МБ	317011	<b>Исполнено.</b> Объект завершен согласно акта ввода объекта в эксплуатацию от 27.07.2022 года
M879	Строительство 54 светофорных объектов	млн.тенге	Акт госкомиссии	УГМ	533,0	533,0	-	МБ	317011	<b>Не исполнено.</b> Снятие суммы постановлением акимата г.Алматы от 02 декабря 2022 года № 4/648
<b>ВСЕГО</b>					<b>2 801,1</b>	<b>3 116,7</b>	<b>2 584,3</b>	<b>МБ</b>		
<b>Цель 7.3. Безопасный город – готовность к чрезвычайным ситуациям</b>										
<b>Целевые индикаторы, взаимосвязанные с финансовыми расходами</b>										
Ц113	Уровень обеспеченности инфраструктурой для реагирования на ЧС, (Нацпроект)	%	ВД	Амрин А.К., ДЧС	45,8	45,8	44,8			<b>Индикатор не достигнут.</b> В связи с удорожанием строительства пожарного депо в Бостандыкском районе. На сегодняшний день из местного бюджета дополнительно выделены финансовые средства в размере 900 млн. тенге для продолжения строительства. Срок завершения запланирован до конца 2023 года.

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
Ц114	Уровень оснащенности органов гражданской защиты первоочередными материально-техническими средствами для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ, %, довести до норм положенности, (Нацпроект)	%	ВД	Амрин А.К., ДЧС	85,0	85,0	85,0			<b>Индикатор достигнут.</b> За счет средств местного бюджета приобретено 16 ед. автотехники, пожарно-техническое вооружение и оборудование
Ц115	Уровень защиты населения от наводнения, талых и дождевых вод, (Нацпроект)	%	ВД	Амрин А.К., ДЧС	60,0	60,0	60,0			<b>Индикатор достигнут.</b> Завершена реконструкция русел рек Киши Алматы, Есентай, Тиксай и Жарбулак
Ц116	Уровень оповещения населения при угрозе ЧС, (Нацпроект)	%	ВД	Амрин А.К., ДЧС	100,0	100,0	100,0			<b>Индикатор достигнут.</b> Для своевременного информирования населения об угрозе возникновения ЧС готовы к задействованию 843 сирены (зона покрытия – 100%) и к перехвату 672 ТВ и 22 радиоканала посредством «Медиасервера».
Ц117	Уровень осведомленности населения о правилах поведения при ЧС, (Программа)	%	ВД	Амрин А.К., ДЧС, УОР, УО, УМП	60,0	60,0	60,0			<b>Индикатор достигнут.</b> За отчетный период было обучено 1 288 267 чел. на курсах подготовки и переподготовки, путем проведение интерактивных уроков и выездных занятий, путем транслирования видеороликов по ЧС, на радиостанциях и громкоговорящих устройствах города, распространения агитационных и учебных материалов и т.д.
<b>Мероприятия</b>										
M883	Поэтапное приобретение пожарной автотехники 2021 год, 13 единиц техники 2022 год, 12 единиц техники 2023 год, 9 единиц техники 2024 год, 12 единиц техники 2025 год, 13 единиц техники Оперативно специальный автомобиль – 1 ед.	млн.тенге	Акт приема-передачи	ДЧС	524,0	1 148,2	1 538,4	МБ	387003	<b>Исполнено.</b> Приобретено 16 ед. автотехники (12 ед. – АЦ, 2 ед. – АЛ, 1 ед. – АГДЗС, 1 ед. – АСА) Корректировка бюджета решением маслихата г.Алматы от 30 ноября 2022 года № 190
<b>Приобретение аварийно-спасательных</b>		млн.тенге		<b>ДЧС</b>	<b>298,0</b>	<b>184,4</b>	<b>321,9</b>	<b>МБ</b>		
M884	Средства связи: Радиостанция носимая 3; Радиостанция стационарная 1; Транкинговые базовые станции 2ед.	млн.тенге	Акт приема-передачи	ДЧС	116,0	116,0	116,0	МБ	387003	<b>Исполнено.</b> Приобретены 2 ед. транкинговые базовые станции.
M885	Приобретение пожарно-технического оборудования и вооружения - Пожарные рукава - Боевая одежда пожарного 300 копм.; Станок ТЦ-15П для навязки рукавов и перекатки на новое ребро17 шт; - Мойка для рукавов 17 шт.	млн.тенге	Акт приема-передачи	ДЧС	126,0	12,4	19,8	МБ	387003	<b>Исполнено.</b> Приобретено мобильный компьютер (планшет) в кол-ве 2 ед., персональный компьютер в кол-ве 37 ед., персональный видеорегистратор в кол-ве 21 ед., спасательный колпак (капюшон) в кол-ве 30 ед., спасательный колпак в кол-ве 40 шт., учебная башня на 2 беговые дорожки в кол-ве 2 ед., мотор лодочный подвесной 15 л/с в кол-ве 1 ед.

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
M886	Приобретение прочего оборудования: 2021 год: - Сигнально-голосовое устройство 25 ед.; - Каркасная 40 местная палатка 3 ед. - Автомобильный видеореги­стратор 44 ед. - Криминалистические чемоданы 3 ед. - Цифровой фотоаппарат 1 ед. Беспилотный летательный аппарат 1 ед. - Цифровая тепловизионная камера 1 ед.; - Видеокамера для конференции и связи и колонки - 30 ед. 2022 год: - Мобильный компьютер (планшет) 3 ед.; - Персональные компьютеры 32 ед.; - Персональный видеореги­стратор 10 ед.; - Спасательный колпак (капошон) 30 ед.; Станция для зарядки, выгрузки и хранения данных с 25 видеореги­страторов 1 ед.; Учебная башня на 4 беговые дорожки 2 ед.; Мотор лодочный подвесной 15 л/с 1 ед.	млн.тенге	Акт приема-передачи	ДЧС	56,0	56,0	186,1	МБ	387003	<b>Исполнено.</b> Приобретено мобильный компьютер (планшет) в кол-ве 2 ед., персональный компьютер в кол-ве 37 ед., персональный видеореги­стратор в кол-ве 21 ед., спасательный колпак (капошон) в кол-ве 30 ед., спасательный колпак в кол-ве 40 шт., учебная башня на 2 беговые дорожки в кол-ве 2 ед., мотор лодочный подвесной 15 л/с в кол-ве 1 ед. Корректировка бюджета решением маслихата г.Алматы от 30 ноября 2022 года № 190
<b>По этапное строительство пожарных депо (ремонт)</b>					<b>1 300,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>МБ</b>		
M887	Строительство пожарного депо в Бостандыкском районе на 4 выезда	млн.тенге	Акт выполненных работ	УСт, ДЧС	1 300,0	40,0	40,0	МБ	387003	<b>Частично исполнено.</b> СМР приостановлен в связи с корректировкой проекта, на сегодняшний день проект находится в экспертизе.
M890	Капитальный ремонт специализированного отряда	млн.тенге	Акт выполненных работ	ДЧС	587,0	587,0	161,2	МБ	387003	<b>Частично исполнено.</b> Договор заключен 20.09.2022 г. Оплата строительно-монтажных работ будут проводится в 2 этапа. Корректировка постановлением акимата от 14 сентября 2022 года № 3/459
<b>Разработка ПСД</b>					<b>60,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>МБ</b>		
M897	Капитальный ремонт специализированной пожарной части №1	млн.тенге	Акт выполненных работ	ДЧС	-	717,0	-	МБ	387003	<b>Исполнено</b> в 2021 году. Техническая ошибка администратора по плановому показателю
<b>Реализация проектов по инженерной защите от ЧС природного характера</b>					<b>-</b>	<b>84,1</b>	<b>37,6</b>	<b>МБ</b>		
					<b>1 990,8</b>	<b>1 990,8</b>	<b>16 684,9</b>	<b>РБ</b>		
M898	Строительство плотины в бассейне реки Аксай	млн.тенге	Акт выполненных работ	ГУ "Казселе защита", ДЧС	521,0	521,0	12 221,0	РБ	387 030	<b>Частично исполнено.</b> На объекте ведутся строительно-монтажные работы по гидротехническим сооружениям. Для полного завершения строительства объекта в 2023 году проектом предусмотрено 4 355 млн.тенге. Готовность объекта составляет 81 %. Планируемый срок завершения 2023 год. Корректировка бюджета решением маслихата г.Алматы от 30 ноября 2022 года № 190
M899	Строительство плотины реки Аюсай	млн.тенге	Акт выполненных работ	ГУ "Казселе защита", ДЧС	905,0	905,0	4 463,9	РБ	387 030	<b>Частично исполнено.</b> Готовность объекта составляет 89%. Планируемый срок завершения 2023 год. Корректировка бюджета решением маслихата г.Алматы от 30 ноября 2022 года № 190
M900	Строительство 21-й станции автоматизированной системы мониторинга селевой опасности в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы	млн.тенге	Акт выполненных работ	ГУ "Казселе защита", ДЧС	564,8	564,8	-	РБ	387 030	<b>Исполнено</b> в 2021 году. Общ сумма 787,6 млн.тенге. 2022 году финансирование не выделено. Корректировка бюджета решением маслихата г.Алматы от 30 ноября 2022 года № 190
M901	Реконструкция Водно-спасательного поста по адресу ул. Новокузнецкая 62 Б	млн.тенге	Акт выполненных работ	ДЧС	-	46,5	-	МБ	387004	<b>Не исполнено.</b> В 2022 году финансирование не выделено. Снятие суммы согласно постановление акимата от 02 декабря 2022 года № 4/648
M903	Установка мобильного спасательного поста в зоне отдыха «Гульдер» вдоль БАК им. Д.Кунаева	млн.тенге	Акт выполненных работ	ДЧС	-	18,8	18,8	МБ	387003	<b>Исполнено.</b> Приобретен мобильный спасательный пост для зоны отдыха «Гульдер» вдоль БАК им. Д.Кунаева
M904	Установка мобильного спасательного поста в пляжной зоне роци «Баума» вдоль БАК им. Д. Кунаева	млн.тенге	Акт выполненных работ	ДЧС	-	18,8	18,8	МБ	387003	<b>Исполнено.</b> Приобретен мобильный спасательный пост для пляжной зоны роци «Баума» вдоль БАК им. Д. Кунаева
<b>Информированности (обучение) населения в</b>					<b>59,6</b>	<b>650,6</b>	<b>67,5</b>	<b>МБ</b>		

№	Наименование	Единица измерения	источник информации	Ответственные за исполнение	2022 год			Источники финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
					базовое (исходное) значение	план	факт			
1	2	3	4	6	7	8	9	13	14	15
M907	Обучение населения действия при ЧС (путем распространения буклетов ,брошюр и т.д.)	млн.тенге	отчет	ДЧС	2,6	19,9	15,8	МБ	387004	<b>Исполнено.</b> Изготовлены лифлеты, памятки в кол-ве 153 139 экз.
M908	Сервисное обслуживание Ситуационного центра и зала УКС ДЧС Алматы	млн.тенге	отчет	ДЧС	5,4	3,5	3,5	РБ	387004	<b>Исполнено.</b> Проведено сервисное обслуживание Ситуационного центра и зала УКС ДЧС Алматы из РБ по БП «Услуги по предупреждения и ликвидация ЧС природного и техногенного характера, промышленной безопасности, формирования и реализация государственного материального резерва»
M909	Техническое обслуживание системы оповещения города Алматы	млн.тенге	отчет	ДЧС	47,7	48,7	44,6	МБ	387004	<b>Исполнено.</b> Проведено техническое обслуживание системы оповещения.
M910	Обеспечение информационной (сетевой) безопасности информационно-коммуникационной среды	млн.тенге	отчет	ДЧС	-	3,1	-	МБ	387004	<b>Не исполнено.</b> Снятие суммы согласно постановление акимата от 02 декабря 2022 года № 4/648. Сумма возвращена в бюджет.
M911	Проведение испытаний информационной системы «АРМ Диспетчер» на соответствие требованиям информационной безопасности	млн.тенге	отчет	ДЧС	3,9	3,6	3,6	МБ	387004	<b>Исполнено.</b> Проведено техническое обслуживание информационной систему «АРМ Диспетчер» на соответствие требованиям информационной безопасности
M914	Интеграция системы оповещения гражданской защиты с объектовыми системами оповещения 530 объектов с массовым прибытием людей (250 - школ, 130 - объектов здравоохранения, 150 - объекты дошкольного образования)	млн.тенге	отчет	ДЧС	-	571,8	-	МБ	387004	<b>Не исполнено.</b> Срок реализаций перенесен на 2023-2025 гг. На 2022 год финансирование не выделено. Снятие суммы согласно постановление акимата от 02 декабря 2022 года № 4/648
<b>Обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗ)</b>		<b>млн.тенге</b>		<b>ДЧС</b>	<b>1 144,8</b>	<b>1 144,8</b>	<b>1 144,0</b>	<b>МБ</b>		
M915	Противогазы взрослые ГП-7Б	млн.тенге	Акт приема-передачи	ДЧС	418,2	418,2	417,6	МБ	387004	<b>Исполнено.</b> Приобретено противогазы взрослые в кол-ве 9 957 шт.
M916	Противогаз детский ПДФ-2Ш	млн.тенге	Акт приема-передачи	ДЧС	116,0	116,0	115,9	МБ	387004	<b>Исполнено.</b> Приобретено противогазы детские в кол-ве 1 662 шт.
M917	Противогаз детский ПДФ-2Д	млн.тенге	Акт приема-передачи	ДЧС	183,3	183,3	183,2	МБ	387004	<b>Исполнено.</b> Приобретено противогазы детские в кол-ве 2 626 шт.
M918	Камеры защитные детские	млн.тенге	Акт приема-передачи	ДЧС	427,3	427,3	427,3	МБ	387004	<b>Исполнено.</b> Приобретено камеры защитные детские в кол-ве 1 071 шт.
<b>Мероприятия ДК Программы</b>		<b>млн.тенге</b>		<b>ДЧС</b>	<b>-</b>	<b>548,0</b>	<b>547,9</b>	<b>МБ</b>		
M920	Внедрение "Системы раннего оповещения о сильных землетрясениях" с установкой 28 сейсмостанций	млн.тенге	Акт приема-передачи	ДЧС	-	548,0	547,9	МБ	387004	<b>Исполнено.</b> В 2022 году завершен 1-ый этап внедрения 11 станций, переходящие объекты. Остальные 17 станций планируется установить в 2023 году
<b>ВСЕГО</b>					<b>3 974,0</b>	<b>5 104,2</b>	<b>3 858,5</b>	<b>МБ</b>		
					<b>1 990,8</b>	<b>1 990,8</b>	<b>16 684,9</b>	<b>РБ</b>		

## 2. Освоение финансовых средств

Источник финансирования	План, млн. тенге	Факт, млн. тенге	Причины неиспользования
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Местный бюджет	357 791,0	361 804,8	В соответствии с постановлением акимата г. Алматы от 20 декабря 2022 года №4/724
Республиканский бюджет	73 991,7	64 197,4	Экономия передана в бюджет
Национальный фонд	25 708,6	21 081,1	Экономия передана в бюджет
Собственные средства	4 409,0	5 382,5	В связи с удорожанием материалов и (или) работ
Заемные средства	6 641,0	5 273,7	В связи с отсутствием финансирования некоторые проекты не были реализованы
Частные инвестиции	50,0	50,0	Освоение 100%
<b>ВСЕГО</b>	<b>468 591,4</b>	<b>457 789,5</b>	